



PT. AURA MANDIRI SEJAHTERA

CONTRACTOR & GENERAL SUPPLIER

Padang Palak Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari

Email: aura_sejahtera@yahoo.com

Hp. 081267774942

Padang, 9 September 2026

Nomor : 20/KONS/@RMS/VIII/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Perihal : **Penyampaian Proges Pelaksanaan Pekerjaan per September 2026**

Kepada Yth.

PPKom/PPTK Paket Pekerjaan

Rehabilitasi Jalan pada Ruas Padang Sawah - Kumpulan (P.068) Paket 2

di

Padang

Dengan Hormat,

Sehubungan kontrak pekerjaan,

Paket : Rehabilitasi Jalan Pada Ruas Padang Sawah
– Kumpulan (P.068) paket 2
Nomor Kontrak : 620/01/KTR-P.068-PKT11-BM/VII/2026
Tanggal Kontrak : 14 Juli 2026
Akhir Kontrak : 20 Desember 2026

berikut kami sampaikan progres pekerjaan fisik di lapangan per bulan Agustus 2026 :

Progres Rencana : 10,363 %
Progres Realisasi : 13,216 %
Deviasi : - 3,053 %

Waktu Pelaksanaan : 160 Hari (Kalender)
Waktu Terpakai : 55 Hari
Sisa Waktu Pelaksanaan : 105 hari

Adapun **uraian progres bulanan, time schedule dan dokumentasi pelaksanaan pekerjaan** terlampir disampaikan bersama surat ini.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Kontraktor Pelaksana

PT. AURA MANDIRI SEJAHTERA



Deni Fitriady, ST

Manager Proyek



Lampiran 1. Uraian Progres Mingguan (s.d 6 September 2026)

LAPORAN MINGGUAN													
Kegiatan	: Penyeleenggaraan Jalan Provinsi						Minggu Ke	: 8 (Delapan)					
Nama Paket	: Rehabilitasi Jalan pada Ruas Padang Sawah - Kumpulan (P.068) Paket 2						Periode	: 31 Agustus 2026 s/d 06 September 2026					
Ruas	: Padang Sawah - Kumpulan (P.068)						No. Kontrak	: 620/01/KTR-P.068-PKT 11-BM/VI/2026					
Kontraktor	: PT. AURA MANDIRI SEJAHTERA						Tanggal Kontrak	: 14 Juli 2026					
							Konsultan	: PT. ABATA RENCANA KARYANUSA					
No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	KONTRAK				Progres Kemajuan Pekerjaan						
			Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga Satuan (Rupiah)	Bobot (%)	Periode Minggu Lalu		Periode Minggu Ini		Periode s.d Minggu Ini		
							Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)	
				e	f= (d x f)								
DIVISI 1. UMUM													
1.2	Mobilisasi	Ls	1,00	68.000.000,00	68.000.000,00	0,555	0,50	0,278	-	-	0,50	0,278	
Komp. 1.b	Pembuatan dokumen SMKK yang terdiri dari dokumen RKK, RMPK, RKPPL dan RMLLP	Set	2,00	3.000.000,00	6.000.000,00	0,049	2,00	0,049	-	-	2,00	0,049	
Komp. 1.c	Tanggap darurat, prosedur APD/APK, prosedur komunikasi (minimal 4 prosedur)	Set	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,016		0,016	-	-	1,00	0,016	
Komp. 1.e	Pemantauan pelaksanaan pemecatan SMKK	Set	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	
Komp. 2.a	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Orang	1,00	15.000,00	15.000,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	
Komp. 2.b	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing) 1 kali/per bulan	Orang	1,00	60.000,00	60.000,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	
Komp. 2.t	Poster/leaflet	Lembar	20,00	50.000,00	1.000.000,00	0,008	10,00	0,004	-	-	10,00	0,004	
Komp. 2.u	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Lembar	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	0,012	
Komp. 3.k	Topi pelindung (Safety helmet)	Buah	30,00	95.000,00	2.850.000,00	0,023	30,00	0,023	-	-	30,00	0,023	
Komp. 3.l	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Buah	30,00	15.000,00	450.000,00	0,004	30,00	0,004	-	-	30,00	0,004	
Komp. 3.s	Sarung tangan (Safety gloves)	Pasang	30,00	15.000,00	450.000,00	0,004	30,00	0,004	-	-	30,00	0,004	
Komp. 3.t	Sepatu keselamatan (Rubber shoes/ boots sesuai SNI-2017)	Pasang	10,00	550.000,00	5.500.000,00	0,045	10,00	0,045	-	-	10,00	0,045	
Komp. 3.u	Sepatu Keselamatan (Safety shoes dengan pelindung pada pergelangan kaki dan ujung yang keras di bagian jari kaki dengan standar SNI 7079:2009)	Pasang	30,00	200.000,00	6.000.000,00	0,049	30,00	0,049	-	-	30,00	0,049	
Komp. 3.v	Rompi keselamatan (Safety vest)	Buah	30,00	50.000,00	1.500.000,00	0,012	30,00	0,012	-	-	30,00	0,012	
Komp. 5.d	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Orang	6,00	2.720.000,00	16.320.000,00	0,133	2,00	0,044	-	-	2,00	0,044	
Komp. 5.i	Petugas pengatur lalu lintas	Orang	6,00	2.720.000,00	16.320.000,00	0,133	2,00	0,044	-	-	2,00	0,044	
Komp. 6.a	Peralatan P3K A	Set	1,00	780.000,00	780.000,00	0,006	1,00	0,006	-	-	1,00	0,006	
Komp. 7.a	Rambu petunjuk	Buah	10,00	150.000,00	1.500.000,00	0,012	10,00	0,012	-	-	10,00	0,012	
Komp. 7.b	Rambu larangan	Buah	10,00	150.000,00	1.500.000,00	0,012	10,00	0,012	-	-	10,00	0,012	
Komp. 7.c	Rambu peringatan	Buah	10,00	150.000,00	1.500.000,00	0,012	10,00	0,012	-	-	10,00	0,012	
Komp. 7.e	Rambu informasi	Buah	10,00	200.000,00	2.000.000,00	0,016	10,00	0,016	-	-	10,00	0,016	
Komp. 7.f	Rambu pekerjaan sementara	Buah	6,00	200.000,00	1.200.000,00	0,010	6,00	0,010	-	-	6,00	0,010	
Komp. 7.h	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Buah	10,00	150.000,00	1.500.000,00	0,012	10,00	0,012	-	-	10,00	0,012	
Komp. 7.i	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	Buah	12,00	150.000,00	1.800.000,00	0,015	6,00	0,007	-	-	6,00	0,007	
Komp. 7.m	Lampu /alat penerangan sementara	Buah	5,00	500.000,00	2.500.000,00	0,020	5,00	0,020	-	-	5,00	0,020	
Komp. 7.n	Lampu darurat (Emergency Lamp)	Buah	5,00	350.000,00	1.750.000,00	0,014	5,00	0,014	-	-	5,00	0,014	
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				146.495.000,00	1,196		0,729		-		0,729	
DIVISI 2. DRAINASE													
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M³	897,43	51.249,00	45.992.390,07	0,375	212,50	0,089	-	-	212,50	0,089	
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M³	1.773,24	1.092.020,00	1.936.413.544,80	15,807	-	-	-	-	-	-	
2.3.(14)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 80 cm x 80 cm	M³	21,00	4.591.012,00	96.411.252,00	0,787	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				2.078.817.186,87	16,970		0,089		-		0,089	
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.1.(1)	Galian Biasa	M³	350,14	59.870,00	20.962.881,80	0,171	78,00	0,038	75,00	0,037	153,00	0,075	
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M³	280,17	398.071,00	111.527.552,07	0,910	258,75	0,841	-	-	258,75	0,841	
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				132.490.433,87	1,082		0,879		0,037		0,916	
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M³	1.579,32	988.314,00	1.560.864.066,48	12,741	-	-	-	-	-	-	
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M³	1.098,39	960.012,00	1.054.467.580,68	8,608	856,00	6,708	200,00	1,567	1.056,00	8,276	
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				2.615.331.647,16	21,349		6,708		1,567		8,276	
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	7.515,00	22.848,00	171.702.720,00	1,402	-	-	-	-	-	-	
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	925,98	16.497,00	15.275.892,06	0,125	-	-	-	-	-	-	
6.3(Sa)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.023,72	2.845.232,00	2.912.720.903,04	23,777	-	-	-	-	-	-	
6.3(Sa)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	382,40	2.725.877,00	1.042.375.364,80	8,509	-	-	-	-	-	-	
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	161,06	100.980,00	16.263.838,80	0,133	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				4.158.338.718,70	33,945		-		-		-	
DIVISI 7. STRUKTUR													
7.1.(7a)	Beton struktur, f'c 20 MPa	M³	2,34	2.383.412,00	5.577.184,08	0,046	-	-	-	-	-	-	
7.1.(8)	Beton, f'c 15 Mpa (Bahu jalan)	M³	479,16	1.873.284,00	897.602.761,44	7,327	-	-	-	-	-	-	
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos-BITP 280	Kg	308,43	19.328,00	5.961.335,04	0,049	-	-	-	-	-	-	
7.9.(1)	Pasangan Batu	M³	820,23	1.052.459,00	863.258.445,57	7,047	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				1.772.399.726,13	14,468		-		-		-	
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN													
9.1.(1)	Mandor	Jam	77,00	26.915,00	2.072.455,00	0,017	-	-	14,00	0,003	14,00	0,003	
9.1.(2)	Pekerja Biasa	Jam	182,00	21.807,00	3.968.874,00	0,032	-	-	14,00	0,002	14,00	0,002	
9.1.(4) a	Dump Truck, kapasitas 3 - 4 m³	Jam	77,00	521.892,00	40.185.684,00	0,328	-	-	14,00	0,060	14,00	0,060	
9.1.(11)	Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 PK	Jam	49,00	772.639,00	37.859.311,00	0,309	-	-	14,00	0,088	14,00	0,088	
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M²	798,18	287.547,00	229.514.264,46	1,874	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				313.600.588,46	2,560		-		0,154		0,154	
DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA													
10.1.(4)	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M³	47,52	1.635.278,00	77.708.410,56	0,634	-	-	-	-	-	-	
10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M³	138,82	6.879.984,00	955.079.378,88	7,796	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				1.032.787.789,44	8,431		-		-		-	
(A) JUMLAH TOTAL PEKERJAAN						12.250.261.091	100,00	8,405		1,757		10,163	
(B) RENCANA										4,848		13,216	
(C) DEVIASI										(3,090)		(3,053)	
Disetujui Oleh :			Diperiksa Oleh :			Diajukan Oleh :							
Asisten Teknik			Konsultan Supervisi			Kontraktor Pelaksana							
DINAS BINA MARGA, CIPA KARYA DAN TATA RUANG			PT. ABATA RENCANA KARYANUSA			PT. AURA MANDIRI SEJAHTERA							
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT													



TIME SCHEDULE

NO. HALA PEMBIAYARAN		URAIAN PEMBIAYARAN		SAT.	KUANTITAS	RUPIAH HARGA	PERSENT	Jadwal Pelaksanaan = 160 Hari Kalender																												P480			
								MINGGU KE																															
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
DRWS 1. UMUM																																							
12	Mobilisasi	tk	1.00	65.000.000,00	0,555	0,003	0,003	0,003	0,003																														
SKD=1.1.22	Sistem Manajemen Konektivitas Konstruksi (SMKK)	tk	1.00	75.795.000,00	0,651	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
DRWS 2. URAIAN																																							
2.1 (1)	Calistung untuk Sekolah Dasar dan Sekolah As	M3	897,43	45.997.300,00	0,375					0,094	0,094	0,094	0,094																										
2.2 (1)	Pengaspalan Rata dengan Matri	M3	1.773,24	1.536.413.545,00	15,895	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561			
2.3 (14)	Catting-pangin Kabel Pdaan Batukang, ukuran dalam 80 cm x 80 cm	M1	21.00	56.411.252,00	0,787					0,252	0,252	0,252	0,252																										
DRWS 3. PEKERJAAN TANPA IAN GLOSIN ILIK																																							
3.1 (1)	Galon Basa	M3	260,14	20.962.962,00	0,171					0,043	0,043	0,043	0,043																										
3.2 (2a)	Imbuhan Milihan dan sumber galon	M3	280,17	111.527.542,00	0,910					0,101	0,101	0,101	0,101																										
DRWS 4. PERFORASIAN PERFORITAN PERFORASIAN BFTON SEMEN																																							
4.1 (1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	1.579,32	1.540.864.065,00	12,740									1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020			
4.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.050,09	1.054.467.540,00	8,507									1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076				
DRWS 5. PERFORASIAN ASPIN																																							
5.1 (1)	Lapis Kasp Pengikat Aspal Cor/Lantai	Liter	1.571,00	171.182.720,00	1,401																																		
5.1 (2a)	Lapis Persekat Aspal Cor/Lantai	Liter	180,36	15.215.892,00	0,125																																		
5.3 (5a)	Lapisan Lapis Atas (AC-11C)	Ton	1.053,77	2.919.720.903,00																																			

Posesman, 2 Juli 2026
Panyadia Jasa :
TNY ALIYA BAHARIN EC : **UTERA**



DELEHABDY ST
General Superintendent



PT. AURA MANDIRI SEJAHTERA

CONTRACTOR & GENERAL SUPPLIER

Padang Palak Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari

Email: aura_sejahtera@yahoo.com

Hp. 081267774942

Lampiran 3. Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan

