

1. Main Stadion

No	Tahun	Uraian	Kontrak Fisik	Oleh
1	2014	Studi Kelayakan		CV. Poly Arsitektur
2	2014	Perencanaan	Rp 852,810,000.00	PT. Daya Cipta Dianrancana
3	2015	AMDAL		
4	2022	Pemeliharaan	Rp 2,100,000,000.00	

2. Pekerjaan Fisik

No	Tahun	Uraian	Kontrak Fisik	Rencana Total Pembangunan	Persentase terbangun	Penyedia
1	2015	Pembangunan Tahap I	Rp 18,180,679,000.00	Rp 1,136,484,000,000.00	1.60%	PT. Rimbo Peraduan
2	2016	Pembangunan Tahap II	Rp 17,963,849,000.00		1.58%	PT. Rimbo Peraduan
3	2017	Pembangunan Tahap III	Rp 10,907,782,000.00		0.96%	PT. Arafah Alam Sejahtera
4	2018	Pembangunan Tahap IV	Rp 95,011,000,000.00		8.36%	PT. Rimbo Peraduan
5	2019	Pembangunan Tahap V	Rp 140,192,004,620.00		12.34%	Bangun Abipraya KSO.
6	2020	Pembangunan Tahap VI	Rp 90,816,356,000.00		7.99%	PT. Nindya Karya (Persero).
7	2021	Pembangunan Tahap VII	Rp 83,529,605,900.00		7.35%	PT. Sinar Cerah Sempurna – PT. Mitra Andalan Sakti, KSO
Total			Rp 456,601,276,520.00		40.18%	