



Nomor : 600/25.05/KBD-BM/11/2024
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : **Laporan Bulanan Bidang
Bina Marga**

Padang, 25 Maret 2024

Kepada Yth :
**PPTK Monitoring Evaluasi Program
dan Kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang Prov. Sumbar
di -**

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan status bulan **Maret**.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Bina Marga

Adratus Setiawan, ST, MT
NIP. 19710818 200604 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Peringgal

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN APBD (MONEV) TAHUN ANGGARAN 2024
 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARAYA DAN TATA RUANG
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 KEDAHAN BULAN : Maret 2024
 REKAPITULASI LAPORAN REALISASI
 JENIS PAKET : PENYEDIA DAN SWAKELOLA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	DPKON/PTK Nama (No HP)	TANGGAL KONTRAK/SPK	APBD AWAL (Rp.)	JUMLAH DANA PELAKSANAAN / TERKONTRAK (Rp.)	PENYEDIA	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PELAKSANAAN		REALISASI				PRMASALAHAN	TINDAK LANJUT				
									MULAI	SELESAI	REALISASI (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)			TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)	
BIDANG BINA MARGA																				
A. PROGRAM PENYERANGKAPAN JALAN																				
Kepalaan Penyelenggaraan Jalan Provinsi																				
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Jalan dan Jambatan																				
1	Jasa Konsultan Individu Teknik Sipil Transportasi Paket I		24 Januari 2024	31.704.750	31.680.000,00		620/41.004/SPK-KI-BM/2024	120	24 Januari 2024	22 April 2024	-	33,33	-	(33,33)	66,67	66,67	0,00			
2	Jasa Konsultan Individu Teknik Sipil Transportasi Paket II			31.704.750				90			-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00		Persiapan Dokumen	
3	Jasa Tenaga Juru Ukur		24 Januari 2024	20.000.000	20.000.000,00		620/41.006/SPK-BM/2024	90	24 Januari 2024	22 April 2024	-	25,00	-	(25,00)	50,00	50,00	0,00			Persiapan Dokumen
4	Paket Core Team Perencanaan dan Pendampingan Teknis Bina Marga			1.600.000.000				180			-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Persiapan Dokumen
5	Penyusunan dokumen RUM/RUMJW Jalan di Provinsi Sumatera Barat			200.000.000				120												
6	Administrasi Proyek Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jambatan Provinsi			102.133.247		Swakelola					25.227.632	5,67	13,71	8,04						Proses Pengadaan (Persiapan Repeat Order)
7	Pengawasan Pelaksanaan Pengabdian Dan Pemantauan Lingkungan			265.000.000				120			-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Proses Pengadaan (Persiapan Repeat Order)
8	Penyusunan Dokumen Lingkungan Ruas Jalan Manggopoh-Padang Luar (P.025)			400.000.000				120			-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Proses Pengadaan (Persiapan Repeat Order)
9	Administrasi Proyek Penyusunan Dokumen Lingkungan Penyelenggaraan Jalan dan Jambatan Provinsi			81.753.729		Swakelola														
10	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jambatan	Ilham Halli, ST (082391632628)		600.000.000																
1	Administrasi Proyek Survey Kondisi Jalan/Jambatan			100.000.000		Swakelola														
2	Survey Kondisi Jalan dan Jambatan			500.000.000				150			-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00			DalamProses Penyajian

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	DPKON/PTK Nama (No HP)	TANGGAL KONTRAK/SPK	APBD AWAL (Rp.)	JUMLAH DANA PELAKSANAAN / TERKONTRAK (Rp.)	PENYEDIA	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PELAKSANAAN		REALISASI				FISIK (%)		PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
									MULAI	SELESAI	REALISASI (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)			DEVIASI (%)
III	Pembangunan Jalan			31.961.682,313															
1	Peningkatan Longsement Jalan Kantor Camat - Bertek (P.104) DAK		8 Maret 2024	13.091.800,000	12.905.811,336,00	PT. Alco Sejahtera Abadi	620/01/KTR-P-104-BM/III/2024	240	13 Maret 2024	7 November 2024	-	0,00	-	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	Proses uang muka
2	Pengawasan Penanganan Longsement Jalan Kantor Camat - Bertek (P.104) DAK		25 Maret 2024	633.000,000	584.315,100,00	PT. Taru Nusantara	620/16/KTR-PGWS-P.104DAK-BM/2024	210	26 Maret 2024	21 Oktober 2024	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Proses uang muka
3	Administrasi Proyek Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Kantor Camat - Bertek (P.104) DAK			150.000,013		Swakelida					4.602,950	3,07	3,07	(0,00)					
4	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) Paket DAU DTT		14 Maret 2024	9.736.882,300	9.519.021,532,00	PT. ARPEX PRIMADHAMOR	620/11/KTR-P-073-Pemb.-BM/III/2024	240	14 Maret 2024	8 November 2024	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Proses uang muka
5	Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) Paket DAU DTT			400.000,000		Swakelida		240			-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Perdagangan kontak
6	Administrasi Proyek Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073)	Khairul Anwar, ST, MT (081261894367)		120.000,000		Swakelida					3.246,700	3,07	2,71	(0,36)					
7	Pembangunan Jalan Sasak Malligi (P.033.2)		8 Maret 2024	4.660.000,000	4.457.905,550,00	PT. Pahlola Prima Kresni	620/06/KTR-P-033.2 Pemb.-in.-BM/III/2024	210	13 Maret 2024	08 Oktober 2024	-	0,00	-	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	Proses uang muka
8	Pengawasan Pembangunan Jalan Sasak Malligi (P.033.2)			240.000,000		Swakelida		210			-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Perdagangan kontak
9	Administrasi Proyek Pengawasan Pembangunan Jalan Sasak Malligi (P.033.2)			100.000,000		Swakelida					8.418,325	8,42	8,42	(0,00)					
10	Swakelida Penataan Blok dan PKS Kawasan Hutan Jalan Provinsi			500.000,000		Swakelida Tipe I		365			7.600,000	1,52	1,52	0,00					
11	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Suranth - Kayu Aro - Langgal (P.086)		20 Maret 2024	1.030.000,000	1.010.010,100,00	CV. HANIDA KARTYA	620/20/08/KTR-P-086-BM/III/2024	150	20 Maret 2024	16 Agustus 2024	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Proses uang muka
12	Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Suranth - Kayu Aro - Langgal (P.086) dan Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pelembahan TPI Carcock - Tarusan (P.083.3)	Willy Budiman, ST (081268541493)		100.000,000		Swakelida		150			-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Proses Seleksi di UKPBI
13	Administrasi Proyek Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Suranth - Kayu Aro - Langgal (P.086) dan Pembangunan Jalan pada Ruas Pelembahan TPI Carcock-Tarusan (P.083.3)			100.000,000		Swakelida					2.680,000	2,69	2,69	(0,00)					
14	Pembangunan Jalan pada Ruas Pelembahan TPI Carcock-Tarusan (P.083.3)		13 Maret 2024	1.000.000,000	983.600,922,00	PT. Citra Muda Neer Bersaudara	620/13.04/KTR-P.083.3-BM/III/2024	150	13 Maret 2024	9 Agustus 2024	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Proses uang muka

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	DPKON/PTK Nama (No HP)	TANGGAL KONTRAK/SPK	APBD AWAL (Rp.)	JUMLAH DANA PELAKSANAAN / TERKONTRAK (Rp.)	PENYEDIA	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PELAKSANAAN		REALISASI						PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
									MULAI	SELESAI	REALISASI (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)			DEVIASI (%)
IV	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar			17.794.573.000															
1	Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Manggopoh - Padang Luar (P.025)		13 Maret 2024	2.660.000.000	2.583.194.400,00	PT. Aura Mandiri Sgahitera	620/13.1/P.025-BM/KTR/III/2024	120	13 Maret 2024	10 Juli 2024	-	0,00	-	0,00	2.23	2,39	0,16		Pelaporan kontrak
2	Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Manggopoh - Padang Luar (P.025)			240.000.000				120			-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Administrasi Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Manggopoh - Padang Luar (P.025)			100.000.000		Sakelola					6.554.533	6,55	6,55	0,00					
4	Pengawasan Longsement Jalan Padang Koto Gadang - Palembang (P.088) DAK	Yohfah, ST, MT (082390611533)	20 Maret 2024	11.846.573.000	11.275.677.580,00	PT. Aura Mandiri Sgahitera	620/20.1/P.088-BM/KTR/III/2024	240	20 Maret 2024	14 November 2024	-	0,00	-	0,00	0,27	0,15	(0,12)		
5	Pengawasan Penanganan Longsement Jalan Padang Koto Gadang - Palembang (P.088) DAK		20 Maret 2024	618.000.000	543.050.850,00	PT. Taru Nusantara	620/20.4/KTR-PGWS-P.088-BM/II/2024	210	20 Maret 2024	15 Oktober 2024	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Administrasi Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Padang Koto Gadang - Palembang (P.088) DAK			150.000.000		Sakelola					10.704.820	6,03	6,03	0,00					
7	Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Palupuh - Pua Gadih - Koto Tinggi (P.090)			2.000.000.000				120			-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00		Persiapan Penunjukan Penyedia
8	Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Palupuh - Pua Gadih - Koto Tinggi (P.090)	Risman, ST (081363303036)		100.000.000				120			-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00		Review URPB
9	Administrasi Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Palupuh - Pua Gadih - Koto Tinggi (P.090)			80.000.000		Sakelola					5.604.279	8,00	7,01	(0,99)					
V	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur			1.400.000.000															
1	Pelebaran Menambah Lajur pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)		13 Maret 2024	1.250.000.000	1.224.986.822,00	PT. Citra Muda Noer Bersaudara		150	13 Maret 2024	9 Agustus 2024	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00		Proses uang muka
2	Pengawasan Pelebaran Menambah Lajur pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)	Willy Budiman, ST (08126854453)		100.000.000				150			-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00		Proses Seleksi di UKPBI
3	Administrasi Proyek Pelebaran Menambah Lajur pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)			50.000.000		Sakelola					7.076.148	14,15	14,15	0,00					

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	EPKON/PELIK Nama (No HP)	TANGGAL KONTRAK/SPK	APBD AWAL (Rp.)	JUMLAH DANA PELAKSANAAN / TERKONTRAK (Rp.)	PENYEDIA	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PELAKSANAAN		REALISASI				PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
									MULAI	SELESAI	REALISASI (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)			TARGET (%)
VI	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan			54.517.320,100													
1	Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir - Sel. Darah (P.056.3) CS DBH Sawit			14.175.845,000	13.679.899,000,00	PT. Adiva Mandiri Pratama		180									
2	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir - Sel. Darah (P.056.3) CS DBH Sawit	Yudriani, ST, MT (08239061533)		415,000,000				180									Petajapan kontrak
3	Administrasi Proyek Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir - Sel. Darah (P.056.3) CS DBH Sawit			564.535,000		Swakelola					19,064,997	3,38	3,38	(0,00)			
4	Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh-Padang Luar (P.025) DBH Sawit		07 Maret 2023	14.145,000,000	13.473.144,300,00	PT. Anugrah Korpri Berama Perdana	620/102/KTR-P-025-DBH-BM/II/2024	180	07 Maret 2023	2 September 2024		0,00	0,00	0,00	1,05	9,63	8,58
5	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh-Padang Luar (P.025) DBH Sawit		19 Maret 2024	415,000,000		PT. Raissa Gemilang	620/143/KTR-PGWS-P.025-DBH-BM/II/2024	150	19 Maret 2024	15 Agustus 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Administrasi Proyek Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh-Padang Luar (P.025) DBH Sawit			600,000,000		Swakelola					23,133,838	3,86	3,86	(0,00)			
7	Rekonstruksi Jalan Ruas Pantu - Simpang Empat (P.031) DBH Sawit Paket 1	Tommy Prima Putra, ST, MT (08527258955)	19 Maret 2023	10,000,000,000	9.620,983,701,00	PT. Aura Mandiri Segitara	620/145/KTR-P-031-DBH-PKT-1-BM/II/2024	210	19 Maret 2023	14 Oktober 2024		0,00	0,00	0,00	0,36	1,41	1,05
8	Rekonstruksi Jalan Ruas Pantu - Simpang Empat (P.031) DBH Sawit Paket 2		08 Maret 2023	12,867,140,100	12.437,871,250,00	PT. Puslindo Prima Kresal	620/107/KTR-P-031-DBH-PKT-2-BM/II/2024	210	08 Maret 2023	03 Oktober 2024		0,00	0,00	0,00	0,50	0,20	(0,30)
9	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Pantu - Simp.4 DBH Sawit		19 Maret 2024	755,000,000	669,402,600,00	PT. Raissa Gemilang	620/141/KTR-PGWS-P.031-DBH-BM/II/2024	210	19 Maret 2023	14 Oktober 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Administrasi Proyek Rekonstruksi Ruas Jalan Pantu - Simp.4 (P.031) DBH Sawit			600,000,000		Swakelola					26,266,376	4,38	4,38	(0,00)			
VII	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan			28.915.085,000													
1	Penanganan Longsement Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK		04 Maret 2024	7.431,659,000	7.229,971,200,00	PT. AMATIAMA KONSTRUKSI UTRAMA	620/104.1/P-070-DAK/KTR-BM/II-2024	180	04 Maret 2024	30 Agustus 2024		0,00	0,00	0,00	1,14	1,81	0,67
2	Pengawasan Penanganan Longsement Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK	Harnisa Winda, ST, MT (081364930245)	21 Maret 2024	390,000,000	349,267,050,00	PT. Raissa Gemilang	620/21.1/P-070-DAK/KTR-PGWS-BM/II-2024	150	21 Maret 2024	17 Agustus 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Administrasi Proyek Penanganan Longsement Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK			150,000,000		Swakelola					13,931,683	9,29	9,29	(0,00)			
4	Penanganan Longsement Jalan Singkarak - Aripan - Tj. Ballit-Padang Ganteng (P.093) DAK		07 Maret 2024	9.641,426,000	9.277,904,900,00	PT. AIRPEX PRIMADHARMOR	620/73/KTR-P-093-BM/2024	210	07 Maret 2024	02 Oktober 2024		0,00	0,00	0,00	2,90	3,61	0,71
5	Pengawasan Penanganan Longsement Jalan Singkarak - Aripan - Tj. Ballit- Padang Ganteng (P.093) DAK	Heri Ratles, A.Md (08126609099)		502,000,000				210				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Administrasi Proyek Penanganan Longsement Jalan Singkarak - Aripan - Tj. Ballit- Padang Ganteng (P.093) DAK			150,000,000		Swakelola					6,399,444	4,27	4,27	(0,00)			
7	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Lubuk Sikaping (Simp. Dalaik) - Talu (Simp. Ganteng) (P.096)		14 Maret 2024	1,000,000,000	929,033,040,00	PT. KARYA MINANG KONSTRUKSI	620/74/KTR-P-096-BM/II/2024	120	14 Maret 2024	11 Juli 2024		0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	(1,20)
8	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Lubuk Sikaping (Simp. Dalaik) - Talu (Simp. Ganteng) (P.096)			80,000,000				120				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Administrasi Proyek Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Lubuk Sikaping (Simp. Dalaik) - Talu (Simp. Ganteng) (P.096)	Riham, ST		40,000,000		Swakelola					1,692,560	5,00	4,73	(0,27)			

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	PRKON/LETIK Nama (No HP)	TANGGAL KONTRAK/SPK	APBD AWAL (Rp.)	JUMLAH DANA PELAKSANAAN / TERKONTRAK (Rp.)	PENYEDIA Swakelola	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PELAKSANAAN		REALISASI				PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
									MULAI	SELESAI	REALISASI (Rp.)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)		
IX	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/lembaan	Dr. Julia Andriani Repaoli, ST, MT		729.312.000												
1	Administrasi Proyek Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/lembaan			729.312.000						61.362.694	8,41	8,41	0,00			
	JUMLAH TOTAL			139.409.191.589												

REKAPITULASI

Keterangan	Jumlah Paket
Jumlah Paket Swakelola	26
- Jumlah Paket yang telah selesai	0
- Jumlah Paket yang dalam pelaksanaan	24
- Jumlah Paket yang belum	1
- Jumlah Paket yang dibatalkan	0

REKAPITULASI

Keterangan	Jumlah Paket
Jumlah Paket Penyedia	22
1. Jumlah Paket Tender/Seleksi	22
- Jumlah Paket yang belum tender/Seleksi	1
- Jumlah Paket dalam proses tender/Seleksi	21
- Jumlah Paket yang telah selesai	0
- Jumlah Paket yang dibatalkan	0
2. Jumlah Paket Pengadaan Langsung/ Penunjukan Langsung/E-purchasing	34
- Jumlah Paket yang belum Pengadaan Langsung/ Penunjukan Langsung/E-purchasing	0
- Jumlah Paket dalam proses Pengadaan langsung/ Penunjukan Langsung/E-purchasing	35
- Jumlah Paket yang telah selesai	0
- Jumlah Paket yang dibatalkan	0

Padang, 25 Maret 2024

KEPALA BIDANG



ABRATUSETIYAN, ST, MT
Pembina/As

19710818 200604 1 007