




- **LAPORAN PROGRES JUNI – RENCANA JULI**
- **PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT**

- BINA MARGA -

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN JUNI DAN RENCANA JULI 2024
DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d. 30 JUNI 2024	RENCANA KERJA BULAN JULI 2024
1	Paket konsultasi pada bidang bina marga sudah terkontrak 26 paket, 2 paket sedang proses seleksi di UKPBJ	Estimasi tandatangan kontrak pada tanggal 23 Juli 2024
2	Pekerjaan konstruksi 27 paket sudah terkontrak dan 4 paket persiapan dokumen.	4 paket yang belum terkontrak akan diproses melalui e-catalog dan pengadaan langsung serta akan terkontrak pada bulan Juli 2024

PADANG, 28 JULI 2024
KEPALA BIDANG BINA MARGA



ADRATUS SETAWAN, ST, MT
Pembina/ IV/a
NIP. 19710818 200604 1 007

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT S.D. 30 JUNI 2024
DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Banyak terjadi bencana alam diruas rencana penanganan kontrak	Dilakukan perubahan terhadap kontrak yang berada dalam ruas yang sama agar dapat mengoptimalkan penanganan segmen yang terkena bencana alam
2	Progres fisik pada pekerjaan di Bidang Bina Marga masih rendah	Melakukan percepatan pelaksanaan dilapangan dengan memperhatikan waktu pelaksanaan dan target yang harus tercapai

PADANG, JUNI 2024
KEPALA BIDANG BINA MARGA



ADRATUS SETIAWAN, ST. MT
Pembina/ IV/a
NIP. 19710818 200604 1 007