



- **LAPORAN PROGRES JULI – RENCANA AGUSTUS**
 - **PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT**

- BINA MARGA -

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN JULI DAN RENCANA AGUSTUS 2024
DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d. 31 JULI 2024	RENCANA KERJA BULAN AGUSTUS 2024
1	26 paket pekerjaan jasa konsultansi telah terkontrak dan 2 paket sedang proses persiapan penandatanganan kontrak	Rencana penandatanganan kontrak pada tanggal 1 Agustus 2024 dan 5 Agustus 2024
2	28 paket pekerjaan konstruksi telah terkontrak dan masih terdapat 3 paket pekerjaan dalam masa persiapan dokumen pengadaan.	3 paket pekerjaan konstruksi yang belum terkontrak akan diproses melalui e-catalog dan pengadaan langsung serta direncanakan akan terkontrak pada bulan Agustus 2024

PADANG, 30 Juli 2024
KEPALA BIDANG BINA MARGA



ADRATUS SETIAWAN, ST, MT


Pembina/ IV/a

NIP. 19710818 200604 1 007

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT S.D. 31 JULI 2024
DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Banyak terjadi bencana alam yang menyebabkan kerusakan diruas jalan provinsi.	Dilaksanakan penanganan bencana alam pada ruas jalan yang terdapat kontrak paket pekerjaan fisik dengan melaksanakan addendum kontrak. Serta melaksanakan penanganan dengan sumber pembiayaan lain seperti BTT dan DSP.
2	Masih terdapat paket pekerjaan fisik penyelenggaraan jalan provinsi yang memiliki deviasi negatif	Melakukan percepatan pelaksanaan dilapangan dengan memperhatikan waktu pelaksanaan dan target yang harus tercapai

PADANG, 31 JULI 2024
KEPALA BIDANG BINA MARGA



ADRATUS SETIAWAN, ST. MT

Pembina/ IV/a

NIP. 19710818 200604 1 007