




- **LAPORAN PROGRES AGUSTUS – RENCANA SEPTEMBER**
  - **PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT**

**- BINA MARGA -**

**PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT S.D. 31 AGUSTUS 2024**  
**DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Banyak terjadi bencana alam yang menyebabkan kerusakan diruas jalan provinsi.	Dilaksanakan penanganan bencana alam pada ruas jalan yang terdapat kontrak paket pekerjaan fisik dengan melaksanakan addendum kontrak. Serta melaksanakan penanganan dengan sumber pembiayaan lain seperti BTT dan DSP.
2	Masih terdapat paket pekerjaan fisik penyelenggaraan jalan provinsi yang memiliki deviasi negatif	Melakukan percepatan pelaksanaan dilapangan dengan memperhatikan waktu pelaksanaan dan target yang harus tercapai

PADANG, 31 AGUSTUS 2024  
KEPALA BIDANG BINA MARGA




**ADRATUS SETIAWAN, ST. MT**  
Pembina/ IV/a  
NIP. 19710818 200604 1 007

**PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN AGUSTUS DAN RENCANA SEPTEMBER 2024**  
**DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

<b>NO</b>	<b>PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d. 31 AGUSTUS 2024</b>	<b>RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER 2024</b>
1	29 paket pekerjaan jasa konsultansi telah terkontrak dan 9 paket telah selesai pelaksanaannya (PHO)	9 paket yang telah selesai pelaksanaannya (PHO) mengajukan termin 100%
2	28 paket pekerjaan konstruksi telah terkontrak dan masih terdapat 2 paket pekerjaan dalam proses pengadaan langsung serta 1 paket yang dibatalkan, serta 16 paket telah selesai pelaksanaannya (PHO)	2 paket pekerjaan konstruksi akan terkontrak pada bulan September 2024

PADANG, 31 AGUSTUS 2024  
KEPALA BIDANG BINA MARGA



**ADRATUS SETIAWAN, ST, MT**  
Pembina/ IV/a  
NIP. 19710818 200604 1 007