



Nomor : 01.30/MONEV-BM/2023
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : **Laporan Bulanan Bidang
Bina Marga**

Padang, 30 Januari 2024

Kepada Yth :
**PPTK Monitoring Evaluasi Program
dan Kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang Prov. Sumbar
di -
Tempat**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan status bulan **Januari**.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Bina Marga

Adratus Setiawan, ST, MT
NIP. 19710818 200604 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Peninggal

| NO. | KEGAYASAN/SUB KEGAYAN/PAKET | PROMOTIF/IK Nama (No HP) | TANGGAL KONTRAK/PPK | APBD AWAL (Rp.) | APBD PERUBAHAN (Rp.) | JUMLAH DANA PELAKSANAAN / TERKONTRAK (Rp.) | ADDENDUM (Rp.) | JENIS PAKET | MUTUDE (Tender/Selisi/Pr E-Purchasing) | PENTIDA | NO KONTRAK | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender) | PELAKSANAAN | | REALISASI | | | | PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT | | | | | | |
|-----|---|--|---------------------|-----------------|----------------------|--|----------------|-------------|--|---------|------------|--|-------------|---------|----------------|------------|---------------|-------------|--------------|---------------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | MULAI | SELESAI | REALISASI (Rp) | TARGET (%) | REALISASI (%) | DEVIASI (%) | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | DEVIASI (%) | | | |
| 4 | Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh-Padang Luar (P.025) DBH Swit | | | 14.145.000,000 | | | | Penyedia | e-purchasing | | | 180 | | | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Penyediaan Pemilihan Penyedia | | |
| 5 | Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh-Padang Luar (P.025) DBH Swit | | | 413.000,000 | | | | Penyedia | Selisi | | | 150 | | | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Proses Selisi di LPSE | | |
| 6 | Administrasi Proyek Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh-Padang Luar (P.025) DBH Swit | | | 489.894.480 | | | | | Swakelola | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Rekonstruksi Jalan Ruas Pant - Simpang Empat (P.031) DBH Swit Paket 1 | | | 10.000.000,000 | | | | Penyedia | e-purchasing | | | 210 | | | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Penyediaan Pemilihan Penyedia | |
| 8 | Rekonstruksi Jalan Ruas Pant - Simpang Empat (P.031) DBH Swit Paket 2 | | | 12.847.140,100 | | | | Penyedia | e-purchasing | | | 210 | | | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Penyediaan Pemilihan Penyedia | |
| 9 | Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Pant - Simpang Empat (P.031) DBH Swit | | | 755.000,000 | | | | Penyedia | Selisi | | | 210 | | | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Proses Selisi di LPSE | |
| 10 | Administrasi Proyek Rekonstruksi Ruas Jalan Pant - Simpang Empat (P.031) DBH Swit | | | 550.275,550 | | | | | Swakelola | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Pengadaan Printer Belajar Modal Jalan Kantor Lainnya Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Swit | Tommy Prima Putra, ST. MT (08527283855) | | 10.525,760 | | | | Penyedia | E-Purchasing | | | 45 | | | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | Pengadaan Kamera Belajar Modal Realisasi Studio Video dan Film Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Swit | | | 27.500,000 | | | | Penyedia | E-Purchasing | | | 45 | | | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 13 | Pengadaan Desktop PC Belajar Modal Personal Computer Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Swit | | | 22.415,300 | | | | Penyedia | E-Purchasing | | | 45 | | | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 14 | Pengadaan Laptop Belajar Modal Personal Computer Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Swit | | | 29.750,000 | | | | Penyedia | E-Purchasing | | | 45 | | | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 15 | Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Swit Rekonstruksi Ruas Jalan Pant - Simpang Empat (P.031) DBH Swit | | | 29.750,000 | | | | Penyedia | E-Purchasing | | | 45 | | | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 16 | Pengadaan Printer Belajar Modal Perbaikan Personal Computer Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Swit | | | 19.974,450 | | | | Penyedia | E-Purchasing | | | 45 | | | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 17 | Pengadaan Printer Belajar Modal Perbaikan Personal Computer Rekonstruksi Ruas Jalan Pant - Simpang Empat (P.031) DBH Swit | | | 19.974,450 | | | | Penyedia | E-Purchasing | | | 45 | | | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| NO. | KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET | EPK/MD/ETIK Nama (No HP) | TANGGAL KONTRAK/SPK | APBD AWAL (Rp.) | APBD PERUBAHAN (Rp.) | JUMLAH DANA PELANGKANAAN / TERKONTRAK (Rp.) | ADEHOJUM (Rp.) | JENIS PAKET | METODE Tender/Seleksi/PL E-Purchasing | PENYEDIA | NO KONTRAK | JANGKA WAKTU PELANGKANAAN (hari kalender) | PELAKSANAAN | | REALISASI | | | | PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT | | | | | |
|------|--|------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---|----------------|--------------|---------------------------------------|----------|------------|---|-------------|---------|----------------|------------|---------------|-------------|--------------|---------------|------------|---------------|-------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | MULAI | SELESAI | REALISASI (Rp) | TARGET (%) | REALISASI (%) | DEVIASI (%) | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | DEVIASI (%) | | |
| VIII | Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan | Yehudi, ST, MT (08230612338) | | 856.662,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Lanjutan Pembangunan Jembatan Akses RS Unand | | | 758.662,700 | | | | Pemeliharaan | e-purchasing | | | 120 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2 | Pengawasan Lanjutan Pembangunan Jembatan Akses RS Unand | | | 60.000,000 | | | | Pemeliharaan | Pengadaan Langsung | | | 120 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 3 | Administrasi Proyek Lanjutan Pembangunan Jembatan Akses RS Unand | | | 40.000,000 | | | | | Swastika | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Dr. Jilisa Andheli Renaldi, ST, MT | | 729.312,000 | | | | | Swastika | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Administrasi Proyek Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | | | 729.312,000 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | JUMLAH TOTAL | | | 139.409.191,589 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

REKAPITULASI

| Keterangan | Jumlah Paket |
|---------------------------------------|--------------|
| Jumlah Paket Swastika | 25 |
| - Jumlah Paket yang telah selesai | 0 |
| - Jumlah Paket yang dalam pelaksanaan | 24 |
| - Jumlah Paket yang belum | 1 |
| - Jumlah Paket yang dibatalkan | 0 |

REKAPITULASI

| Keterangan | Jumlah Paket |
|---|--------------|
| Jumlah Paket Pengada | 22 |
| 1. Jumlah Paket Tender/Seleksi | 1 |
| - Jumlah Paket yang belum tender/Seleksi | 21 |
| - Jumlah Paket dalam proses tender/Seleksi | 0 |
| - Jumlah Paket yang telah selesai | 0 |
| - Jumlah Paket yang dibatalkan | 0 |
| 2. Jumlah Paket Pengadaan Langsung/ Penunjukan Langsung/ E-Purchasing | 35 |
| - Jumlah Paket yang belum Pengadaan Langsung/ Penunjukan Langsung/ E-Purchasing | 0 |
| - Jumlah Paket dalam proses Pengadaan Langsung/ Penunjukan Langsung/ E-Purchasing | 35 |
| - Jumlah Paket yang telah selesai | 0 |
| - Jumlah Paket yang dibatalkan | 0 |

Padang, 25 Januari 2024
KEPALA BAKANG

ABDULLAS SETIAWAN, ST, MT
 NIP. 19710819200841007



Nomor : 01.30/MONEV-BM/2023
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : **Laporan Bulanan Bidang
Bina Marga**

Padang, 30 Januari 2024

Kepada Yth :
**PPTK Monitoring Evaluasi Program
dan Kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang Prov. Sumbar
di -
Tempat**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan status bulan **Januari**.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Bina Marga

Adratus Setiawan, ST, MT
NIP. 19710818 200604 1 007

Kld.
Wlsm
26-2-24