



Nomor : 01.25/MONEV-BM/2024  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : **Laporan Bulanan Bidang  
Bina Marga**

Padang, 25 Februari 2024

**Kepada Yth :**  
**PPTK Monitoring Evaluasi Program  
dan Kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta  
Karya dan Tata Ruang Prov. Sumbar  
di -  
Tempat**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan status bulan **Februari**.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Bina Marga

Adratus Setiawan, ST, MT  
NIP. 19710818 200604 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Peringgal

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN APBD (MONEV) TAHUN ANGGARAN 2014  
 DINAS BINA MARGA, CITRA KARYA DAN TATA RUANG  
 PROVINSI SUMATERA BARAT  
 KEMENDISUMAS  
 PROVINSI SUMATERA BARAT  
 TAHUN ANGGARAN 2014  
 JENIS PAKET : PERENCANAAN DAN SWAKELICA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	PEKOR/PERK (No HP)	TANGGAL KONTAK/SRK	APBD AWAL (Rp.)	APBD PERUBAHAN (Rp.)	JUMLAH DANA PELAKSANAAN / TEKONTRAK (Rp.)	ADBERDUM (Rp.)	JENIS PAKET	METODE Tender / Seleksi/PL E-Purchasing	PENTOLA	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PELAKSANAAN		REALISASI				PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT			
													REALISASI (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)			DEVIASI (%)		
	DINAS BINA MARGA, CITRA KARYA DAN TATA RUANG																						
	PROGRAM PEYELANGGARAAN JALAN																						
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi																						
1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Tahap Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Jalan dan Jembatan	Wel Juntha, ST, MT (082528346810)		2.735.346.876																			
1	Jasa Konsulten Individu Teknik Sipil Transparasi Paket I			31.704,750				Penyedia	Penunjukan Langsung			90					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Persiapan Dokumen
2	Jasa Konsulten Individu Teknik Sipil Transparasi Paket II			31.704,750				Penyedia	Penunjukan Langsung			90					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Persiapan Dokumen
3	Jasa Tenaga Jun Ubur			20.000,000				Penyedia	Penunjukan Langsung			120					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Persiapan Dokumen
4	Paket Core Team Perencanaan dan Pendampingan Teknik Bina Marga			1.600.000,000				Penyedia	Seleksi			180					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Persiapan Dokumen
5	Penyusunan dokumen RUMJ/RUMM/ Jalan di Provinsi Sumatera Barat			200.000,000				Penyedia	Swakelica tipe II			120											Persiapan Dokumen
6	Administrasi Proyek Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknik Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Provinsi			102.183,247																			
7	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan			265.000,000				Penyedia	Seleksi			120					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Persiapan Dokumen
8	Penyusunan Dokumen Lingkungan Ruas Jalan Menggsooh - Padang Luar (P025)			400.000,000				Penyedia	Seleksi			120					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Persiapan Dokumen
9	Administrasi Proyek Penyusunan Dokumen Lingkungan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Provinsi			81.713,729																			
	II Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Bhan Heliq, ST (082391652828)		600.000,000																			
1	Administrasi Proyek Survey Kondisi Jalan/Jembatan			100.000,000					Swakelica														
2	Survey Kondisi Jalan dan Jembatan			500.000,000				Penyedia	Seleksi			150					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Dalam Proses Persiapan

NO.	KEGIATAN/SUB-KEGIATAN/PAKET	DPK/REVISI (No Rp)	TANGGAL KONTRAK/PAK	APBD AWAL (Rp.)	APBD PERUBAHAN (Rp.)	JUMLAH DANA PELAKSANAAN / TERKONTRAK (Rp.)	ADDENDUM (Rp.)	JENIS PAKET	METODE (Tender/Sekali/PL E-Purchasing)	PENYEDIA	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PELAKSANAAN		KEJUANGAN				PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT						
													MULA	SELESAI	REALISASI (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)			TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)			
III	<b>Pembangunan Jalan</b>																									
1	Pengembangan Longsement Jalan Kantor Camat - Berkat (P.104) DAK			13,091,800,000				Penyedia	e-purchasing			240				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Penyediaan Dokumen	
2	Pengawasan Pembangunan Longsement Jalan Kantor Camat - Berkat (P.104) DAK			630,000,000				Penyedia	Sekali			240				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Proses Sekali di USSE	
3	Administrasi Proyek Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Kantor Camat - Berkat (P.104) DAK			150,000,019					Swakelola																	
4	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Ahahan Panjang (P.073) Paket I DAU DTT			9,746,882,300				Penyedia	e-purchasing			240				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Penyediaan Dokumen	
5	Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Ahahan Panjang (P.073) Paket I DAU DTT			400,000,000				Penyedia	Sekali			240				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Review URPBU	
6	Administrasi Proyek Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru-Ahahan Panjang (P.073)			120,000,000					Swakelola																	
7	Pembangunan Jalan Ssarak-Mallig (P.033.2)			4,660,000,000				Penyedia	e-purchasing			210				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Penyediaan Dokumen	
8	Pengawasan Pembangunan Jalan Ssarak Mallig (P.033.2)			240,000,000				Penyedia	Sekali			210				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Review URPBU	
9	Administrasi Proyek Pengawasan Pembangunan Jalan Ssarak Mallig (P.033.2)			100,000,000					Swakelola																	
10	Swakelola Peningkatan Blok dan PIS Kawasan Hutuan Jalan Provinsi			500,000,000					Swakelola Tipe 1			365				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Penyediaan Dokumen	
11	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Surambi - Kayu Aro - Langgat (P.088)			1,030,000,000				Penyedia	e-purchasing			130				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Penyediaan Dokumen	
12	Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Surambi - Kayu Aro - Langgat (P.088) dan Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pelembahan Tri Carcock - Tarusan (P.083.3)			100,000,000				Penyedia	Kontrolisasi Sekali			130				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Review URPBU	
13	Administrasi Proyek Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Surambi - Kayu Aro - Langgat (P.088) dan Pembangunan Jalan pada Ruas Pelembahan Tri Carcock-Tarusan (P.083.3)			100,000,000					Swakelola																	
14	Pembangunan Jalan pada Ruas Pelembahan Tri Carcock - Tarusan (P.083.3)			1,000,000,000				Penyedia	e-purchasing			130				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Penyediaan Dokumen	

Willy Budiman, ST  
(081288541433)







NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	DEKOR/ETIK (No IP)	TANGGAL KONTRAK/SPK	APBD AWAL (Rp.)	APBD PERUBAHAN (Rp.)	JUMLAH DANA PELAKSANAAN / TEKONTRAK (Rp.)	ADDENDUM (Rp.)	JENIS PAKET	METODE (Tender/Selaku/Pr. E-Purchasing)	PENTOL	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PELAKSANAAN		REALISASI				PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT		
													MULAI	SELESAI	REALISASI (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DRUASI (%)			TARGET (%)	REALISASI (%)
VIII	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan																					
1	Lanjutan Pembangunan Jembatan Akses RS Unand	Yudhan, ST, MT (0823001233)		856.662,700								120										
2	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Jembatan Akses RS Unand			60.000,000				Persewa	e-purchasing			120										Perbaikan Dokumen
3	Administrasi Proyek lanjutan Pembangunan Jembatan Akses RS Unand			40.000,000				Persewa	Pengadaan Langsung			120										Perbaikan Dokumen
K	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dr. Julia Andini Raniati, ST, MT		729.312,000																		Dalam masa pelaksanaan
1	Administrasi Proyek Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			729.312,000																		
	<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>139.409.191,589</b>																		

**REKAPITULASI**

Jumlah Paket Swakelola	Keterangan	Jumlah Paket
25		
0	- Jumlah Paket yang telah selesai	
24	- Jumlah Paket yang dalam pelaksanaan	
1	- Jumlah Paket yang dibatalkan	
0	- Jumlah Paket yang ditunda	

**REKAPITULASI**

Jumlah Paket Pemeliharaan	Keterangan	Jumlah Paket
22		
1	- Jumlah Paket yang belum tender/selaku	
21	- Jumlah Paket dalam proses tender/selaku	
0	- Jumlah Paket yang telah selesai	
0	- Jumlah Paket yang dibatalkan	

**REKAPITULASI**

Jumlah Paket Pengadaan Langsung/ Penunjukan	Keterangan	Jumlah Paket
35		
0	- Jumlah Paket yang telah selesai	
35	- Jumlah Paket dalam proses Realisasi/ Penunjukan Langsung/ Penunjukan	
0	- Jumlah Paket yang telah selesai	
0	- Jumlah Paket yang dibatalkan	

Padang, 23 Februari 2024  
 KEPALA IPKANG  
 ABBADUS SETIYAWAN, ST, MT  
 Pembina/IV, 4  
 19170819 200504 1 007



Nomor : 01.25/MONEV-BM/2024  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : **Laporan Bulanan Bidang  
Bina Marga**

Padang, 25 Februari 2024

**Kepada Yth :**  
**PPTK Monitoring Evaluasi Program  
dan Kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta  
Karya dan Tata Ruang Prov. Sumbar  
di -  
Tempat**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan status bulan **Februari**.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Bina Marga

Adratus Setiawan, ST, MT  
NIP. 19710818 200604 1 007

*Kelap.  
Klisa  
26-2-24*