



Nomor : 600/30.06/kbD-BM/V/2024
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : **Laporan Bulanan Bidang
Bina Marga**

Padang, 30 Mei 2024


Kepada Yth :
**PPTK Monitoring Evaluasi Program
dan Kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang Prov. Sumbar
di -
Tempat**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan status bulan **Mei**.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Bidang Bina Marga


TOMMY PRIMA PUTRA, ST, MT
Nip. 19860915 201001 1 012
No. SPPH : 2095/SPPH-BMCKTR/2024
Tanggal : 17 Mei 2024

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Peninggal

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	Pkgm/PTK Nama (No HP)	TANGGAL KONTRAK/SPK	APBD AWAL (Rp.)	APBD PENERANGAN (Rp.)	JUMLAH DANA PELAKSANAAN / TERKONTRAK (Rp.)	ADDENDUM (Rp.)	JENIS PAKET	METODE (Tender/Selaku/PL E-purchasing)	PENYEDIA	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PELAKSANAAN						PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT						
													MULAI	SELESAI	REALISASI (Rp)	KEULANGAN					FSIK (%)					
																TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)			TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)			
BIDANG BINA MARGA																										
A. PROGRAM FENELANGGARABAN JALAN																										
	Kegiatan Penyelenggaraan jalan Provinsi			139.409.191,589	146.261.463,530								27.895.523.202		19,07		18,09									
	Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Penencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			2.732.356,476	2.732.356,476								166.511.432													
1	Jasa Konsultan Individu Teknis Sipil Transportasi Paket I		24 Januari 2024	31.704.750	31.704.750	31.680.000,00		Penyedia	Penunjukan Langsung		620/41.004/SPK-KD-BM/2024	90	24 Januari 2024	22 April 2024	31.680.000	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		siদ্ধh selaku!		
2	Jasa Konsultan Individu Teknis Sipil Transportasi Paket II			31.704.750	31.704.750			Penyedia	Penunjukan Langsung			90														
3	Jasa Tenaga Juru Ukur		24 Januari 2024	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00		Penyedia	Swakelola		620/41.006/SPK-BM/2024	90	24 Januari 2024	22 April 2024	15.000.000	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00		Meninggu Kontak K/S Sediakan Dokumen		
4	Paket Core Team Perencanaan dan Pendampingan Teknis Bina Marga	Wah Juwita, ST, MT (085263548430)		1.600.000.000	1.600.000.000			Penyedia	Selaku!			180														Ferisjapan Dokumen
5	Penyusunan dokumen RUP/RUM/Jalan di Provinsi Sumatera Barat			200.000.000	200.000.000							120			219.831.432	99,77	63,14	25,37								
6	Administrasi Proyek Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Provinsi			102.193.247	102.193.247							120	06 Mei 2024	2 September 2024		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00				
7	Pengawasan Pelaksanaan Pengolahan Dan Pemeliharaan Lingkungan		03 Mei 2024	265.000.000	265.000.000	254.681.780,00		Penyedia	Selaku!	CV. Nihil Engineering Consultant	620/41.110/KTR-BM/2024	120	06 Mei 2024	29 Agustus 2024		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00				
8	Penyusunan Dokumen Lingkungan Ruang Jalan Mangrove - Padang Luar (P.023)		03 Mei 2024	400.000.000	400.000.000	389.000.655,32		Penyedia	Selaku!	PT. Alam Lestari Konsultan	620/41.102/KTR-BM/2024	120	02 Mei 2024			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00				
9	Administrasi Proyek Penyusunan Dokumen Lingkungan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Provinsi			81.753.729	81.753.729										8.459.434	1,55	1,41	(0,14)	0,00	0,00	0,00	0,00				
II Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan																										
Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan																										
1	Administrasi Proyek Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Ihann Hells, ST (082391634028)		100.000.000	100.000.000							150			8.459.434	1,55	1,41	(0,14)	0,00	0,00	0,00	0,00			Dalam Proses Penyisihan	
2	Survey Kondisi Jalan dan Jembatan			500.000.000	500.000.000			Penyedia	Selaku!							0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	Dikron/PEIK Nama (No HP)	TANGGAL KONTRAK/SPK	APBD AWAL (Rp.)	APBD PERSEKSIAN (Rp.)	JUMLAH DANA PELAKSANAAN / TEMONTAK (Rp.)	ADDENDUM (Rp.)	JENIS PAKET	METODE (Tender/Sekeloa/PL E-Purchasing)	PENYEDIA	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PELAKSANAAN		REALISASI				FISIK (%)		PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
													MULAI	SELESAI	REALISASI (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)			DEVIASI (%)
1	Pemanganan Longgrent Jalan Kantor Camat - Berkat (P.104) DAK		8 Maret 2024	13.091.800,000	13.091.800,000	12.905.811,936,00	13.091.750,000	Penyedia	e-purchasing	PT. ALOS Sjahtera Abadi	620/101/KTR-P.104-BM/II/2024	240	13 Maret 2024	7 November 2024	2.581.182.387,20	20,00	20,00	0,00	6,08	5,41	(0,67)		
2	Pengawasan Perencanaan Longgrent Jalan Kantor Camat - Berkat (P.104) DAK		25 Maret 2024	633.000,000	633.000,000	584.315.100,00	632.098,020	Penyedia	Sekeloa	PT. Teru Nusantara	620/16/KTR-PQW5-P.104DAK-BM/2024	210	26 Maret 2024	7 November 2024	175.204.530	30,00	30,00	0,00	26,455	26,455	0,00		
3	Administrasi Proyek Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Kantor Camat - Berkat (P.104) DAK			150.000,013	150.000,013				Sekeloa						38.178,004	32,68	25,45	(7,23)					
4	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) Paket I DAU DIT		14 Maret 2024	9.736.882,300	9.736.882,300	9.519.921,332,00		Penyedia	e-purchasing	PT. Citra Muda	620/11/KTR-P.073-Pemb.-BM/II/2024	240	14 Maret 2024	8 November 2024	1.903.804.306,40	20,00	20,00	0,00	7,439	10,851	3,412		
5	Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) Paket I DAU DIT		13 Mei 2024	400.000,000	400.000,000	366.356,273,00		Penyedia	Sekeloa	PT. Ralsia Gemilang	620/20/KTR-PQW5-P.073-BM/2024	210	13 Mei 2024	8 Desember 2024	-	30,00	-	(30,00)	6,19	6,19	0,000		Proses lanjut mulai
6	Administrasi Proyek Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073)	Harul Anwar, ST (081251804367)		120.000,000	120.000,000				Sekeloa						21.414,063	35,00	17,85	(17,15)					
7	Pembangunan Jalan Satek-Maligi (P.033.2)		8 Maret 2024	4.660.000,000	4.660.000,000	4.457.805.558,00		Penyedia	e-purchasing	PT. Padijo Prima Kerasi	620/06/KTR-P.033.2-Pemb.-BM/II/2024	210	13 Maret 2024	06 Oktober 2024	891.581,110	20,00	20,00	0,00	14,37	60,66	46,29		Proses lanjut mulai
8	Pengawasan Pembangunan Jalan Satek-Maligi (P.033.2)		13 Mei 2024	240.000,000	240.000,000	215.148.528,00		Penyedia	Sekeloa	PT. Ralsia Gemilang	620/22/KTR-PQW5-P.033.2-BM/2024	180	13 Mei 2024	8 November 2024	-	30,00	-	(30,00)	7,22	7,22	0,00		
9	Administrasi Proyek Pengawasan Pembangunan Jalan Satek-Maligi (P.033.2)			100.000,000	100.000,000				Sekeloa						27.177,813	32,68	27,18	(5,50)					
10	Sekeloa Penataan Bolid dan PMS Kawasan Hutan Jalan Provinsi			500.000,000	500.000,000				Sekeloa Tipe I			365			36.573,269	30,00	7,31	(22,69)					
11	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Surenthi - Kayu Aro - Langgai (P.086)		20 Maret 2024	1.030.000,000	1.030.000,000	1.010.010.100,00		Penyedia	e-purchasing	CV. HANIDA KARTYA	620/20/06/KTR-P.086-BM/II/2024	150	20 Maret 2024	16 Agustus 2024	300.000,000	10,00	30,00	20,00	10,00	2,35	(7,65)		
12	Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Surenthi - Kayu Aro - Langgai (P.086) dan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pahlubuhan TPI Carcock - Trusan (P.083.3)	Willly Budiman, ST (08126854459)	3 Mei 2024	100.000,000	100.000,000	87.241.148,75		Penyedia	Kontrolisasi Sekeloa	PT. Abata Kerynesia	620/08/01/KTR-PQW5-P.083.3-BM/II/2024	106	3 Mei 2024	16 Agustus 2024	-	34,90	-	(34,90)	24,90	24,90	0,00		
13	Administrasi Proyek Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Surenthi - Kayu Aro - Langgai (P.086) dan Pembangunan Jalan pada Ruas Pahlubuhan TPI Carcock - Trusan (P.083.3)			100.000,000	100.000,000				Sekeloa						2.689,006	2,69	2,69	(0,00)					
14	Pembangunan Jalan pada Ruas Pahlubuhan TPI Carcock - Trusan (P.083.3)		13 Maret 2024	1.000.000,000	1.000.000,000	983.600.922,00		Penyedia	e-purchasing	PT. Citra Muda Noer Bersaudara	620/13/04/KTR-P.083.3-BM/II/2024	150	13 Maret 2024	9 Agustus 2024	-	28,50	-	(28,50)	28,50	35,65	67,15		Proses lanjut mulai

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	PKPM/PTK Nama (No HP)	TANGGAL KONTRAK/SPK	APBD AWAL (Rp.)	APBD PERSEJENAN (Rp.)	JUMLAH DATA PELAKSANAAN / TERHENTAI (Rp.)	ADDENDUM (Rp.)	JENIS PAKET	METODE (Tender/Solebid/PL E-Purchasing)	PENYEDIA	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PELAKSANAAN		REALISASI				RISIKO (%)		PREPARASI AKHIR	TINDAK LANJUT		
													MULA	SELESAI	REALISASI (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEViasi (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)			DEViasi (%)	
IV	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar			17.794.573.000	17.794.573.000																			
1	Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Manggopoh - Padang Luar (P.025)		13 Maret 2024	2.660.000.000	2.660.000.000	2.585.194.400,00		Penyedia	e-purchasing	Pt. Aura Mandiri Saphitera	620/13.1/P.025-BM/KTR/II/2024	120	13 Maret 2024	10 Juli 2024	516.638.880	19,42	20,00	0,58	8,99	7,40	(1,59)			
2	Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Manggopoh - Padang Luar (P.025)		3 Mei 2024	240.000.000	240.000.000	239.242.650,00		Penyedia	Konsolidasi Solebid	Pt. Abata Rencana Kerynusa	620/03.3/KTR-PGWS-P.025-BM/V/2024	68	3 Mei 2024	10 Juli 2024	-	0,00	-	0,00	0,34	0,34	0,00			
3	Administrasi Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Manggopoh - Padang Luar (P.025)			100.000.000	100.000.000				Solebid						10.704.820	23,24	10,70	(12,54)						
4	Peningkatan Longsement Jalan Padang Koro Gadang - Palimrayan (P.088) DAK		20 Maret 2024	11.846.573.000	11.846.573.000	11.279.677.580,00		Penyedia	e-purchasing	Pt. Aura Mandiri Saphitera	620/20.1/P.088-BM/KTR/II/2024	240	20 Maret 2024	14 November 2024	-	0,00	0,00	0,00	2,63	3,38	0,74			
5	Pengawasan Peningkatan Longsement Jalan Padang Koro Gadang - Palimrayan (P.088) DAK		20 Maret 2024	618.000.000	618.000.000	545.050.850,00		Penyedia	Solebid	Pt. Taru Nusantara	620/20.4/KTR-PGWS-P.088-BM/II/2024	210	20 Maret 2024	14 November 2024	-	0,00	-	0,00	0,32	0,32	0,00			
6	Administrasi Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Padang Koro Gadang - Palimrayan (P.088) DAK			150.000.000	150.000.000				Solebid						13.371.833	5,45	8,91	3,46						
7	Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Palupuh - Pua Gadah - Koro Tinggi (P.090)		27 Mei 2024	2.000.000.000	2.000.000.000	1.945.069.600,00		Penyedia	e-purchasing	Pt. DARMAS PRATIAMA	620/144/KTR-P.090-BM/V/2024	120	27 Mei 2024	23 September 2024	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Palupuh - Pua Gadah - Koro Tinggi (P.090)		3 Mei 2024	100.000.000	100.000.000	88.685.531,25		Penyedia	Solebid	Pt. ABATA RENCANA KERYNUSA	620/124/KTR-PGWS-P.090-BM/V/2024	120	27 Mei 2024	23 September 2024	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	Administrasi Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Palupuh - Pua Gadah - Koro Tinggi (P.090)			80.000.000	80.000.000				Solebid						11.505.374	15,00	14,38	(0,62)						
V	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Memanambah Jalur			1.400.000.000	1.400.000.000										7.076.148									
1	Pelebaran Memanambah Jalur pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)		13 Maret 2024	1.250.000.000	1.250.000.000	1.224.866.822,00		Penyedia	e-purchasing	Pt. Citra Mada Negeri Bersaudara	620/13/KTR-P.083.2-BM/II/2024	150	13 Maret 2024	9 Agustus 2024	-	23,89	-	(23,89)	23,89	30,95	67,07		Proses ulang mulai	
2	Pengawasan Pelebaran Memanambah Jalur pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)		3 Mei 2024	100.000.000	100.000.000	66.913.000,00		Penyedia	Konsolidasi Solebid	Pt. Abata Rencana Kerynusa	620/03.03/KTR-PGWS-P.83.2-BM/V/2024	150	3 Mei 2024	9 Agustus 2024	-	55,82	-	(55,82)	55,82	55,82	0,00			
3	Administrasi Proyek Pelebaran Memanambah Jalur pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)			50.000.000	50.000.000				Solebid						7.076.148	14,15	14,15	0,00						
VI	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan			54.517.520.100	54.517.520.100										14.046.212,918									
1	Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir - Sdi. Daroh (P.056.3) CS DBH Swit		27 Maret 2024	14.175.845.000	14.175.845.000	13.679.899.000,00		Penyedia	e-purchasing	Pt. Aura Mandiri Praxima	620/27.1/P.056.3-BM/KTR/II/2024	180	27 Maret 2024	22-Sep-24	2.735.979.800	10,00	20,00	10,00	8,49	9,19	0,70			
2	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir - Sdi. Daroh (P.056.3) CS DBH Swit		27 Maret 2024	415.000.000	415.000.000	392.527.424,00		Penyedia	Solebid	Pt. Wanda Cipa Engineering Consultant	620/27.4/KTR-PGWS-P.056.3-BM/II/2024	180	27 Maret 2024	22-Sep-24	-	10,00	-	(10,00)	0,34	0,34	0,00		Persiapan kontrak	
3	Administrasi Proyek Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir - Sdi. Daroh (P.056.3) CS DBH Swit			54.535.000	54.535.000				Solebid						40.543.319	20,00	7,18	(12,82)						

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	PROM/PTK Nama (No HP)	TANGGAL KONTRAK/SWK	ARBD AWAL (Rp)	ARBD REPEREMAN (Rp)	Jumlah DATA PELAKSANAAN / TEKNIKONTRAK (Rp)	ADDENDUM (Rp)	JENIS PAKET	METODE Tender/Saleksi/PL E-Purchasing	PENYEDIA	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PELAKSANAAN		KEUANGAN				PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT				
													MULAI	SELESAI	REALISASI (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)			TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)	
4	Rekonstruksi Rusak Jalan Manggopoh-Padang Luar (P.025) DBH Sawit		07 Maret 2023	14.145.000,00	14.145.000,00	13.471.144.000,00		Penyedia	e-purchasing	PT. Anurah Surya Business Perada	620/102/KTR-P.025-DBH-BM/II/2024	180	07 Maret 2023	2 September 2024	7.202.188.291	45,13	53,46	8,33	45,13	62,64	17,51			
5	Pengawasan Rekonstruksi Rusak Jalan Manggopoh-Padang Luar (P.025) DBH Sawit		19 Maret 2024	415.000,00	415.000,00	377.749.650,00		Penyedia	Saleksi	PT. Riksa Gemilang	620/143/KTR-PGWS-P.025-DBH-BM/II/2024	150	19 Maret 2024	15 Agustus 2024	113.324.895	45,69	30,00	(15,69)	45,69	45,69	0,00			
6	Administrasi Proyek Rekonstruksi Rusak Jalan Manggopoh-Padang Luar (P.025) DBH Sawit			489.834.690,00	489.234.480,00				SwaKelela						65.366.453	13,33								
7	Rekonstruksi Jalan Rusak Parit - Simpang Empat (P.031) DBH Sawit Paket 1		19 Maret 2024	10.000.000,00	10.000.000,00	9.820.983.701,00		Penyedia	e-purchasing	PT. Aura Mandiri Sigahera	620/145/KTR-P.031-DBH-PRC1-BM/II/2024	210	19 Maret 2023	14 Oktober 2024	1.924.198.740,00	10,88		9,12	10,88	7,70	(3,18)			
8	Rekonstruksi Jalan Rusak Parit - Simpang Empat (P.031) DBH Sawit Paket 2		08 Maret 2024	12.847.140,100	12.847.140,100	12.487.871.250,00		Penyedia	e-purchasing	PT. Padiho Prima Kerasi	620/107/KTR-P.031-DBH-PRC2-BM/II/2024	210	08 Maret 2023	03 Oktober 2024	2.487.574.250,00	13,07		6,93	13,07	6,35	-6,72			
9	Pengawasan Rekonstruksi Rusak Jalan Parit - Simp. 4 (P.031) DBH Sawit		19 Maret 2024	755.000,000	755.000,000	663.402.600,00		Penyedia	Saleksi	PT. Riksa Gemilang	620/141/KTR-PGWS-P.031-DBH-BM/II/2024	210	19 Maret 2023	14 Oktober 2024	199.020.780,00	33,52		30,00	(3,52)	33,52	33,52	0,00		
10	Administrasi Proyek Rekonstruksi Rusak Jalan Parit - Simp.4 (P.031) DBH Sawit			550.275.550,00	549.475.550,00				SwaKelela						78.065.390	14,21								
11	Pengadaan Printer Belajar Model Airt Kantor Lainnya (P.025) DBH Sawit	Tommy Prima Putra, ST, MT (083272838055)		10.525.760,00	10.525.760,00				SwaKelela			45				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Pengadaan Kamera Belajar Model Perlatan Studio Video dan Film Rekonstruksi Rusak Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit			27.500.000,00	27.500.000,00				SwaKelela			45				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Pengadaan Desktop PC Belajar Model Personal Computer Rekonstruksi Rusak Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit			22.415.300,00	22.415.300,00				SwaKelela			45				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Pengadaan Laptop Belajar Model Personal Computer Rekonstruksi Rusak Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit			29.750.000,00	29.750.000,00				SwaKelela			45				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Pengadaan Laptop Belajar Model Personal Computer Rekonstruksi Rusak Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit			29.750.000,00	29.750.000,00				SwaKelela			45				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Pengadaan Printer Belajar Model Perlatan Personal Computer Rekonstruksi Rusak Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit			19.974.450,00	19.974.450,00				SwaKelela			45				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Pengadaan Printer Belajar Model Perlatan Personal Computer Rekonstruksi Rusak Jalan Parit - Simp. 4 (P.031) DBH Sawit			19.974.450,00	19.974.450,00				SwaKelela			45				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIII	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan			29.915.085,000	35.767.354.941										6.164.984.300									
1	Penanganan Longsement Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK		04 Maret 2024	7.431.659,000	7.431.659,000	7.229.971.200,00		Penyedia	E-Purchasing	PT. ANANTHAMA KONSTRUKSI LITAMA	620/04.1/P.070-DAM/KTR-BM/II-2024	180	04 Maret 2024	30 Agustus 2024	1.485.994.240	20,00		20,00	0,00	10,15	8,48	(1,67)		
2	Pengawasan Penanganan Longsement Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK		21 Maret 2024	390.000,000	390.000,000	349.267.050,00		Penyedia	Saleksi	PT. Riksa Gemilang	620/11.1/P.070-DAM/KTR-PGWS-BM/II-2024	163	21 Maret 2024	30 Agustus 2024	104.790.115	41,10		30,00	(11,10)	41,10	41,10	0,00		
3	Administrasi Proyek Penanganan Longsement Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK			150.000,000	150.000,000				SwaKelela						70.671,006	36,19		47,11	8,92					
4	Penanganan Longsement Jalan Singkek - Arpan - Tl. Balik, Padang Ganting (P.033) DAK		07 Maret 2024	9.641.426,000	9.641.426,000	9.277.904.900,00		Penyedia	E-Purchasing	PT. ABRX PRIBADHAKHON	620/123/KTR-P.033-BM/2024	210	07 Maret 2024	02 Oktober 2024	1.929.280.000	15,60		20,00	4,40	10,83	15,60	4,77		
5	Pengawasan Penanganan Longsement Jalan Singkek - Arpan - Tl. Balik, Padang Ganting (P.033) DAK	Heri Reffles, A.Md (01246069099)	23 Maret 2024	502.000,000	502.000,000	446.600.175,50		Penyedia	Saleksi	PT. Riksa Gemilang	620/361/KTR - PGWS-P.033-BM/2024	190	23 Maret 2024	02 Oktober 2024	148.690.910	31,40		30,00	(1,40)	31,40	30,00	(1,40)		
6	Administrasi Proyek Penanganan Longsement Jalan Singkek - Arpan - Tl. Balik, Padang Ganting (P.033) DAK			150.000,000	150.000,000				SwaKelela						39.122,327			26,08		26,08				

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PANET	Pihak/PTK Nama (No HP)	TANGGAL KONTRAK/SWK	ABD AWAL (Rp)	ABD PERSEBARAN (Rp)	LIMITASI DATA PELUANG/SAKUP / TENDR/ITRAK (Rp)	ADEQUUM (Rp)	JENIS PAKET	METODE Tender/Selisi/PL E-Purchasing	PENYEDIA	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PELAKSANAAN		KEUANGAN				RISIKO (%)		PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
													MULAI	SELESAI	REALISASI (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)			DEVIASI (%)
7	Rehabilitasi Jalan Perintis di Rusa Lubuk Sibung (Simp. Dalah) - Tau (Simp. Ganteng) (P.096)		14 Maret 2024	1.000.000.000	1.000.000.000	920.033.040,00		Penyedia	E-Purchasing	PT. KARA MANANG KONSTRUKSI	620/74/KTR-P.096-BM/III/2024	120	14 Maret 2024	11 Juli 2024	279.709.912,00	34,09	30,00	-4,09	34,09	29,85	-4,24		
8	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Perintis di Rusa Lubuk Sibung (Simp. Dalah) - Tau (Simp. Ganteng) (P.096)		6 Mei 2024	80.000.000	80.000.000	57.076.200,00		Penyedia	Selisi	PT. WANDORA CIVITA ENGINEERING	620/06/03/KTR-POWS-P.096-BM/2024	120	6 Mei 2024	2 September 2024	0,00	16,67	0,00	-16,67	16,67	16,67	0,00		
9	Administrasi Proyek Rehabilitasi Jalan Perintis di Rusa Lubuk Sibung (Simp. Dalah) - Tau (Simp. Ganteng) (P.096)	Nirman, ST (0813830986)		40.000.000	40.000.000				Swakelola						8.911.080,00	23,00	22,28	-0,72					
10	Rehabilitasi Jalan Perintis di Rusa Pengkalan Kota Baru - Selang - Gelugur (P.076)		18 Maret 2024	1.770.000.000	1.770.000.000	1.717.134.900,00		Penyedia	E-Purchasing	CV. BINTANG GAMER KONSTRUKSI	620/78/KTR-P.076-BM/III/2024	120	18 Maret 2024	15 Juli 2024	515.140.470,00	44,80	30,00	-14,80	44,80	41,20	-3,60		
11	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Perintis di Rusa Pengkalan Kota Baru - Selang - Gelugur (P.076)		6 Mei 2024	100.000.000	100.000.000	86.282.520,00		Penyedia	Selisi	PT. WANDORA CIVITA ENGINEERING	620/06/06/KTR-POWS-P.076-BM/2024	120	6 Mei 2024	2 September 2024	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Administrasi Proyek Rehabilitasi Jalan Perintis di Rusa Pengkalan Kota Baru - Selang - Gelugur (P.076)			80.000.000	80.000.000				Swakelola						13.660.168	18,00	17,08	(0,92)					
13	Rehabilitasi Jalan Perintis Rusa Jalan Pant - Simpang Empat (P.031)	Tommy Prima Pura, ST, MT (08527383855)		200.000.000	200.000.000			Penyedia	Pengadaan Langsung			60			-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00		Partisipasi Dokumen
14	Rehabilitasi Jalan Perintis di Rusa Sesak Maling (P.032)	Kahar Arwan, ST, MT (0812628487)		200.000.000	200.000.000			Penyedia	Pengadaan Langsung			60			-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00		Partisipasi Dokumen
15	Rehabilitasi Jalan Perintis di Rusa Sechin-Kurai Taj (P.028)		15 Maret 2024	850.000.000	850.000.000	816.261.260,00		Penyedia	E-Purchasing	PT. APPX PRIMADHAKOR	620/04/KTR-P.028-BM/III/2024	90	15 Maret 2024	12 Juni 2024	440.943.060	50,00	54,00	4,00	19,03	82,196	63,165		MCL dan 2 sudah cair
16	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Perintis di Rusa Sechin-Kurai Taj (P.028)	Jenny Muslim, ST, MT (08126284855)	6 Mei 2024	100.000.000	100.000.000	92.174.400,00		Penyedia	Konvensional Selisi	PT. Wandra Cipta Engineering Consultant	620/06/02/KTR-POWS-P.028-BM/2024	90	06 Mei 2024	3 Agustus 2024	-	30,00	-	(30,00)	22,22	22,22	0,00		
17	Administrasi Proyek Rehabilitasi Jalan Perintis di Rusa Sechin-Kurai Taj (P.028)			50.000.000	50.000.000				Swakelola						15.046.318	33,33	30,09	(3,24)					
18	Rehabilitasi Jalan Perintis di Rusa Simpang Koto Mambang - Balingka (P.078)		07 Maret 2024	600.000.000	600.000.000	584.437.500,00		Penyedia	E-Purchasing	PT. PASKASAM TENAGA PERKASA	620/02/KTR-P.078-BM/III/2024	90	07 Maret 2024	04 Juni 2024	116.891.500	20,00	20,00	0,00	88,250	100.000	1,75		
19	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Perintis di Rusa Simpang Koto Mambang - Balingka (P.078)	Jenny Muslim, ST, MT (08126284855)	6 Mei 2024	70.000.000	70.000.000	60.882.890,00		Penyedia	Konvensional Selisi	PT. Wandra Cipta Engineering Consultant	620/06/04/KTR-POWS-P.078-BM/2024	90	06 Mei 2024	3 Agustus 2024	-	30,00	-	(30,00)	22,22	22,22	0,00		
20	Administrasi Proyek Rehabilitasi Jalan Perintis di Rusa Simpang Koto Mambang - Balingka (P.078)			30.000.000	30.000.000				Swakelola						24.856.120	82,85	82,85	0,00					
21	Rehabilitasi Jalan Perintis di Rusa Urgan - Permusan - Tapi Selo (P.106)	Hari Balles, A.Md (08126609099)		200.000.000	200.000.000			Penyedia	Pengadaan Langsung			60			-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Rehabilitasi Jalan Perintis Pada Rusa Sp. Ganteng Payo - Batas Tanah Dasar - Sunani (P.092)		13 Maret 2024	5.000.000.000	5.000.000.000	4.946.193.510,00		Penyedia	E-Purchasing	PT. PRATAMA PUTRA SEJAHTERA	620/03/KTR-P.092-BM/III/2024	120	13 Maret 2024	10 Juli 2024	989.288.702	20,00	20,00	0,00	7,885	15,287	7,372		
23	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Perintis Pada Rusa Sp. Ganteng Payo - Batas Tanah Dasar - Sunani (P.092)	Jenny Muslim, ST, MT (08126609099)	6 Mei 2024	200.000.000	200.000.000	197.020.560,00		Penyedia	Konvensional Selisi	PT. Wandra Cipta Engineering Consultant	620/06/03/KTR-POWS-P.092-BM/2024	120	06 Mei 2024	2 Sep-24	-	30,00	-	(30,00)	16,67	16,67	0,00		
24	Administrasi Proyek Rehabilitasi Jalan Perintis Pada Rusa Sp. Ganteng Payo - Batas Tanah Dasar - Sunani (P.092)			80.000.000	80.000.000				Swakelola						23.058.372	33,33	28,82	(4,51)					

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	EPKON/PTK Nama (No IP)	TANGGAL KONTRAK/SPK	APBD AWAL (Rp.)	APBD PERGERAKAN (Rp.)	JUMLAH DATA PELAKSANAAN / TEROKHTAK (Rp.)	ADDENDUM (Rp.)	JENIS PAKET	METODE (Tender/Sewa/Pl E-purchasing)	PENYEDIA	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PELAKSANAAN		REALISASI				RISK (%)		PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT			
													MULAI	SELESAI	REALISASI (Rp)	KEJANGGAN TANGGAP (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)			DEVIASI (%)		
VIII	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	MHD REZA, ST, MT (08239061333)		858.662.700	858.662.700							120													
1	Lanjutan Pembangunan Jembatan Akses RS Unand			758.662.700	758.662.700			Pemedia	e-purchasing			120												Partisipasi Dokumen	
2	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Jembatan Akses RS Unand			60.000.000	60.000.000			Penyedia	Pengadaan Langsung															Partisipasi Dokumen	
3	Administrasi Proyek Lanjutan Pembangunan Jembatan Akses RS Unand			40.000.000	40.000.000																				
IK	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dr. Julia Andriani Irapudi, ST, MT		729.312.000	729.312.000																				
1	Administrasi Proyek Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			729.312.000	729.312.000																				
	JUMLAH TOTAL			139.409.191.589	146.261.463.590																				

REKAPTULASI	
Kategori	Jumlah Paket
Jumlah Paket Swakelola	41
- Jumlah Paket yang telah selesai	0
- Jumlah Paket yang dalam pelaksanaan	41
- Jumlah Paket yang belum dilaksanakan	0
- Jumlah Paket yang dibatalkan	0

REKAPTULASI	
Kategori	Jumlah Paket
Jumlah Paket Pengada	22
1. Jumlah Paket Tender/Seleksi	22
- Jumlah Paket yang belum tender/Seleksi	3
- Jumlah Paket dalam proses tender/Seleksi	0
- Jumlah Paket yang telah selesai (sudah kontrak)	19
- Jumlah Paket yang dibatalkan	0
2. Jumlah Paket Pengadaan Langsung/ Penunjukan Langsung/Perundingan	38
- Jumlah Paket yang belum Pengadaan Langsung/ Penunjukan Langsung/Perundingan	0
- Jumlah Paket dalam proses Pengadaan Langsung/ Penunjukan Langsung/Perundingan	18
- Jumlah Paket yang telah selesai (sudah kontrak)	20
- Jumlah Paket yang dibatalkan	0

Padang, 14 Mei 2024
 PIR. KEPALA

TOMMY PRIMA PUTRA, ST, MT
 Pemata Tk. I/III.d
 NIP. 19860915 201001 1 012
 No. SPH : 205/SPH-BAKCT/2024
 Tanggal : 17 Mei 2024