



Nomor : 600/28.1/K20-BM/vi/2024
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : **Laporan Bulanan Bidang
Bina Marga**

Padang, 28 Juni 2024

Kepada Yth :
**PPTK Monitoring Evaluasi Program
dan Kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang Prov. Sumbar
di -**

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan status bulan **Juni**.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Bina Marga

Adratus Setiawan, ST, MT
NIP. 19710818 200604 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Peringgal

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	PENG/REVISI Nomor (No. HP)	TANGGAL KONTRAK/SPK	APBD AWAL (Rp.)	APBD PERSEKSIAN (Rp.)	JUMLAH DANA PELAKSANAAN/ TEKONTRAK (Rp.)	ADDENDUM (Rp.)	JENIS PAKET	METODE (Tender/Seleksi/Pr. E-Purchasing)	PENYEDIA	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PELAKSANAAN		REALISASI				PERMASALAHAN		TINDAK LANJUT		
													MULAI	SELESAI	REALISASI (Rp.)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (Rp.)	TARGET (%)	REALISASI (%)		DEVIASI (Rp.)	
11	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Suranthi - Kayu Aro - Lingsai (P.086)		20 Maret 2024	1.030.000.000	1.030.000.000	1.010.010.100,00		Penyedia	e-purchasing	CV. HAKMA KARYA	620/20/04/KTR-P.086- BM/II/2024	150	20 Maret 2024	16 Agustus 2024	303.003.030	10,00	30,00	20,00	10,00	2,35	(7,63)		
12	Pengadaan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Suranthi - Kayu Aro - Lingsai (P.086) dan Pengadaan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Palabuhan TPI Cerock - Tanusu (P.083.3)	Nilai Auditan, ST (08136834453)	3 Mei 2024	100.000.000	100.000.000	87.24.143,75		Penyedia	Konvensional Seleksi	PT. Abata Bencana Karyanusa	620/03.01/KTR- P.083.3- BM/II/2024	106	3 Mei 2024	16 Agustus 2024	-	69,00	(69,00)	69,00	69,00	2,35	0,00		
13	Administrasi Proyek Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Suranthi - Kayu Aro - Lingsai (P.086) dan Pembangunan Jalan pada Ruas Palabuhan TPI Cerock-Tanusu (P.083.3)			100.000.000	100.000.000				Swausaha						65.666.025		65,67						
14	Pembangunan Jalan pada Ruas Palabuhan TPI Cerock- Tanusu (P.083.3)		13 Maret 2024	1.000.000.000	1.000.000.000	983.600.822,00		Penyedia	e-purchasing	PT. Citra Muda Neer Bersadarm	620/13.04/KTR- P.083.3- BM/II/2024	150	13 Maret 2024	9 Agustus 2024	894.890.384	100,00	89,50	(10,50)	100,00	100,00	0,00		
IV	SUB Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar			17.794.573,000	17.794.573,000	16.666.020,611									2.871.106,662								
1	Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Manggopoh - Padang Luar (P.025)		13 Maret 2024	2.660.000.000	2.660.000.000	2.583.194.400,00		Penyedia	e-purchasing	PT. Aura Mandiri Segitara	620/13.3.P.025- BM/KV/II/2024	120	13 Maret 2024	10 Juli 2024	516.638.880	39,42	20,00	(19,42)	12,415	7,681	(4,73)		
2	Pengadaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Manggopoh - Padang Luar (P.025)		3 Mei 2024	240.000.000	240.000.000	229.342.650,00		Penyedia	Konvensional Seleksi	PT. Abata Bencana Karyanusa	620/03.3/KTR- P.025- BM/II/2024	68	3 Mei 2024	10 Juli 2024	-	30,00	(30,00)	0,78	0,78	0,00			
3	Administrasi Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Manggopoh - Padang Luar (P.025)			100.000.000	100.000.000				Swausaha						48.804,483		48,80	(16,59)					
4	Peningkatan Longgarment Jalan Padang Koro Gadang - Palembang (P.088) DAK	MHD REZA, ST, MT (0823901333)	20 Maret 2024	11.846.573,000	11.846.573,000	11.275.677.280,00		Penyedia	e-purchasing	PT. Aura Mandiri Segitara	620/20.1.P.088- BM/KTR/II/2024	240	20 Maret 2024	14 November 2024	2.255.135.516	20,00	20,00	0,00	5,319	4,649	(0,67)		
5	Pengadaan Peningkatan Longgarment Jalan Padang Koro Gadang - Palembang (P.088) DAK		20 Maret 2024	618.000.000	618.000.000	543.050.850,00		Penyedia	Seleksi	PT. Tenu Nusantara	620/20.4/KTR- P.088- BM/II/2024	210	20 Maret 2024	14 November 2024	-	30,00	(30,00)	0,46	0,46	0,00			
6	Administrasi Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Padang Koro Gadang - Palembang (P.088) DAK			150.000.000	150.000.000				Swausaha						38.990,764		26,00	(8,48)					
7	Pelebaran Jalan Menuju Standar Pada Ruas Palabuhan TPI Cerock - Tanusu (P.025)		27 Mei 2024	2.000.000.000	2.000.000.000	1.946.069.600,00		Penyedia	e-purchasing	PT. DAPINDO PKN/ANNA	620/14/01/KTR-P.025- BM/II/2024	120	27 Mei 2024	23 September 2024	-	4,15	-	(4,15)	3,09	4,15	1,06		
8	Pengadaan Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Palabuhan - Pua Gaduh - Koro Tinggi (P.020)	Rihanu, ST (08136330386)	3 Mei 2024	100.000.000	100.000.000	88.685.531,26		Penyedia	Seleksi	PT. ABATA RENCANA KARYANUSA	620/12/KTR-P.025- P.080-BM/II/2024	120	27 Mei 2024	23 September 2024	-	25,00	(25,00)	25,00	25,00	0,00			
9	Administrasi Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Palabuhan - Pua Gaduh - Koro Tinggi (P.020)			80.000.000	80.000.000				Swausaha						11.528.999		15,00	14,41	(0,59)				

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	PROGAM/PTIK (No HP)	TANGGAL KONTRAK/SPK	APBD AWAL (Rp.)	APBD PERSEBARAN (Rp.)	JUMLAH DANA PELAKSANAAN / KONTRAK (Rp.)	ADDENDUM (Rp.)	JENIS PAKET	METODE (Tender/Saleh/Pt E-purchasing)	PENYEDIA	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari leleender)	PELAKSANAAN		REALISASI				PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT		
													MULAI	SELESAI	REALISASI (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)			TARGET (%)	REALISASI (%)
V	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Memambah Lajur			1.400.000.000	1.400.000.000	1.311.899.822																
1	Pelebaran Memambah lajur pada Ruas Gerbang Taluk Kabung-Mandeh (P.083.2)		13 Maret 2024	1.250.000.000	1.250.000.000	1.224.986.822.00		Penyedia	e-purchasing	PT. Citra Nidra Hor Berasudara	620/13/KTR-P.083.2-BM/II/2024	108	13 Maret 2024	28 Juni 2024	-	100,00	-	(100,00)	100,00	100,00	0,00	
2	Pengawasan Pelebaran Memambah Lajur pada Ruas Gerbang Taluk Kabung-Mandeh (P.083.2)	Willy Budiman, ST (081268541453)	3 Mei 2024	100.000.000	100.000.000	86.913.000.00		Penyedia	Konvensional Seleksi	PT. Abata Rencana Keryanusa	620/05.03/KTR-PGWS-P.83.2-BM/V/2024	57	3 Mei 2024	28 Juni 2024	-	65,56	-	(65,56)	100,00	100,00	0,00	
3	Administrasi Proyek Pelebaran Memambah Lajur pada Ruas Gerbang Taluk Kabung-Mandeh (P.083.2)			50.000.000	50.000.000				SwaKelola						12.104.159		24,21					
VI	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan			54.517.520.100	54.517.520.100	50.645.678.525									16.593.601.297							
1	Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir - Sei. Daroh (P.056.3) CS DBH Swit		27 Maret 2024	14.175.845.000	14.175.845.000	13.679.899.000.00	14.175.000.000	Penyedia	e-purchasing	PT. Adva Mandiri Parama	620/27.1/P.056.3-BM/III/2024	180	27 Maret 2024	22-Sep-24	2.735.979.800	40,00	20,00	(20,00)	26,60	33,91	7,31	
2	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir - Sei. Daroh (P.056.3) CS DBH Swit	MHD REZA, ST, MT (082390611531)	27 Maret 2024	415.000.000	415.000.000	393.627.424.00		Penyedia	Seleksi	PT. Wondra Citra Engineering Consultant	620/27.4/KTR-PGWS-P.056.3-BM/III/2024	180	27 Maret 2024	22-Sep-24	-	40,00	-	(40,00)	0,20	0,20	0,00	
3	Administrasi Proyek Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir - Sei. Daroh (P.056.3) CS DBH Swit			564.535.000	564.535.000				SwaKelola						72.723.870	50,00	12,87	(37,13)				

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	PENGABDIAN/PEKERJA (No HP)	TANGGAL KONTRAK/SPK	APBD AWAL (Rp.)	APBD PENGESERAN (Rp.)	JUMLAH DANA PELAKSANAAN / TERKONTRAK (Rp.)	ADDENDUM (Rp.)	JENIS PAKET	METODE (Tender/Sesuai/PL E-Purchasing)	PENYEDIA	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PELANSANAAN		REALISASI				TISK (%)		PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT		
													MULAI	SELESAI	REALISASI (Rp.)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)			DEVIASI (%)	DEVIASI (%)
VII	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan			28.915.085,000	35.767.356,941	33.272.580,160																		
1	Perencanaan Longgarment Jalan Baru Sengkai - Orblin (P.070) DAK		04 Maret 2024	7.431.659,000	7.431.659,000	7.239.971,200,00	7.431.659,000	Penyedia	E-Purchasing	PT. ANANTHAMA KONSTRUKSI UTAMA	620/04.1/P/070-DAA/KTR-BM/III-2024	180	04 Maret 2024	30 Agustus 2024	1.485.994,240	20,00	20,00	0,00	28,55	28,85	1,30			
2	Pengawasan Perencanaan Longgarment Jalan Baru Sengkai - Orblin (P.070) DAK	Hennela Winda, ST, MT (081354590243)	21 Maret 2024	390.000,000	390.000,000	349.287.050,00	383.845.617	Penyedia	Sahkti	PT. Reisa Gemilang	620/21.1/P/070-DAA/KTR-PGW5-BM/III-2024	169	21 Maret 2024	30 Agustus 2024	104.780,115	59,51	39,00	(29,51)	59,51	59,51	0,00			
3	Administrasi Proyek Perencanaan Longgarment Jalan Baru Sengkai - Orblin (P.070) DAK			150.000,000	150.000,000				Swekelela						85.925,569	67,16	57,28	(9,88)						
4	Perencanaan Longgarment Jalan Sengkai - Aripan - TI, Balik Padang Gantung (P.093) DAK		07 Maret 2024	9.641.426,000	9.641.426,000	9.277.964.900,00	9.641.400,000	Penyedia	E-Purchasing	PT. APRIX PRIMADHAKOR	620/23/KTR-P.093-BM/2024	210	07 Maret 2024	02 Oktober 2024	3.424.625,280	19,11	35,52	16,41	19,11	21,46	2,35			
5	Pengawasan Perencanaan Longgarment Jalan Sengkai - Aripan - TI, Balik Padang Gantung (P.093) DAK	Heri Rantes, AMd (08126060099)	25 Maret 2024	502.000,000	502.000,000	446.680.175,00	488.789,700	Penyedia	Sahkti	PT. Reisa Gemilang	620/26/KTR - PGW5-P.093-BM/2024	190	25 Maret 2024	02 Oktober 2024	149.650,910	47,10	38,00	(17,10)	47,10	47,10	0,00			
6	Administrasi Proyek Perencanaan Longgarment Jalan Sengkai - Aripan - TI, Balik Padang Gantung (P.093) DAK			150.000,000	150.000,000				Swekelela						59.210,032		39,47							
7	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Lubuk Skaping (Simp. Dalah) - Tali (Simp. Gantang) (P.096)		14 Maret 2024	1.000.000,000	1.000.000,000	929.033.040,00	929.033,040	Penyedia	E-Purchasing	PT. KARVA MINANG KONSTRUKSI	620/74/KTR-P.096-BM/III/2024	120	14 Maret 2024	11 Juli 2024	276.709,912,00	84,02	30,00	-54,02	84,02	82,41	-1,61			
8	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Lubuk Skaping (Simp. Dalah) - Tali (Simp. Gantang) (P.096)		6 Maret 2024	80.000,000	80.000,000	57.076,200,00		Penyedia	Sahkti	PT. WANIDRA ENGINEERING	620/06.05/KTR-PGW5-P.096-BM/2024	120	6 Maret 2024	2 September 2024	0,00	42,50	0,00	-42,50	42,50	42,50	0,00			
9	Administrasi Proyek Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Lubuk Skaping (Simp. Dalah) - Tali (Simp. Gantang) (P.096)	Risman, ST (08136330386)		40.000,000	40.000,000				Swekelela						6.722,540,00	23,00	16,81	-6,19						
10	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Pengkalan Koto Baru - Sibang - Geluhur (P.078)		18 Maret 2024	1.770.000,000	1.770.000,000	1.717.134,900,00	1.717.134,900	Penyedia	E-Purchasing	CV. BINTANG GAMER KONSTRUKSI	620/78/KTR-P.078-BM/III/2024	120	18 Maret 2024	15 Juli 2024	515.140,478,00	87,58	30,00	-57,58	87,58	99,20	1,62			
11	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Pengkalan Koto Baru - Sibang - Geluhur (P.078)		6 Maret 2024	100.000,000	100.000,000	86.282,520,00		Penyedia	Sahkti	PT. WANIDRA ENGINEERING	620/06.05/KTR-PGW5-P.078-BM/2024	120	6 Maret 2024	2 September 2024	-	42,50	-	(42,50)	42,50	42,50	0,00			
12	Administrasi Proyek Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Pengkalan Koto Baru - Sibang - Geluhur (P.078)			80.000,000	80.000,000				Swekelela						26.437,428	35,00	33,03	(1,97)						
13	Rehabilitasi Jalan Provinsi Ruas Jalan Part - Simpang Empat (P.011)	Tommy Prima Putra, ST, MT (08327253655)		200.000,000	200.000,000			Penyedia	Pengadaan Langsung			60			-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00		Perbaikan Dokumen	
14	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Sesak Kalig (P.033.2)	Khalid Anwar, ST, MT (081261894367)		200.000,000	200.000,000			Penyedia	Pengadaan Langsung			60			-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00		Perbaikan Dokumen	

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	PROMOTER/PEKOR/PERKONTAK (No HP)	TANGGAL KONTRAK/SRK	APBD AWAL (Rp.)	APBD PENGESERAN (Rp.)	JUMLAH DATA PELAKSANAAN / TERKONTRAK (Rp.)	ADDITIONAL (Rp.)	JENIS PAKET	METODE Tender/Selang/PL E-Purchasing	PENYEDIA	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PELAKSANAAN		REALISASI				PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT			
													MULAI	SELESAI	REALISASI (Rp.)	REKUNGAN TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)			TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)
15	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Sinden-Kurai Tajil (P.028)		15 Maret 2024	850.000.000	850.000.000	815.561.280,00		Penyedia	E-Purchasing	PT. ABREX PRIMA DHIAMOR	620/04/KTR-P.028-BM/HR-2024	90	15 Maret 2024	12 Juni 2024	815.561.280	100,00	100,00	0,00	10,031	100,000	80,969		
16	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Sinden-Kurai Tajil (P.028)	Jonny Maulin, ST, MT (08126244555)	6 Mei 2024	100.000.000	100.000.000	92.174.000,00		Penyedia	Konsolidasi Sahkasi	PT. Wanda Cipta Engineering Consultant	620/06/02/KTR-P005-P.028-BM/2024	90	06 Mei 2024	3 Agustus 2024	-	30,00	-	(80,00)	55,56	55,56	55,56	0,00	
17	Administrasi Proyek Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Sinden-Kurai Tajil (P.028)			50.000.000	50.000.000				Swakelola						33.576.883	100,00	67,15	(32,85)					
18	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Simpang Koto Membang - Balingka (P.078)		07 Maret 2024	600.000.000	600.000.000	584.457.500,00		Penyedia	E-Purchasing	PT. PASCAJAM TENAGA PERKASA	620/02/KTR-P.078-BM/HR-2024	90	07 Maret 2024	04 Juni 2024	526.349.580	100,00	90,40	(9,60)	98,250	100,000	1,75		
19	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Simpang Koto Membang - Balingka (P.078)	Jonny Maulin, ST, MT (08126244555)	6 Mei 2024	70.000.000	70.000.000	60.082.000,00		Penyedia	Konsolidasi Sahkasi	PT. Wanda Cipta Engineering Consultant	620/06/04/KTR-P005-P.078-BM/2024	90	06 Mei 2024	3 Agustus 2024	-	30,00	-	(90,00)	55,56	55,56	55,56	0,00	
20	Administrasi Proyek Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Simpang Koto Membang - Balingka (P.078)			30.000.000	30.000.000				Swakelola						27.136.120	100,00	90,45	(9,55)					
21	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Unggan - Pemulian - Tepi Selo (P.106)	Indi Barika, A.Md (08126060999)		200.000.000	200.000.000			Penyedia	Pengadaan Langsung			60			-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Rehabilitasi Jalan Provinsi Pada Ruas Sp. Ganting Payo - Batas Tanah Datar - Sumani (P.092)		13 Maret 2024	5.000.000.000	5.000.000.000	4.946.139.510,00		Penyedia	E-Purchasing	PT. PRATAMA PUTRA SELAKTERA	620/04/KTR-P.092-BM/HR-2024	120	13 Maret 2024	10 Juli 2024	2.749.140.000	50,00	55,58	5,58	74,913	81,980	6,987		
23	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Provinsi Pada Ruas Sp. Ganting Payo - Batas Tanah Datar - Sumani (P.092)	Jonny Maulin, ST, MT (08126244555)	6 Mei 2024	200.000.000	200.000.000	197.020.500,00		Penyedia	Konsolidasi Sahkasi	PT. Wanda Cipta Engineering Consultant	620/06/03/KTR-P005-P.092-BM/2024	120	06 Mei 2024	2-Sep-24	-	30,00	-	(80,00)	41,67	41,67	41,67	0,00	
24	Administrasi Proyek Rehabilitasi Jalan Provinsi Pada Ruas Sp. Ganting Payo - Batas Tanah Datar - Sumani (P.092)			80.000.000	80.000.000				Swakelola						89.426.522	52,00	49,28	(2,72)					
25	Penangan Pasca Bencana Ruas Jalan Abai Sangli-Seli Daroh (P.056.3) BTT	Hendra Yurnan, ST, MT (0812-6641-737)	27 Mei 2024	450.000.000	450.000.000	429.185.548,04		Penyedia	E-Purchasing	CV. SUWA KONTRAKTOR	620/01/KTR-P.056.3-BTT/01/V-2024	60	27 Mei 2024	25 Juli 2024	127.855.665	51,67	30,00	(21,67)	50,23	51,70	1,47		
26	Administrasi Proyek Penangan Pasca Bencana Ruas Jalan Abai Sangli-Seli Daroh (P.056.3) BTT			15.000.000	15.000.000				Swakelola						5.594.970	51,67	37,30	(14,37)					
27	Penanganan Pasca Bencana Ruas Jalan Gigung Ciro Swahlunto (P.038) BTT	Wali Juntia, ST, MT (08126244555)	22 Mei 2024	600.000.000	600.000.000	596.093.490,27		Penyedia	E-Purchasing	CV. Nisa Kontrol	620/02/152/KTR-BM/2024	60	27 Mei 2024	25 Juli 2024	-	50,00	-	(50,00)	25,00	30,00	5,00		
28	Administrasi Proyek Penanganan Pasca Bencana Ruas Jalan Gigung Ciro Swahlunto (P.038) BTT			30.000.000	30.000.000				Swakelola						12.294.575	50,00	40,78	(9,22)					

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	Pegawai/PEKIK KONTAK/HP	TANGGAL KONTRAK/SPK	APBD AWAL (Rp.)	APBD PENGESERAN (Rp.)	JUMLAH DANA PELAKSANAAN / TEKONTRAK (Rp.)	ADDENDUM (Rp.)	JENIS PAKET	METODE (Tender/Seleksi/PL E-Purchasing)	PENYEDIA	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari/belender)	PELAKSANAAN		REALISASI				PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT				
													MULAI	SELESAI	REALISASI (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)			TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)	
29	Perangan Pasa Bencana Rusa Jalan Palembang-Simping Paket I (P.081) BTT		28 Mei 2024		450.000.000	442.002.875,00		Penyedia	E-Purchasing	CV. BAA MAMUANIN	620/29.1/P.081-BTT-BM/KTR/V/2024	60	28 Mei 2024	27 Juli 2024	132.600.862	30,00	30,00	0,00	56,18	40,53	(15,65)			
30	Administrasi Proyek Perangan Pasa Bencana Rusa Jalan Palembang-Simping Paket I (P.081) BTT	Eftek, ST (0823-9109-4470)			15.000.000				Swekela						7.968.288	50,00	53,12	3,12	46,32	63,44	17,12			
31	Perangan Pasa Bencana Rusa Jalan Simpang Koto Mambang-Salinga (P.072) BTT		29 Mei 2024		250.000.000	244.317.256,00		Penyedia	E-Purchasing	CV. HEKATRA KONSTRUKSI	620/29.1/P.072-BTT-BM/KTR/V/2024	60	29 Mei 2024	27 Juli 2024	73.301.176	30,00	30,00	(0,00)	46,32	63,44	17,12			
32	Administrasi Proyek Perangan Pasa Bencana Rusa Jalan Simpang Koto Mambang-Salinga (P.072) BTT				15.000.000				Swekela						4.061.490	50,00	27,06	(22,92)						
33	Perangan Pasa Bencana Rusa Jalan Pangkalan-Salang-Gelugur (P.076) BTT	Risman, ST (08136330386)	29 Mei 2024		837.271.941	819.726.000,00		Penyedia	E-Purchasing	CV. BINTANG GEMER KONSTRUKSI	620/150/P.R-076-BTT/BM-V/2024	90	29 Mei 2024	26 Agustus 2024	245.918.400	15,50	30,00	14,50	13,57	15,50	1,93			
34	Administrasi Proyek Perangan Pasa Bencana Rusa Jalan Pangkalan-Salang-Gelugur (P.076) BTT				15.000.000				Swekela						3.025.000	21,00	20,17	(0,83)						
35	Perangan Pasa Bencana Rusa Jalan Simp. Tanjung Aih-Sel Lolo-Gelugur (P.101) BTT		27 Mei 2024		800.000.000	742.692.280,00		Penyedia	E-Purchasing	PT. KATRA MINANG KONSTRUKSI	620/072/KT-BTT/P.101/2024	90	27 Mei 2024	24 Agustus 2024	-	23,36	30,00	6,64	23,36	39,82	16,46			
36	Administrasi Proyek Perangan Pasa Bencana Rusa Jalan Simp. Tanjung Aih-Sel Lolo-Gelugur (P.101) BTT				15.000.000				Swekela						6.017.690	40,12								
37	Perangan Pasa Bencana Rusa Jalan Teluk Bayur-Nipah-Purus (P.088) BTT	Rahmad Yoga Banda, ST, MT (0813-6339-8030)	29 Mei 2024		2.900.000.000	2.814.750.148,56		Penyedia	E-Purchasing	CV. TRIKARVA PRTAWA	620/56/SPK-P.088-BTT/V/2024	90	29 Mei 2024	26 Agustus 2024	565.990.082	9,44	20,00	10,56	9,44	41,26	31,82			
38	Administrasi Proyek Perangan Pasa Bencana Rusa Jalan Teluk Bayur-Nipah-Purus (P.088) BTT				9.999.200				Swekela						6.706.470	19,58								
39	Paket Pengawasan Perangan Pasa Bencana Jalan Provinsi BTT																							
40	Pengawasan Perangan Pasa Bencana Jalan Provinsi Paket I BTT		22 Mei 2024		100.000.000	99.700.200,00		PL	PL	PT. AGA mandiri Consultan	620/20.160/KTR-BM/2024	90	29 Mei 2024	26 Agustus 2024		30,00	-	(30,00)	30,00	30,00	0,00			
41	Pengawasan Perangan Pasa Bencana Jalan Provinsi Paket II BTT		22 Mei 2024		100.000.000	99.611.400,00		PL	PL	CV. Adiguna Consultant Engineering	620/20.162/KTR-BM/2024	60	27 Mei 2024	25 Juli 2024		45,00	-	(45,00)	45,00	45,00	0,00			
42	Pengawasan Perangan Pasa Bencana Jalan Provinsi Paket III BTT	Well Juveta, ST, MT (0826253546810)	22 Mei 2024		100.000.000	97.235.900,00		PL	PL	CV. Boda Pakti Konsultan	620/20.164/KTR-BM/2024	60	29 Mei 2024	27 Juli 2025		45,00	-	(45,00)	45,00	45,00	0,00			
43	Pengawasan Perangan Pasa Bencana Jalan Provinsi Paket IV BTT		22 Mei 2024		100.000.000	99.733.500,00		PL	PL	CV. Ultimate Konsultan	620/20.166/KTR-BM/2024	60	29 Mei 2024	26 Agustus 2024		30,00	-	(30,00)	30,00	30,00	0,00			

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	Pegm/PERTX Nama (No HP)	TANGGAL KONTRAK/SPK	APBD AWAL (Rp.)	APBD PENERAPAN (Rp.)	JUMLAH DATA PELANGKAAN / PERKONTRAK (Rp.)	ADDENDUM (Rp.)	JENIS PAKET	METODE (Tender/Sekel/Pr. E-Purchasing)	PENYEDIA	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari/bulan)	PELAKSANAAN		REALISASI				PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT			
													MULAI	SELESAI	REALISASI (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)			TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)
VII	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan			28.915.045,000	35.767.356.941	33.272.530,160																	
1	Perencanaan Longsegment Jalan Batu Sangkar - Cimblin (P.070) DAK		04 Maret 2024	7.431.659,000	7.431.659,000	7.229.971,200,00	7.431.659,000	Penyedia	E-Purchasing	PT. ANANTHARA KONSULTANSI UTAMA	620/04.1/P.070-DK/PTB-BM/III-2024	180	04 Maret 2024	30 Agustus 2024	1.445.984,240	20,00	20,00	0,00	28,55	29,45	1,90		
2	Perencanaan Longsegment Jalan Batu Sangkar - Cimblin (P.070) DAK	Hennisa Winda, ST. MT (081364590245)	21 Maret 2024	390.000,000	390.000,000	340.267,050,00	383.845,617	Penyedia	Sekel	PT. Basasa DAM/KTR-PEWS- BM/III-2024	620/21.1/P.070-DK/PTB-PEWS-BM/III-2024	183	21 Maret 2024	30 Agustus 2024	104.780,115	59,51	90,00	(79,51)	59,51	59,51	0,00		
3	Administrasi Proyek Perencanaan Longsegment Jalan Batu Sangkar - Cimblin (P.070) DAK			150.000,000	150.000,000				Swekloba						85.925,565	67,16	57,28	(9,88)					
4	Perencanaan Longsegment Jalan Sangkar - Aripan - Tj. Baiti - Padang Ganting (P.093) DAK		07 Maret 2024	9.641.426,000	9.641.426,000	9.277.904,900,00	9.641.400,000	Penyedia	E-Purchasing	PT. ARPEX PRIMADHARMON	620/21/KTR-P.093-BM/2024	210	07 Maret 2024	02 Oktober 2024	3.424.625,280	30,11	35,52	16,41	19,11	21,46	2,35		
5	Perencanaan Longsegment Jalan Sangkar - Aripan - Tj. Baiti - Padang Ganting (P.093) DAK	Heri Rafles, A.Md (081260600999)	25 Maret 2024	502.000,000	502.000,000	446.660,175,00	499.789,700	Penyedia	Sekel	PT. Basasa DAM/KTR-PEWS-BM/III-2024	620/25/KTR-PEWS-BM/III-2024	190	25 Maret 2024	02 Oktober 2024	148.650,910	47,10	90,00	(17,10)	47,10	47,10	0,00		
6	Administrasi Proyek Perencanaan Longsegment Jalan Sangkar - Aripan - Tj. Baiti - Padang Ganting (P.093) DAK			150.000,000	150.000,000				Swekloba						59.210,032	39,47							
7	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Lubuk Seapang (Simp. Dalah) - Talu (Simp. Gantang) (P.096)		14 Maret 2024	1.000.000,000	1.000.000,000	929.033,040,00	929.033,040	Penyedia	E-Purchasing	PT. KARYA MINANG KONSULTANSI	620/74/KTR-P.096-BM/III/2024	120	14 Maret 2024	11 Juli 2024	278.770,912,00	84,02	90,00	-6,02	84,02	82,41	-1,61		
8	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Lubuk Seapang (Simp. Dalah) - Talu (Simp. Gantang) (P.096)		6 Mei 2024	80.000,000	80.000,000	57.076,200,00		Penyedia	Sekel	PT. WANDBA CIPTA ENGINEERING	620/06.05/KTR-PEWS-BM/2024	120	6 Mei 2024	2 September 2024	0,00	42,50	0,00	-42,50	42,50	42,50	0,00		
9	Administrasi Proyek Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Lubuk Seapang (Simp. Dalah) - Talu (Simp. Gantang) (P.096)	Neman, ST (081363930386)		40.000,000	40.000,000				Swekloba						6.722,540,00	23,00	16,81	-6,19					
10	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Pangkajene Koto Baru - Silang - Gelugur (P.076)		18 Maret 2024	1.770.000,000	1.770.000,000	1.717.134,900,00	1.717.134,900	Penyedia	E-Purchasing	CV. BINTANG GAMER KONSULTANSI	620/78/KTR-P.076-BM/III/2024	120	18 Maret 2024	15 Juli 2024	515.140,470,00	87,58	90,00	-7,58	87,58	89,20	1,62		
11	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Pangkajene Koto Baru - Silang - Gelugur (P.076)		6 Mei 2024	100.000,000	100.000,000	86.282,520,00		Penyedia	Sekel	PT. WANDBA CIPTA ENGINEERING	620/06.06/KTR-PEWS-BM/2024	120	6 Mei 2024	2 September 2024	-	42,50	-	(42,50)	42,50	42,50	0,00		
12	Administrasi Proyek Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Pangkajene Koto Baru - Silang - Gelugur (P.076)			80.000,000	80.000,000				Swekloba						26.427,428	95,00	93,03	(1,97)					
13	Rehabilitasi Jalan Provinsi Ruas Jalan Banti - Simpang Empat (P.011)	Tommy Prima Putra, ST, MT (083272383655)		200.000,000	200.000,000			Penyedia	Pengadaan Langsung			60			-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00		Pengadaan Dokumen
14	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Sasaik Kallig (P.033.2)	Khalid Anwar, ST, MT (081261894937)		200.000,000	200.000,000			Penyedia	Pengadaan Langsung			60			-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00		Pengadaan Dokumen

