



Nomor : 600/30.02/KBD-BM/VII/2024  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : **Laporan Bulanan Bidang  
Bina Marga**

Padang, 30 Juli 2024

**Kepada Yth :**  
**PPTK Monitoring Evaluasi Program  
dan Kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta  
Karya dan Tata Ruang Prov. Sumbar  
di -  
Tempat**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan status bulan **Juli**.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Bina Marga

Adratus Setiawan, ST, MT  
NIP. 19710818 200604 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Peninggal





No.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	Ekonim/PEKIR Nama (No HP)	TANGGAL KONTRAK/SPK	APBD AWAL (Rp.)	APBD PERGERAKAN (Rp.)	JUMLAH DANA PELAKSANAAN / TEMOKONTAK (Rp.)	ADDRESSUM (Rp.)	JENIS PAKET (Tender/Selisi/Pl. E-Purchasing)	METODE	PENERBIA	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PELAKSANAAN		REALISASI				FISIK (%)		PERMASALAHAN	Peningkatan	TINDAK LANJUT		
													MULAI	SELESAI	REALISASI (Rp.)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)				DEVIASI (%)	
11	Pembangunan Jalan Provinsi di Rias Surambi - Kayu Aro - Langgai (P.086)		20 Maret 2024	1.030.000.000	1.030.000.000	1.010.010.100.00		Penyedia	e-purchasing	CV. HANCA KUNYA	620/20.06/KTR-P-086-BM/VI/2024	150	20 Maret 2024	18 Agustus 2024	303.003.050.00	11.52	30.00	18.48	11.52	6.85	(4.67)				
12	Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Rias Surambi - Kayu Aro - Langgai (P.086) dan Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Rias Puluhan TPI Carcock - Tarusan (P.083.3)	Willy Budiman, ST (081268541483)	3 Mei 2024	100.000.000	100.000.000	87.241.148.75		Penyedia	Konvensional Selisi	PT. Abata Rencana Karya Utama	620/03.01/KTR-PGWS-P-086-P-083.3-BM/VI/2024	106	3 Mei 2024	18 Agustus 2024	0.00	100.00	(100.00)		100.00	100.00	0.00				
13	Administrasi Proyek Pembangunan Jalan Provinsi di Rias Surambi - Kayu Aro - Langgai (P.086) dan Pembangunan Jalan Provinsi di Rias Puluhan TPI Carcock-Tarusan (P.083.3)			100.000.000	100.000.000				Swausaha						75.131.510.00		75.13								
14	Pembangunan Jalan pada Rias Puluhan TPI Carcock - Tarusan (P.083.3)		13 Maret 2024	1.000.000.000	1.000.000.000	983.500.922.00	999.921.673	Penyedia	e-purchasing	PT. Citra Muda Noer Berrudra	620/13.04/KTR-P-083.3-BM/VI/2024	150	13 Maret 2024	9 Agustus 2024	999.921.673.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00				
IV	Solo Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar			17.794.573.000	17.794.573.000	16.666.020.811									3.805.000.191.00										
1	Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Rias Manggopoh - Padang Luar (P.025)		13 Maret 2024	2.660.000.000	2.660.000.000	2.588.194.400.00		Penyedia	e-purchasing	PT. Auna Mandiri Sjahtera	620/13.1.P-025-BM/VI/2024	120	13 Maret 2024	10 Juli 2024	516.638.880.00	60.00	20.00	(40.00)	7.995	8.336	0.44				
2	Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar Rias Manggopoh - Padang Luar (P.025)		3 Mei 2024	240.000.000	240.000.000	223.342.650.00		Penyedia	Konvensional Selisi	PT. Abata Rencana Karya Utama	620/03.3/KTR-PGWS-P-025-BM/VI/2024	68	3 Mei 2024	10 Juli 2024	0.00	60.00	(60.00)	52.89	52.89	0.00					
3	Administrasi Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar Rias Manggopoh - Padang Luar (P.025)			100.000.000	100.000.000				Swausaha						71.846.788.00	88.60	71.85	(16.75)							
4	Pengawasan Longsement Jalan Padang Koto Gadang - Palimbang (P.088) DAK	MHD REZA, ST, MT (08139061533)	20 Maret 2024	11.846.573.000	11.846.573.000	11.275.617.580.00		Penyedia	e-purchasing	PT. Auna Mandiri Sjahtera	620/20.1.P-088-BM/VI/2024	240	20 Maret 2024	14 November 2024	2.255.135.516.00	40.00	20.00	(20.00)	20.271	19.130	(1.14)				
5	Pengawasan Penanganan Longsement Jalan Padang Koto Gadang - Palimbang (P.088) DAK		20 Maret 2024	618.000.000	618.000.000	545.050.950.00	598.880.300	Penyedia	Selisi	PT. Teru Nusantara	620/20.4/KTR-PGWS-P-088-BM/VI/2024	210	20 Maret 2024	14 November 2024	278.881.950.00	45.00	51.35	6.35	60.48	60.48	0.00				
6	Administrasi Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Rias Padang Koto Gadang - Palimbang (P.088) DAK			150.000.000	150.000.000				Swausaha						64.468.179.00	47.81	42.99	(4.82)							
7	Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Rias Palupuh - Pua Gadih - Koto Tinggi (P.090)		27 Mei 2024	2.000.000.000	2.000.000.000	1.946.049.600.00		Penyedia	e-purchasing	PT. DAMICO PIRATAKA	620/14.6/KTR-P-090-BM/VI/2024	120	27 Mei 2024	23 September 2024	583.820.880.00	25.00	30.00	5.00	24.20	25.00	0.80				
8	Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Rias Palupuh - Pua Gadih - Koto Tinggi (P.090)	Rizman, ST (08139030386)	3 Mei 2024	100.000.000	100.000.000	88.685.531.25		Penyedia	Selisi	PT. ABATA RENCANA KARYA UTAMA	620/12/KTR-PGWS-P-090-BM/VI/2024	120	27 Mei 2024	23 September 2024	0.00	50.00	(50.00)		50.00	50.00	0.00				
9	Administrasi Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Rias Palupuh - Pua Gadih - Koto Tinggi (P.090)			80.000.000	80.000.000				Swausaha						34.590.018.00	43.00	43.24	(1.76)							

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	Ekom/PTK Nama (No HP)	TANGGAL KONTRAK/SWK	ARBD AWAL (Rp.)	ARBD PERGERAKAN (Rp.)	JUMLAH DATA PELAKSANAAN / TEKONTRAK (Rp.)	ADDRESSUM (Rp.)	JENIS PAKET	METODE (Tender/Seleksi/Pl E-Purchasing)	PENERDIA	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PELAKSANAAN		REALISASI				PERMASALAHAN	Pembng Penanganan	TINDAK LANJUT			
													MULAI	SELESAI	REALISASI (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)				TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)
V	Sub kegiatan Pelebaran Jalan Memambah Lajur			1.400.000.000	1.400.000.000	1.311.899.822																		
1	Pelebaran Memambah Lajur pada Ruas Gerbang Teluk Kabung/Mandeh (P.083.2)		13 Maret 2024	1.250.000.000	1.250.000.000	1.224.986.822.00	1.249.915.820	Pemedia	e-purchasing	PT. Citra Muda Noer Brastadire	620/13/KTR-P.083.2-BM/II/2024	150	13 Maret 2024	09 Agustus 2024	1.249.915.820.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00			
2	Pengawasan Pelebaran Memambah Lajur pada Gerbang Teluk Kabung/Mandeh (P.083.2)	Willy Budiman, ST (081288541433)	3 Mei 2024	100.000.000	100.000.000	86.913.000.00		Pemedia	Konsolidasi Seleksi	PT. Abata Prensana Kertayasa	620/03.03/KTR-PGWS-P.083.2-BM/V/2024	150	3 Mei 2024	09 Agustus 2024	0.00	100.00	-	(100.00)	100.00	100.00	0.00			
3	Administrasi Proyek Pelebaran Memambah Lajur pada Ruas Gerbang Teluk Kabung/Mandeh (P.083.2)			50.000.000	50.000.000										31.006.587.00	62.01								
VI	Sub kegiatan Rekonstruksi Jalan			54.517.520.100	54.517.520.100	50.645.678.525									27.984.920.183.00									
1	Rekonstruksi Ruas Jalan Abul Sangir - Sel. Durah (P.056.3) CS DBH Sawit		27 Maret 2024	14.175.845.000	14.175.845.000	13.679.899.000.00	14.175.000.000	Pemedia	e-purchasing	PT. Aduha Mandiri Prensana	620/27.1/P.056.3-BM/KTR/II/2024	180	27 Maret 2024	22-Sep-24	6.113.769.800.00	55.00	44.69	(10.31)	46.21	64.17	19.96			
2	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Abul Sangir - Sel. Durah (P.056.3) CS DBH Sawit	MHD REZA, ST, MT (081390011533)	27 Maret 2024	415.000.000	415.000.000	392.627.424.00		Pemedia	Seleksi	PT. Wanda Cipta Engineering Consultant	620/27.4/KTR-PGWS-P.056.3-BM/II/2024	180	27 Maret 2024	22-Sep-24	0.00	70.00	-	(70.00)	64.67	64.67	0.00			
3	Administrasi Proyek Rekonstruksi Ruas Jalan Abul Sangir - Sel. Durah (P.056.3) CS DBH Sawit			564.335.000	564.335.000										99.350.078.00	50.00	17.29	(32.41)						

No.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	PKon/PTIK Nama (No HP)	TANGGAL KONTRAK/SRK	ARBD AWAL (Rp.)	ARBD PERSEBANA (Rp.)	JUMLAH DATA PELANGSIAN / TERCONTRAK (Rp.)	ADDITION (Rp.)	JENIS PAKET	METODE (Tender/Seleksi/PL E-purchasing)	PENTYEDIA	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PELAKSANAAN		REALISASI				PERMASALAHAN	Peningkatan	TINDAK LANJUT		
													MULAI	SELESAI	REALISASI (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)				TARGET (%)	REALISASI (%)
4	Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh-Padang Luar (P-025) DBH Sawit		07 Maret 2023	14.145.000,000	14.145.000,000	13.473.144,900,00	14.145.000,000	Penyedia	e-purchasing	PT. Anugrah Karya Bersama Persada	620/102/KTR-P-025-DBH-BM/II/2024	180	07 Maret 2023	2 September 2024	10.716.010,141,00	84,48	75.799	(6.721)	84,480	87,880	2,60		
5	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh-Padang Luar (P-025) DBH Sawit		19 Maret 2024	415.000,000	415.000,000	377.749,650,00		Penyedia	Seleksi	PT. Balsa Gemilang	620/143/KTR-PGWS-BM/II/2024	150	19 Maret 2024	15 Agustus 2024	113.324,985,00	79,25	30,00	(40,25)	79,25	79,25	0,00		
6	Administrasi Proyek Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh-Padang Luar (P-025) DBH Sawit			489.834,490,00	489.234,490,00				SwaKeola						144.546,371,00		29,49						
7	Rekonstruksi Jalan Ruas Pant - Simpang Empat (P-031) DBH Sawit Paket 1		19 Maret 2024	10.000.000,000	10.000.000,000	9.620.983,701,00	9.620.983,701,00	Penyedia	e-purchasing	PT. Aurr Mandiri Sejahtera	620/145/KTR-P-031-DBH-HKT-1-BM/II/2024	210	19 Maret 2023	14 Oktober 2024	4.291.120,240,00	34,298	44.602	10,90	34,298	60,353	26,06		
8	Rekonstruksi Jalan Ruas Pant - Simpang Empat (P-031) DBH Sawit Paket 2		08 Maret 2024	12.847.140,100	12.847.140,100	12.437.871,250,00	12.437.871,250,00	Penyedia	e-purchasing	PT. Pralindo Prima Kreski	620/107/KTR-P-031-DBH-HKT-2-BM/II/2024	210	08 Maret 2023	03 Oktober 2024	5.511.669,673,00	61,330	44.314	(17,02)	55,420	57,080	1,66		
9	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Pant - Simp.4 (P-031) DBH Sawit		19 Maret 2024	755.000,000	755.000,000	663.402,800,00		Penyedia	Seleksi	PT. Balsa Gemilang	620/143/KTR-PGWS-BM/II/2024	210	19 Maret 2023	14 Oktober 2024	199.020,780,00	63,410	30,000	(39,41)	63,410	63,410	0,00		
10	Administrasi Proyek Rekonstruksi Ruas Jalan Pant - Simp.4 (P-031) DBH Sawit	Tommy Pihau Putra, ST.MT (0827293655)		550.275.550,00	549.475.550,00				SwaKeola						196.088,203,00		35,89						
11	Pengadaan Printer Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P-025) DBH Sawit			10.525.760,00	10.525.760,00				SwaKeola			45				0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Pengadaan Kemeja Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh-Padang Luar (P-025) DBH Sawit			27.500.000,00	27.500.000,00				SwaKeola			45				0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Pengadaan Desktop PC Belanja Modal Personal Computer Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P-025) DBH Sawit			22.415.300,00	22.415.300,00				SwaKeola			45				0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Pengadaan Laptop Belanja Modal Personal Computer Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P-025) DBH Sawit			29.750.000,00	29.750.000,00				SwaKeola			45				0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Pengadaan Laptop Belanja Modal Personal Computer Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P-025) DBH Sawit			29.750.000,00	29.750.000,00				SwaKeola			45				0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Pengadaan Printer Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P-025) DBH Sawit			19.974.450,00	19.974.450,00				SwaKeola			45				0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Pengadaan Printer Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rekonstruksi Ruas Jalan Pant - Simp.4 (P-031) DBH Sawit			19.974.450,00	19.974.450,00				SwaKeola			45				0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00		

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	PKPM/PEK Nama (No HP)	TANGGAL KONTRAK/SK	ABD AYAL (Rp)	ABD PERSEORAN (Rp)	JUMLAH DAN PELAKSANAAN / TENORITAK (Rp)	ADBEUDIM (Rp)	JENIS PAKET	METODE (Tender/Sesial/Pe E-Purchasing)	PEVEDIA	NO KONTRAK	JANGWA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PELAKSANAAN		REALISASI				PERMASALAHAN	Peningkatan	TINDAK LANJUT		
													REALISASI (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DUKUSI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)				DUKUSI (%)	
VII	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan			26.915.685.000	35.767.356.941	33.272.350.160																	
1	Perencanaan Longsement Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK		04 Maret 2024	7.431.659.000	7.431.659.000	7.229.971.200.00	7.431.659.000	Penyedia	E-Purchasing	PT. ANANTHAMA KONSTRUKSI UTAMA	620/04/J/P-070-DAN/KTR-SM/III-2024	180	04 Maret 2024	30 Agustus 2024	1.445.994.240.00	63.62	20.00	(43.62)	63.62	49.57	(14.05)		
2	Pengawasan Pembangunan Longsement Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK	Hermesa Wira, ST MT (08138490245)	21 Maret 2024	390.000.000	390.000.000	346.247.050.00	383.445.617	Penyedia	Sesial	PT. Ralasa DAM/KTR-PGWS-BM/II-2024	620/11/J/P-070-DAN/KTR-PGWS-BM/II-2024	163	21 Maret 2024	30 Agustus 2024	104.700.115.00	59.31	30.00	(29.31)	80.96	80.96	0.00		
3	Administrasi Proyek Penanganan Longsement Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK			150.000.000	150.000.000				Swekeleha						85.925.563.00	67.16	57.28	(9.88)					
4	Perencanaan Longsement Jalan Sangkar - Arpan - Tali-Bali-Padang Gantang (P.093) DAK		07 Maret 2024	9.641.426.000	9.641.426.000	9.277.904.900.00	9.641.400.000	Penyedia	E-Purchasing	PT. ARBEY PRIMAHOHOKOR	620/21/KTR-P-093-BM/2024	210	07 Maret 2024	02 Oktober 2024	3.424.625.280.00	19.11	35.52	16.41	41.28	64.12	22.84		
5	Pengawasan Pembangunan Longsement Jalan Sangkar - Arpan - Tali-Bali-Padang Gantang (P.093) DAK	Her Ratta, A.Md (08126606999)	23 Maret 2024	502.000.000	502.000.000	446.600.175.00	498.769.700	Penyedia	Sesial	PT. Ralasa Gemilang	620/34/KTR-PGWS-P-093-BM/2024	190	27 Maret 2024	02 Oktober 2024	149.630.910.00	64.20	30.00	(34.20)	64.20	64.20	0.00		
6	Administrasi Proyek Penanganan Longsement Jalan Sangkar - Arpan - Tali-Bali-Padang Gantang (P.093) DAK			150.000.000	150.000.000				Swekeleha						84.376.389.00		56.25						
7	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Rus Lubuk Sipang (Simp. Daliq) - Tali (Simp. Gantang) (P.096)		14 Maret 2024	1.000.000.000	1.000.000.000	929.033.040.00	929.033.040	Penyedia	E-Purchasing	PT. NANTA MINANG KONSTRUKSI	620/24/KTR-P-096-BM/II/2024	120	14 Maret 2024	11 Juli 2024	929.033.040.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00		
8	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Rus Lubuk Sipang (Simp. Daliq) - Tali (Simp. Gantang) (P.096)		6 Mei 2024	80.000.000	80.000.000	57.076.200.00		Penyedia	Sesial	PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING	620/06/05/KTR-PGWS-P-096-BM/2024	67	6 Mei 2024	11 Juli 2024	0.00	100.00	0.00	-100.00	100.00	100.00	0.00		
9	Administrasi Proyek Rehabilitasi Jalan Provinsi di Rus Lubuk Sipang (Simp. Daliq) - Tali (Simp. Gantang) (P.096)	Rama, ST (08138330389)		40.000.000	40.000.000				Swekeleha						24.901.380.00	65.00	62.25	-2.75					
10	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Rus Pengkalan Koto Baru - Sialang - Gelujur (P.076)		18 Maret 2024	1.770.000.000	1.770.000.000	1.717.134.900.00	1.717.134.900	Penyedia	E-Purchasing	CV. BINTANG GAMER KONSTRUKSI	620/28/KTR-P-076-BM/II/2024	120	18 Maret 2024	15 Juli 2024	1.717.134.900.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00		
11	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Rus Pengkalan Koto Baru - Sialang - Gelujur (P.076)		6 Mei 2024	100.000.000	100.000.000	86.282.320.00		Penyedia	Sesial	PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING	620/06/06/KTR-PGWS-P-076-BM/2024	71	6 Mei 2024	15 Juli 2024	0.00	100.00	-	(100.00)	100.00	100.00	0.00		
12	Administrasi Proyek Rehabilitasi Jalan Provinsi di Rus Pengkalan Koto Baru - Sialang - Gelujur (P.076)			80.000.000	80.000.000				Swekeleha						37.048.965.00	75.00	71.34	(3.66)					
13	Rehabilitasi Jalan Provinsi Rus Jalan Pant - Simpang Empat (P.031)	Tommy Prima Putra, ST, MT (08527258355)		200.000.000	200.000.000			Penyedia	Pengadaan Langsung			60			0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Rus Sarak Mahligi (P.032.2)	Rhendi Anwar, ST MT (08126189497)		200.000.000	200.000.000			Penyedia	Pengadaan Langsung			60			0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00		

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	PKom/PEJIK Nama (No HP)	TANGGAL KONTAK/SHK	APRD AWAL (Rp.)	APRD PERGERAKAN (Rp.)	JUMLAH DATA PELAKSANAAN / TERONTAK (Rp.)	ADEKDOM (Rp.)	JENIS PAKET	METODE (Tender/Seleksi/PL E-Purchasing)	PENYEDIA	NO KONTAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PELAKSANAAN		REALISASI				PERMASALAHAN	Peningkatan Pemngaman	TINDAK LANJUT	
													MULAI	SELESAI	REALISASI (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)				TARGET (%)
15	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Sitchin-kura Tajil (P.028)		15 Maret 2024	850.000.000	850.000.000	815.561.266,00		Penyedia	E-Purchasing	PT. ABRUX PRIMAHDAMOR	620/06/KTR-P.028-BM/II-2024	15 Maret 2024	12 Juni 2024	816.561.260,00	100,00	100,00	0,00	100,000	100,000	0,00		
16	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Sitchin-kura Tajil (P.028)	Jony Maulin, ST. MT (08128244555)	6 Mei 2024	100.000.000	100.000.000	92.174.400,00		Penyedia	Konsultasi Seleksi	PT. Wanda Cipta Engineering Consultant	620/06-02/KTR-PGWS-P.028-BM/2024	06 Mei 2024	3 Agustus 2024	0,00	30,00	-	(30,00)	100,00	100,00	0,00		
17	Administrasi Proyek Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Sitchin-kura Tajil (P.028)			50.000.000	50.000.000				Swausaha					42.990.983,00	100,00	85,56	(14,14)					
18	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Simpang Koto Mambang - Balingka (P.078)		07 Maret 2024	600.000.000	600.000.000	584.457.500,00		Penyedia	E-Purchasing	PT. PASKAGAM TEKNOLOGI PERKASA	620/02 /KTR-P.078-BM/II-2024	07 Maret 2024	04 Juni 2024	584.457.500,00	100,00	100,00	0,00	100,000	100,000	0,00		
19	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Simpang Koto Mambang - Balingka (P.078)	Jony Maulin, ST. MT (08128244555)	6 Mei 2024	70.000.000	70.000.000	60.082.080,00		Penyedia	Konsultasi Seleksi	PT. Wanda Cipta Engineering Consultant	620/06-04/KTR-PGWS-P.078-BM/2024	06 Mei 2024	3 Agustus 2024	0,00	30,00	-	(30,00)	100,00	100,00	0,00		
20	Administrasi Proyek Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Simpang Koto Mambang - Balingka (P.078)			30.000.000	30.000.000				Swausaha					27.156.120,00	100,00	90,45	(9,55)					
21	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Unggan - Permudan - Tapi Selo (P.108)	Heri Rafles, A.Md (08126609099)		200.000.000	200.000.000			Penyedia	Pengadaan Langsung			60		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Rehabilitasi Jalan Provinsi Pada Ruas Sp. Ganting Payo - Bataa Tanah Darat - Sumani (P.092)		13 Maret 2024	5.000.000.000	5.000.000.000	4.946.193.510,00		Penyedia	E-Purchasing	PT. PRATAMA PUTRA SEHAHTERA	620/03/KTR-P.092-BM/II-2024	13 Maret 2024	10 Juli 2024	4.946.193.510,00	100,00	100,00	0,00	100,000	100,000	0,000		2.660
23	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Provinsi Pada Ruas Sp. Ganting Payo - Bataa Tanah Darat - Sumani (P.092)	Jony Maulin, ST. MT (08128244555)	6 Mei 2024	200.000.000	200.000.000	197.020.560,00		Penyedia	Konsultasi Seleksi	PT. Wanda Cipta Engineering Consultant	620/06-03/KTR-PGWS-P.092-BM/2024	06 Mei 2024	2 Sep-24	0,00	30,00	-	(30,00)	100,00	100,00	0,00		
24	Administrasi Proyek Rehabilitasi Jalan Provinsi Pada Ruas Sp. Ganting Payo - Bataa Tanah Darat - Sumani (P.092)			80.000.000	80.000.000				Swausaha					64.734.375,00	52,00	80,92	28,92					
25	Peranran Pura Bencana Ruas Jalan Abai Sangik-Sai Doreh (P.056.3) BTT	Honda Yumas, ST. MT (08126417277)	27 Mei 2024		450.000.000	425.185.549,04		Penyedia	E-Purchasing	CV. SUKA KONTRAKTOR	620/01/KTR-P.056.3-BTT/BM/V-2024	27 Mei 2024	25 Juli 2024	127.855.665,00	100,00	30,00	(70,00)	100,00	100,00	0,00		
26	Administrasi Proyek Peranran Pura Bencana Ruas Jalan Abai Sangik-Sai Doreh (P.056.3) BTT				15.000.000				Swausaha					8.475.870,00	60,00	56,51	(3,49)					
27	Peranran Pura Bencana Ruas Jalan Gagak Ciro Swahlinto (P.038) BTT	Well Juwita, ST, MT (08126354810)	22 Mei 2024		600.000.000	596.693.490,27		Penyedia	E-purchasing	CV. Nisa Konstruksi	620/20.152/KTR-BM/2024	27 Mei 2024	25 Juli 2024	0,00	100,00	-	(100,00)	90,00	90,00	0,00		
28	Administrasi Proyek Peranran Pura Bencana Ruas Jalan Gagak Ciro Swahlinto (P.038) BTT				30.000.000				Swausaha					17.916.240,00	80,00	59,72	(20,28)					



NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PANET	PKIRAN/LEKAS (No HP)	TANGGAL KONTRAK/SPK	APBD AWAL (Rp.)	APBD PERGERAKAN (Rp.)	JUMLAH DATA PELUANG/ANALISIS TERKONTRAK (Rp.)	ADDITIONAL (Rp.)	JENIS PAKET	METODE (Tender/Seleksi/PL E-Purchasing)	PENERJAN MAHASISWA	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PELAKSANAAN		REALISASI				PERMASALAHAN	Peningkatan Penanganan	TINDAK LANJUT		
													MULAI	SELESAI	REALISASI (Rp.)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)				TARGET (%)	FISIK (%)
29	Perbaikan Pasca Bencana Ruas Jalan Palembang-Simpang Padi (P.081) BT		28 Mei 2024		450.000.000	442.002.873.00		Penyedia	E-Purchasing	CV. RADA MAHASISWA	620/28.1/P.081-BT-BM/KTR/V/2024	60	28 Mei 2024	27 Juli 2024	132.600.882.00	30,00	30,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
30	Administrasi Proyek Perbaikan Pasca Bencana Ruas Jalan Palembang-Simpang Padi (P.081) BT	Final ST (0823-9109-4470)			15.000.800				Swekelola						7.960.284,00	50,00	53,12	3,12	100,00	100,00	0,00		
31	Perbaikan Pasca Bencana Ruas Jalan Simpang Koto Mambang-Bilikka (P.076) BT		29 Mei 2024		250.000.000	244.337.256,00		Penyedia	E-Purchasing	CV. HEKATRA KONSTRUKSI	620/28.1/P.076-BT-BM/KTR/V/2024	60	29 Mei 2024	27 Juli 2024	73.301.176,00	30,00	30,00	(0,00)	100,00	100,00	0,00		
32	Administrasi Proyek Perbaikan Pasca Bencana Ruas Jalan Simpang Koto Mambang-Bilikka (P.076) BT				15.000.000				Swekelola						4.061.490,00	50,00	27,28	(22.92)					
33	Perbaikan Pasca Bencana Ruas Jalan Pengkalan-Silang-Celugur (P.076) BT	Banann, ST (08136330386)	29 Mei 2024		837.271.941	819.728.000,00		Penyedia	E-Purchasing	CV. BINTANG GAMER KONSTRUKSI	620/150/KTR-P.076-BT/BM/V/2024	90	29 Mei 2024	28 Agustus 2024	245.218.400,00	71,20	30,00	(41.20)	70,50	71,20	0,70		
34	Administrasi Proyek Perbaikan Pasca Bencana Ruas Jalan Pengkalan-Silang-Celugur (P.076) BT				15.000.000				Swekelola						8.317.405,00	57,00	55,45	(1.55)					
35	Perbaikan Pasca Bencana Ruas Jalan Simp. Tanjung Air-Sel Lolo-Celugur (P.101) BT	Toml Antonius, ST, MT	27 Mei 2024		800.000.000	742.892.286,00		Penyedia	E-Purchasing	PT. KARYA MINANG KONSTRUKSI	620/072/KTR-BT/P.101/2024	90	27 Mei 2024	24 Agustus 2024	222.207.684,00	66,09	30,00	(36,09)	66,09	89,43	23,34		
36	Administrasi Proyek Perbaikan Pasca Bencana Ruas Jalan Simp. Tanjung Air-Sel Lolo-Celugur (P.101) BT				15.000.000				Swekelola						7.235.000,00	66,09	46,43	(19,26)					
37	Perbaikan Pasca Bencana Ruas Jalan Teluk Bayur-Nibah-Purus (P.098) BT	Rahmad Yoga Banda, ST, MT (0813-6338-8038)	29 Mei 2024		2.900.000.000	2.814.750.414,56		Penyedia	E-Purchasing	CV. TRIKAWA PRIMA	620/56/SPK-P.098.BT/V/2024	90	29 Mei 2024	28 Agustus 2024	1.415.137.482,00	74,09	50,28	(23,81)	74,09	85,31	11,22		
38	Administrasi Proyek Perbaikan Pasca Bencana Ruas Jalan Teluk Bayur-Nibah-Purus (P.098) BT				9.999.200				Swekelola						7.236.470,00	73,37							
39	Paket Perawatan Perbaikan Pasca Bencana Jalan Provinsi BT																						
40	Perawatan Perbaikan Pasca Bencana Jalan Provinsi Paket I BT		22 Mei 2024		100.000.000	99.700.200,00		PL	PL	PT. Agra mandiri Consultan	620/30.160/KTR-BM/2024	90	29 Mei 2024	28 Agustus 2024		90,00		(90,00)	90,00	90,00	0,00		
41	Perawatan Perbaikan Pasca Bencana Jalan Provinsi Paket II BT		22 Mei 2024		100.000.000	99.611.400,00		PL	PL	CV. Adiguna Consultant Engineering	620/30.162/KTR-BM/2024	60	27 Mei 2024	25 Juli 2024		100,00		(100,00)	90,00	90,00	0,00		
42	Perawatan Perbaikan Pasca Bencana Jalan Provinsi Paket III BT	Well Juwita, ST, MT (08236354610)	22 Mei 2024		100.000.000	97.335.500,00		PL	PL	CV. Roda Predit Konsultan	620/30.164/KTR-BM/2024	60	29 Mei 2024	27 Juli 2024	49.252.500,00	95,00	50,40	(44,40)	95,00	95,00	0,00		
43	Perawatan Perbaikan Pasca Bencana Jalan Provinsi Paket IV BT		22 Mei 2024		100.000.000	99.733.500,00		PL	PL	CV. Ultimate Konsultan	620/30.166/KTR-BM/2024	90	29 Mei 2024	28 Agustus 2024		90,00		(90,00)	90,00	90,00	0,00		

No.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	PROMO/PRJK Nama (No HP)	TANGGAL KONTAK/SPK	APBD AWAL (Rp.)	APBD PENGESERAN (Rp.)	JUMLAH DANA PELAKSANAAN / TERKONTAK (Rp.)	ADDEKUM (Rp.)	JENIS PAKET	METODE Tender/Seskel/PL E-purchasing Swakelola	PENEYIDA	NO KONTAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PELAKSANAAN		REALISASI				FISIK (%)		PENMASALAHAN	Pening Penanganan	TINDAK LANJUT		
													MULA	SELESA	REALISASI (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)				DEVIASI (%)	AHIAN
44	Administrasi Proyek Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan				50.000.000				Swakelola																
VIII	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	MHO REZA, ST, MT (08239061133)	1 Juli 2024	858.662.700	858.662.700	771.190.100			Swakelola																
1	Lanjutan Pembangunan Jembatan Akses RS Unand		1 Juli 2024	758.662.700	758.662.700	711.827.900,00		Penyedia	e-purchasing	CV. Aando	630/1/1/P-Jb-Urand-BM/KTR/VI/2024	90	1 Juli 2024	28 September 2024	213.488.250,00	60,00	90,00	(90,00)	12,11	20,78	8,67		1089 meter		
2	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Jembatan Akses RS Unand		19 Juni 2024	60.000.000	60.000.000	59.582.600,00		Penyedia	Pengadaan Langsung	CV. Dinamika Cipta Utama Konsultan	630/18.1/KTR-PGWS-Pik-Urand-BM/VI/2024	90	1 Juli 2024	28 September 2024	0,00	70,00	-	(70,00)	28,67	28,67	0,00				
3	Administrasi Proyek lanjutan Pembangunan Jembatan Akses RS Unand			40.000.000	40.000.000				Swakelola						18.286.095,00	50,00	45,67	(4,33)							
IX	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dr. Julia Andini Rapadi, ST, MT		729.312.000	729.312.000	729.312.000			Swakelola						328.972.817,00										
1	Administrasi Proyek Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			729.312.000	729.312.000	729.312.000,00									328.972.817,00	50,00	45,11	(4,89)							
	<b>Jumlah TOTAL</b>			<b>139.409.191.589</b>	<b>146.261.469.530</b>	<b>729.312.000,00</b>																			

**REKAPITULASI**

Keterangan	Jumlah Paket
Jumlah Paket Swakelola	41
- Jumlah Paket yang telah selesai	0
- Jumlah Paket yang dalam pelaksanaan	41
- Jumlah Paket yang belum	0
- Jumlah Paket yang dibatalkan	0

**REKAPITULASI**

Keterangan	Jumlah Paket
Jumlah Paket Penyedia	22
1. Jumlah Paket Tender/Seskel	22
- Jumlah Paket yang belum tender/seskel	3
- Jumlah Paket dalam proses tender/seskel	0
- Jumlah Paket yang telah selesai (sudah kontrak)	19
- Jumlah Paket yang dibatalkan	0
2. Jumlah Paket Pengadaan langsung/ Penunjukan	36
- Jumlah Paket yang belum Pengadaan langsung/ Penunjukan	0
- Jumlah Paket dalam proses Pengadaan langsung/ Penunjukan	18
- Jumlah Paket yang telah selesai (sudah kontrak)	20
- Jumlah Paket yang dibatalkan	0

Padang, Juli 2024  
KEPALA BAKANG  
  
ADRIELIS RETIAWAN, ST, MT  
Pembina/VA  
19710818 200604 1 007