



Nomor : **600/2.01/K60-BM/IX/2024**
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : **Laporan Bulanan Bidang
Bina Marga**

Padang, 2 September 2024

Kepada Yth :
**PPTK Monitoring Evaluasi Program
dan Kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang Prov. Sumbar**
di -
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan status bulan **Agustus**.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Bina Marga

Adratus Setiawan, ST, MT
NIP. 19710818 200604 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Peringgal

NO.	KEGIATAN/NOU KEGIATAN/PAKET	PENG/LE/PTK Nama (No HP)	TANGGAL KONTRAK/SPK	APBD AWAL (Rp.)	APBD PENGESERAN (Rp.)	JURNAL DAN PELAKSANAAN / TERKONTAK (Rp.)	ADDENDUM (Rp.)	JENIS PAKET	METODE (Tender/Seskel/PL e-Purchasing)	PENYEDIA	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PELAKSANAAN		REALISASI				PERSI (%)	DEVIASI (%)	PENGHASILAN	PENGHASILAN	TINDAK LANJUT		
													MULAI	SELESAI	REALISASI (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)						TARGET (%)	REALISASI (%)
11	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Suranthi - Kevu Aro - Lingsai (P.086)		20 Maret 2024	1.030.000.000	1.030.000.000	1.010.010.100,00		Penyedia	e-purchasing	CV. HANOKA KARYA	620/20/06/KTR-P.086-BM/VI/2024	150	20 Maret 2024	16 Agustus 2024	303.000.000,00	65,53	30,00	(53,53)	65,53	63,27	(2,26)				
12	Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Suranthi - Kevu Aro - Lingsai (P.086) dan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Palabuhan TPI Cerook - Turuan (P.083.3)	Willy Maulana, ST I 081268541453	3 Mei 2024	100.000.000	100.000.000	87.241.143,75		Penyedia	Konvensional Seskel	PT. Abata Rencana Karyanusa	620/03/01/KTR-PGW5-P.083-3-BM/VI/2024	150	3 Mei 2024	16 Agustus 2024	0,00	89,27	(89,27)	89,27	89,27	0,00					
13	Administrasi Proyek Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Suranthi - Kevu Aro - Lingsai (P.086) dan Pembangunan Jalan pada Ruas Palabuhan TPI Cerook - Turuan (P.083.3)			100.000.000	100.000.000				Seskelola																
14	Pembangunan Jalan pada Ruas Palabuhan TPI Cerook - Turuan (P.083.3)		13 Maret 2024	1.000.000.000	1.000.000.000	983.600.922,00	999.921.673	Penyedia	e-purchasing	PT. Citra Muda Neor Berasudara	620/13/04/KTR-P.083.3-BM/VI/2024	150	13 Maret 2024	9 Agustus 2024	92.288.299,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00				
IV	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar			17.794.573,000	17.794.573,000	16.666.020,611									4.394.762.977,00										
1	Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Manggocoh - Padang Luar (P.023)		13 Maret 2024	2.660.000.000	2.660.000.000	2.383.194.400,00		Penyedia	e-purchasing	PT. Aura Mandiri Segitiera	620/13/10/025-BM/KTR/III/2024	120	13 Maret 2024	8 September 2024	516.638.880,00	100,00	20,00	(80,00)	95,171	91,052	(4,12)		1180 meter		
2	Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Manggocoh - Padang Luar (P.023)		3 Mei 2024	240.000.000	240.000.000	229.342.050,00		Penyedia	Konvensional Seskel	PT. Abata Rencana Karyanusa	620/03/3/KTR-PGW5-P.023-BM/VI/2024	92	3 Mei 2024	8 September 2024	0,00	100,00	(100,00)	52,69	52,69	0,00					
3	Administrasi Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Manggocoh - Padang Luar (P.023)			100.000.000	100.000.000				Seskelola						62.635.658,00	90,88	62,64	(6,24)							
4	Pengawasan Longsement Jalan Padang Koto Gadang - Palembang (P.086) DAK	MHD REZA, ST, MT (08239061333)	20 Maret 2024	11.846.573,000	11.846.573,000	11.275.677,860,00		Penyedia	e-purchasing	PT. Aura Mandiri Segitiera	620/20/10/088-BM/KTR/III/2024	240	20 Maret 2024	14 November 2024	2.255.135.516,00	55,00	20,00	(35,00)	40,732	40,111	(0,62)		2220 meter		
5	Pengawasan Pembangunan Longsement Jalan Padang Koto Gadang - Palembang (P.086) DAK		20 Maret 2024	618.000.000	618.000.000	543.020.850,00	596.880.300	Penyedia	Seskel	PT. Teru Nuananara	620/20/4/KTR-PGW5-P.086-BM/III/2024	210	20 Maret 2024	14 November 2024	278.881.950,00	60,00	51,35	(8,65)	75,71	75,71	0,00				
6	Administrasi Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Padang Koto Gadang - Palembang (P.086) DAK			150.000.000	150.000.000				Seskelola						95.747.885,00	61,14	63,83	2,69							
7	Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Palupuh - Pua Gadin - Koto Tinggi (P.020)		27 Mei 2024	2.000.000.000	2.000.000.000	1.946.009.600,00		Penyedia	e-purchasing	PT. DAMINDO PPA/DAWA	620/14/07/P.020-BM/VI/2024	120	27 Mei 2024	23 September 2024	1.122.819.805,00	74,33	57,20	(16,63)	71,59	74,33	2,80				
8	Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Palupuh - Pua Gadin - Koto Tinggi (P.020)	Risman, ST (08136830386)	3 Mei 2024	100.000.000	100.000.000	88.665.581,25		Penyedia	Seskel	PT. ABATA BERKAWA KARYANUSA	620/13/01/KTR-PGW5-BM/VI/2024	120	27 Mei 2024	23 September 2024	0,00	79,17	(79,17)	79,17	79,17	0,00					
9	Administrasi Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Palupuh - Pua Gadin - Koto Tinggi (P.020)			80.000.000	80.000.000				Seskelola						42.903.103,00	55,00	53,63	(1,37)							

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	PESKON/PEJIK Nama (no HP)	TANGGAL KONTRAK/SPK	APBD AWAL (Rp.)	APBD PEGESERAN (Rp.)	Jumlah Dana Pelaksanaan / Terkontrak (Rp.)	ADDENDUM (Rp.)	JENIS PAKET	METODE (Tender/sanksi/PL e-Purchasing)	PENYEDIA	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PELAKSANAAN		REALISASI				PERMASALAHAN	Panjang Pembenangan	TINDAK LANJUT		
													MULAI	SERESAI	REALISASI (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIANSI (%)				TARGET (%)	REALISASI (%)
V	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Memanjang Lajur			1.400.000,000	1.400.000,000	1.311.899,822																	
1	Pelebaran Memanjang Lajur pada Ruas Gerbang Tebuk Kabung/Mandeh (P.083.2)		13 Maret 2024	1.250.000,000	1.250.000,000	1.224.986,822,00	1.249.915,820	Penyedia	e-purchasing	PT. Cira Mada	620/13/KTR-083.2-BM/III/2024	150	13 Maret 2024	09 Agustus 2024	1.230.922.407,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
2	Pengawasan Pelebaran Memanjang Lajur pada Ruas Gerbang Tebuk Kabung/Mandeh (P.083.2)	Willy Huddin, ST (08120841453)	3 Mei 2024	100.000,000	100.000,000	86.913,000,00		Penyedia	Konsolidasi Sekeloa	PT. Abata Binaan Kenyuan	620/03.03/KTR-083.2-BM/V/2024	150	3 Mei 2024	09 Agustus 2024	31.000,587,00	100,00	-	(100,00)	100,00	100,00	0,00		
3	Administrasi Proyek Pelebaran Memanjang Lajur pada Ruas Gerbang Tebuk Kabung/Mandeh (P.083.2)			50.000,000	50.000,000																		
VI	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan			54.517.250,100	54.517.520,100	50,045,678,525									33.730,125,945,00								
1	Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir- Sali, Darah (P.056.3) CS DBH Sawit		27 Maret 2024	14.175.845,000	14.175.845,000	13.679.899,000,00	14.175,000,000	Penyedia	e-purchasing	PT. Aulia Mandiri Pratama	620/27.1/P.056.3-BM/KTR/III/2024	180	27 Maret 2024	22-Sep-24	9.586.889,675,00	80,00	70,09	(9,91)	72,34	75,32	2,98	2,055 meter	
2	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir- Sali, Darah (P.056.3) CS DBH Sawit	MHD REZA, ST, MT (08239011333)	27 Maret 2024	415.000,000	415.000,000	392.627,424,00		Penyedia	Sekeloa	PT. Wanda Citra Engineering Consultant	620/27.4/KTR-PGWS-P.056.3-BM/III/2024	180	27 Maret 2024	22-Sep-24	0,00	70,00	-	(70,00)	84,44	84,44	0,00		
3	Administrasi Proyek Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir- Sali, Darah (P.056.3) CS DBH Sawit			564.535,000	564.535,000										123.910,078,00	60,00	21,93	(38,07)					

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	PISMA/PIIK Nama (No HP)	TANGGAL KONTRAK/PPK	APD AWAL (Rp.)	APD PEGESERAN (Rp.)	JUMLAH DATA PELAKSANAAN / TERORITAK (Rp.)	ADDENDUM (Rp.)	JENIS PAKET	METODE (Tender/Seskal/PL E-Purchasing)	PEYEDIA	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PELAKSANAAN		REAKSI								PENNAMA ALIAN	Pening Penanganan	TINDAK LANJUT
													MULA	SELESA	REALISASI (Rp)	TARGET (Rp)	REALISASI (%)	REKURSUS (%)	DEVIASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)			
4	Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh-Padang Luar (P.025) DBH Sawit		07 Maret 2023	14,145,000,000	14,145,000,000	13,473,144,900,000	14,144,800,000	Penyedia	e-purchasing	PT. Anugrah Karya Bersama Perada	620/102/KTR-P-025-DH-BM/II/2024	180	07 Maret 2023	2 September 2024	10,716,010,141,000	96,24	75,799	(20,481)	96,240	97,770	1,33				
5	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh-Padang Luar (P.025) DBH Sawit		19 Maret 2024	415,000,000	415,000,000	377,749,050,000	414,776,197,500	Penyedia	Seskal	PT. Rissa Gemilang	620/143/KTR-PGW-5-BM/II/2024	150	19 Maret 2024	15 Agustus 2024	307,554,488,000	95,60	74,15	(21,45)	95,60	95,60	0,00				
6	Administrasi Proyek Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh-Padang Luar (P.025) DBH Sawit			489,834,490,000	490,234,490,000			Swekela							161,703,811,000	32,98									
7	Rekonstruksi Jalan Ruas Pantl - Simpang Empat (P.021) DBH Sawit/Paket 1		19 Maret 2024	10,000,000,000	10,000,000,000	9,620,983,701,000	9,620,983,701,000	Penyedia	e-purchasing	PT. Auna Mandiri Sejahtera	620/145/KTR-P-031-DH-PKT-1-BM/II/2024	210	19 Maret 2023	14 Oktober 2024	4,291,120,240,000	46,767	44,602	(2,17)	46,767	63,692	16,93				
8	Rekonstruksi Jalan Ruas Pantl - Simpang Empat (P.031) DBH Sawit/Paket 2		08 Maret 2024	12,847,140,100	12,847,140,100	12,487,871,290,000	12,437,871,290,000	Penyedia	e-purchasing	PT. Pasmio Prima Keesi	620/107/KTR-P-031-DH-PKT-2-BM/II/2024	210	08 Maret 2023	03 Oktober 2024	7,805,546,225,000	70,090	62,756	(7,27)	70,090	70,140	0,11				
9	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Pantl - Simp. 4 (P.031) DBH Sawit		19 Maret 2024	755,000,000	755,000,000	663,402,600,000	716,249,700,000	Penyedia	Seskal	PT. Rissa Gemilang	620/161/KTR-PGW-5-BM/II/2024	210	19 Maret 2023	14 Oktober 2024	426,097,594,000	76,925	60,886	(16,04)	76,925	76,925	0,00				
10	Administrasi Proyek Rekonstruksi Ruas Jalan Pantl - Simp.4 (P.031) DBH Sawit	Tommy Prima Putra, ST, MT (08572588659)		550,275,556,000	549,475,550,000			Swekela							299,313,683,000	54,47									
11	Pengadaan Printer Belanja Modal Kantor Lainnya (P.025) DBH Sawit			10,525,760,000	10,525,760,000			Swekela				45				0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	Pengadaan Kamera Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit			27,500,000,000	27,500,000,000			Swekela				45				0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	Pengadaan Desktop PC Belanja Modal Personal Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit			22,415,300,000	22,415,300,000			Swekela				45				0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	Pengadaan Laptop Belanja Modal Personal Computer Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit			29,750,000,000	29,750,000,000			Swekela				45				0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	Pengadaan Laptop Belanja Modal Personal Computer Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit			29,750,000,000	29,750,000,000			Swekela				45				0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	Pengadaan Printer Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit			19,974,450,000	19,974,450,000			Swekela				45				0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	Pengadaan Printer Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rekonstruksi Ruas Jalan Pantl - Simp.4 (P.031) DBH Sawit			19,974,450,000	19,974,450,000			Swekela				45				0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	Pegawai/PTK Nama (No HP)	TANGGAL KONTRAK/SPK	APBD AWAL (Rp.)	APBD PENGESERAN (Rp.)	JUMLAH DANA PELAKSANAAN / TEMONTAK (Rp.)	ADDENDUM (Rp.)	JENIS PAKET	MOTOR (Tender/Spek/PL E-Purchasing)	PENYEDIA	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PELAKSANAAN		REALISASI				PERMASALAHAN	Peningkatan Penanganan	TINDAK LANJUT		
													MULAI	SELESAI	REALISASI (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)				TARGET (%)	REalisasi (%)
15	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Siroch-Kurai Taji (P.028)		15 Maret 2024	850,000,000	850,000,000	816,581,280,00		Penyedia	E-Purchasing	PT. APEX PRIMADHAKOR	620/04/KTR-P-028-BM/II-2024	90	15 Maret 2024	12 Juni 2024	816,581,280,00	100,00	100,00	0,00	100,000	100,000	0,000	280 meter	
16	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Siroch-Kurai Taji (P.028)	Jenny Maulin, ST, MT (081266244559)	6 Mei 2024	100,000,000	100,000,000	92,174,400,00		Penyedia	Konsolidasi Sektoral	PT. Wandra Citra Engineering Consultant	620/06-02/KTR-PGW5-P-028-BM/2024	90	06 Mei 2024	3 Agustus 2024	0,00	30,00	-	(30,00)	100,000	100,000	0,000		
17	Administrasi Proyek Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Siroch-Kurai Taji (P.028)			50,000,000	50,000,000				Spekola						42,980,803,00	100,00	85,86	(14,14)					
18	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Simpang Koro Mambang - Balingka (P.078)		07 Maret 2024	600,000,000	600,000,000	584,457,500,00		Penyedia	E-Purchasing	PT. PASKAGAM TENAGA PERKASA	620/02/KTR-P-078-BM/II-2024	90	07 Maret 2024	04 Juni 2024	584,457,500,00	100,00	100,00	0,00	100,000	100,000	0,000	22,20 meter	
19	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Simpang Koro Mambang - Balingka (P.078)	Jenny Maulin, ST, MT (081266244559)	6 Mei 2024	70,000,000	70,000,000	60,082,080,00		Penyedia	Konsolidasi Sektoral	PT. Wandra Citra Engineering Consultant	620/06-04/KTR-PGW5-P-078-BM/2024	90	06 Mei 2024	3 Agustus 2024	0,00	30,00	-	(30,00)	100,000	100,000	0,000		
20	Administrasi Proyek Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Simpang Koro Mambang - Balingka (P.078)			30,000,000	30,000,000				Spekola						27,136,120,00	100,00	90,45	(9,55)					
21	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Urgen - Pemuasan Tapi Selo (P.106)	Hari Hafid, A.Md (08126609099)		200,000,000	200,000,000			Penyedia	Pegadaan Langsung			60			0,00	0,00	-	0,00	0,000	0,000	0,000		
22	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Urgen - Pemuasan - Baras Tanah Datar - Sumari (P.092)		13 Maret 2024	5,000,000,000	5,000,000,000	4,946,193,510,00		Penyedia	E-Purchasing	PT. PRATIYANA PUTRA SEJATERRA	620/03/KTR-P-092-BM/II-2024	120	13 Maret 2024	10 Juli 2024	4,946,193,510,00	100,00	100,00	0,00	100,000	100,000	0,000	2,660	
23	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Urgen - Baras Tanah Datar - Sumari (P.092)	Jenny Maulin, ST, MT (081266244559)	6 Mei 2024	200,000,000	200,000,000	197,020,560,00		Penyedia	Konsolidasi Sektoral	PT. Wandra Citra Engineering Consultant	620/06-03/KTR-PGW5-P-092-BM/2024	120	06 Mei 2024	2-Sep-24	0,00	30,00	-	(30,00)	100,000	100,000	0,000		
24	Administrasi Proyek Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Urgen - Baras Tanah Datar - Sumari (P.092)			80,000,000	80,000,000				Spekola						64,794,325,00	52,00	80,92	28,92					
25	Pengawasan Pasca Bencana Ruas Jalan Abu Sangi-Sel Dureh (P.056.3) BTT	Hendra Yaman, ST, MT (0812-8641-737)	27 Mei 2024	450,000,000	450,000,000	426,185,548,04		Penyedia	E-Purchasing	CV. SUVA KONTRAKTOR	620/01/KTR-P-056.3-BTT/BM/2024	60	27 Mei 2024	25 Juli 2024	127,855,665,00	100,00	30,00	(70,00)	100,000	100,000	0,000		
26	Administrasi Proyek Pengawasan Pasca Bencana Ruas Jalan Abu Sangi-Sel Dureh (P.056.3) BTT			15,000,000	15,000,000				Spekola						12,176,857,00	100,00	81,18	(18,82)					
27	Pengawasan Pasca Bencana Ruas Jalan Guguk Ciro Sawahluno (P.038) BTT	Wali Juvita, ST, MT (082525454810)	22 Mei 2024	600,000,000	600,000,000	596,693,480,27		Penyedia	E-purchasing	CV. Nisa Konstruksi	620/30-152/KTR-BM/2024	60	27 Mei 2024	28 Juli 2024	0,00	100,00	-	(100,00)	100,000	100,000	0,000		
28	Administrasi Proyek Pengawasan Pasca Bencana Ruas Jalan Guguk Ciro Sawahluno (P.038) BTT			30,000,000	30,000,000				Spekola						26,166,455,00	100,00	87,22	(12,78)					

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	EPKOR/PT/TK Nama (No HP)	TANGGAL KONTRAK/SPK	APBD AWAL (Rp.)	APBD PROGRESRAN (Rp.)	JUMLAH DANA PELAKSANAAN / TERKONTRAK (Rp.)	ADDRESSUM (Rp.)	JENIS PAKET	METODE Tender/Saleka/PL E-Purchasing	PELAYADA	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PELAKSANAAN		KEUANGAN				PERMASALAHAN	Pening Penanganan	TINDAK LANJUT		
													MULA	SELESA	REALISASI (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)				TARGET (%)	REALISASI (%)
29	Perencanaan Pasca Bencana Ruas Jalan Palembang-Simpang Patai (P.081) BTT		28 Mei 2024		450.000.000	442.000.000,00		Penyedia	E-Purchasing	CV. RUA MAJUABDI	620/29.1/P.081-BTT-BM/KTR/V/2024	60	29 Mei 2024	27 Juli 2024	286.471.112,00	100,00	55,76	0,00	100,00	100,00	0,00		
30	Administrasi Proyek Perencanaan Pasca Bencana Ruas Jalan Palembang-Simpang Patai (P.081) BTT	EPIAL, ST (0823-9100-4470)			15.000.000			Penyedia	Saleka						13.959.371,00	100,00	89,86	(10,99)					
31	Perencanaan Pasca Bencana Ruas Jalan Simpang Koto Mambang-Balingata (P.079) BTT		29 Mei 2024		250.000.000	244.337.250,00		Penyedia	E-Purchasing	CV. HEKATRA KONSULTASI	620/29.1/P.079-BTT-BM/KTR/V/2024	60	29 Mei 2024	27 Juli 2024	73.901.176,00	90,00	30,00	(0,00)	100,00	100,00	0,00		
32	Administrasi Proyek Perencanaan Pasca Bencana Ruas Jalan Simpang Koto Mambang-Balingata (P.079) BTT				15.000.000			Penyedia	Saleka						11.288.175,00	100,00	75,25	(24,75)					
33	Perencanaan Pasca Bencana Ruas Jalan Pangkajene-Salang-Gelugur (P.078) BTT	Ruman, ST (0814639086)	29 Mei 2024		837.271.941	819.728.000,00		Penyedia	E-Purchasing	CV. BINTANG GAMBAR KONSULTASI	620/150/KTR-P.078-BTT/BM/V/2024	90	29 Mei 2024	28 Agustus 2024	579.847.890,00	100,00	70,74	(20,26)	100,00	100,00	0,00		
34	Administrasi Proyek Perencanaan Pasca Bencana Ruas Jalan Pangkajene-Salang-Gelugur (P.078) BTT				15.000.000			Penyedia	Saleka						8.317.405,00	57,00	55,45	(1,55)					
35	Perencanaan Pasca Bencana Ruas Jalan Simp. Tanjung Air-Sel Lolo-Gelugur (P.101) BTT	Teoh Antonius, ST, MT	27 Mei 2024		800.000.000	742.692.280,00		Penyedia	E-Purchasing	PT. KANVA MINANG KONSULTASI	620/072/IT-BTT/P.101/2024	90	27 Mei 2024	24 Agustus 2024	222.807.684,00	100,00	30,00	(70,00)	100,00	100,00	0,00		
36	Administrasi Proyek Perencanaan Pasca Bencana Ruas Jalan Simp. Tanjung Air-Sel Lolo-Gelugur (P.101) BTT				15.000.000			Penyedia	Saleka						7.941.589,00	100,00	52,94	(47,06)					
37	Perencanaan Pasca Bencana Ruas Jalan Teluk Bayur-Nipah-Purut (P.098) BTT	Rehmad Yoga Banda, ST, MT (0813-6939-8036)	29 Mei 2024		2.900.000.000	2.814.750.414,56	2.814.750.400	Penyedia	E-Purchasing	CV. TRIKAWA PRAMA	620/58/SPK-P.098-BTT/V/2024	90	29 Mei 2024	28 Agustus 2024	2.383.210.782,00	100,00	83,98	(16,02)	100,00	100,00	0,00		
38	Administrasi Proyek Perencanaan Pasca Bencana Ruas Jalan Teluk Bayur-Nipah-Purut (P.098) BTT				9.999.200			Penyedia	Saleka						7.256.470,00	100,00	73,37	(26,63)					
39	Paket Perencanaan Perencanaan Pasca Bencana Jalan Provinsi BTT																						
40	Perencanaan Perencanaan Pasca Bencana Jalan Provinsi Paket: BTT		22 Mei 2024		100.000.000	99.700.200,00		PL	PL	PT. Aqua mandiri Consultan	620/30.160/KTR-BM/2024	90	29 Mei 2024	28 Agustus 2024		100,00	-	(100,00)	100,00	100,00	0,00		
41	Perencanaan Perencanaan Pasca Bencana Jalan Provinsi Paket: II BTT		22 Mei 2024		100.000.000	99.611.400,00		PL	PL	CV. Adiguna Consultant Engineering	620/30.162/KTR-BM/2024	60	27 Mei 2024	25 Juli 2024		100,00	-	(100,00)	100,00	100,00	0,00		
42	Perencanaan Perencanaan Pasca Bencana Jalan Provinsi Paket: III BTT	Weli Juwita, ST, MT (08263546810)	22 Mei 2024		100.000.000	97.335.900,00		PL	PL	CV. Roda Pradati Konsultan	620/30.164/KTR-BM/2024	60	29 Mei 2024	27 Juli 2025	49.252.500,00	100,00	50,50	(49,50)	100,00	100,00	0,00		
43	Perencanaan Perencanaan Pasca Bencana Jalan Provinsi Paket: IV BTT		22 Mei 2024		100.000.000	99.733.500,00		PL	PL	CV. Ultimate Konsultan	620/30.166/KTR-BM/2024	90	29 Mei 2024	28 Agustus 2024		90,00	-	(90,00)	100,00	100,00	0,00		

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	EPKON/PEFK Nama (No HP)	TANGGAL KONTRAK/SPK	APBD AWAL (Rp.)	APBD PENGESERAN (Rp.)	JUMLAH DANA PELAKSANAAN / TERMONTAK (Rp.)	ADENSIUM (Rp.)	JENIS PAKET	METODE Tender/Seskel/PL E-purchasing	PENYEDIA	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PELAKSANAAN		REALISASI				PERMASALAHAN	Penjels Penanganan	TINDAK LANJUT		
													MULAI	SELESAI	REALISASI (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)				TARGET (%)	REALISASI (%)
44	Administrasi Proyek Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan				50.000.000																		
VIII	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	MMD REA, ST, MT (0225001133)		858.662.700	858.662.700	771.180.100			Seskelola														
1	Langtun Pembangunan Jembatan Akses RS Unand		1 Juli 2024	758.662.700	758.662.700	711.627.500,00		Penyedia	e-purchasing	CV. Avindo	650/1-1/P-Jit- Unand- BM/KTR/VII/2024	90	1 Juli 2024	28 September 2024	305.614.700,00	100,00	42,95	(57,05)	78,15	73,24	(4,91)	1.089 mmer	
2	Pengawasan Langtun Pembangunan Jembatan Akses RS Unand		19 Juni 2024	60.000.000	60.000.000	59.562.600,00		Penyedia	Pengadaan Langtun	CV. Dinamika Cipta Utama Konsultan	650/19.1/KTR- POKS-prib- Unand- BM/VII/2024	90	1 Juli 2024	28 September 2024	0,00	100,00	-	(100,00)	62,22	62,22	0,00		
3	Administrasi Proyek Langtun Pembangunan Jembatan Akses RS Unand			40.000.000	40.000.000										18.266.095,00	100,00	45,67	(54,33)					
K	Sub Kegiatan Pemertanian dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dr. Julia Andhri Repeadi, ST, MT		729.312.000	729.312.000	729.312.000			Seskelola						362.212.967,00								
1	Administrasi Proyek Pemertanian dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			729.312.000	729.312.000	729.312.000,00									362.212.967,00	56,33	49,67	(6,66)					
	JUMLAH TOTAL			139.409.191.589	146.261.463.530	729.312.000,00																	

REKAPITULASI

Kerangka		Jumlah Paket
- Jumlah Paket yang Seskel		41
- Jumlah Paket yang dalam pelaksanaan		41
- Jumlah Paket yang Belum		0
- Jumlah Paket yang dibatalkan		0

REKAPITULASI

Kerangka		Jumlah Paket
1. Jumlah Paket Tender/Seskel		22
- Jumlah Paket yang belum tender/ Seskel		3
- Jumlah Paket dalam proses tender/ Seskel		0
- Jumlah Paket yang telah seskel (sudah kontrak)		19
- Jumlah Paket yang dibatalkan		0
2. Jumlah Paket Pengadaan Langtun/ Penunjukan		36
- Jumlah Paket yang belum Pengadaan Langtun/ Penunjukan Langtun/ E-purchasing		0
- Jumlah Paket dalam proses Pengadaan Langtun/ Penunjukan Langtun/ E-purchasing		18

