




- **LAPORAN PROGRES MEI – RENCANA JUNI**
- **PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT**

**- BINA MARGA -**

**PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN MSRET DAN RENCANA MEI 2024  
DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d. 31 MEI 2024	RENCANA KERJA BULAN JUNI 2024
1	Paket konsultansi pada bidang bina marga sudah terkontrak 26 paket, 1 paket sedang proses seleksi di UKPBJ dan 1 proses review di UKPBJ	Estimasi tandatangan kontrak pada tanggal 23 Juli 2024
2	Pekerjaan konstruksi 27 paket sudah terkontrak, 4 paket persiapan dokumen dan 16 Paket sudah mengambil uang muka, yang belum ambil uang muka akan segera di proses dan direalisasikan pada bulan Juni 2024	4 paket yang belum terkontrak akan diproses melalui e-catalog dan pengadaan langsung serta akan terkontrak pada bulan Juni 2024

PADANG, 31 MEI 2024  
plh KEPALA BIDANG BINA MARGA

  
**TOMMY PRIMA PUTRA, ST, MT**  
 Penata Tk. I/III.d  
 Nip. 19860915 201001 1 012  
 No. SPPH : 2095/SPPH-BMCKTR/2024  
 Tanggal : 17 Mei 2024

**PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT S.D. 31 MEI 2024  
DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Banyak terjadi bencana alam diruas rencana penanganan kontrak	Sedapatnya dilakukan penyesuaian justifikasi teknis terhadap kontrak yang berada dalam ruas yang sama agar dapat mengoptimalkan penanganan segmen yang terkena bencana alam
2	Progres fisik pada pekerjaan di Bidang Bina Marga masih rendah	Melakukan percepatan pelaksanaan dilapangan dengan memperhatikan waktu pelaksanaan dan target yang harus tercapai

PADANG, 31 MEI 2024  
plh KEPALA BIDANG BINA MARGA

  
**TOMMY PRIMA PUTRA, ST, MT**

Penata Tk. I/III.d

Nip. 19860915 201001 1 012

No. SPPH : 2095/SPPH-BMCKTR/2024

Tanggal : 17 Mei 2024