




- **LAPORAN PROGRES JULI – RENCANA AGUSTUS**
 - **PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT**

- CIPTA KARYA -

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN JULI DAN RENCANA AGUSTUS 2024		
DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG		
PROVINSI SUMATERA BARAT		
NO	PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d. 30 JULI 2024	RENCANA KERJA BULAN AGUSTUS 2024
BIDANG CIPTA KARYA		
A	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
	Kegiatan	
I	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
	Pelaksanaan kegiatan, penyusunan kajian teknis, progres fisik 35,14 %	Pelaksanaan kegiatan, penyusunan kajian teknis
II	Sub Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	
1	Pendampingan Penjaminan Kualitas Data SPM Air Minum dan Air Limbah Kab./ Kota di Provinsi Sumatera Barat	
	Pelaksanaan kegiatan, progres fisik 45,44 %	Pelaksanaan kegiatan
2	Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat/ PAMSIMAS	
	Pelaksanaan kegiatan, progres fisik 7,99 %	Pelaksanaan kegiatan
3	Penyusunan SPM Air Minum dan Air Limbah Provinsi Sumatera Barat	
	Pelaksanaan kegiatan. Pendampingan SPM Dinas BMCKTR, progres fisik 50,00 %	Pelaksanaan kegiatan. Pendampingan SPM Dinas BMCKTR
III	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
1	Penyiapan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	
	Proses lelang, riview dokumen lelang	Proses lelang
2	Review Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) Air Minum Provinsi Sumatera Barat	
	Laporan Pendahuluan, progres fisik 30,00 %	Laporan Antara
3	Perkiraan Nilai Tanah Untuk Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	
	Persiapan dokumen lelang	Persiapan dokumen lelang
IV	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
1	Pendampingan Penyiapan SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat	
	Pelaksanaan kegiatan, progres fisik 46,49 %	Pelaksanaan kegiatan
2	Penyusunan SPM Air Minum Dan Air Limbah Provinsi Sumbar	
	Pelaksanaan kegiatan. Pendampingan SPM Kab/Kota. progres fisik 50 %	Pelaksanaan kegiatan. Pendampingan SPM Kab/Kota
B	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
I	Kegiatan	
	Sub Kegiatan : Pembangunan TPA/TPST/SPA	
2	Penanganan Mata Air dan Air Lindi di TPA serta Pembangunan Tanggul dan Sel Sampah	
	Menunggu dokumen perencanaan	Persiapan dokumen lelang
3	Pengawasan Penanganan Mata Air dan Air Lindi serta Pembangunan Tanggul dan Sel Sampah TPA Regional Payakumbuh	
	Menunggu dokumen perencanaan	Persiapan dokumen lelang
4	Perencanaan Pembangunan Tanggul dan Sel Sampah	
	pelaksanaan pekerjaan, Laporan Antara Progres fisik 40 %	Pekerjaan Selesai
5	Perencanaan Penanganan Mata Air dan Air Lindi di TPA	
	Pekerjaan Selesai	Pekerjaan Selesai
	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	

NO	PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d. 30 JULI 2024	RENCANA KERJA BULAN AGUSTUS 2024
1	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS) Provinsi Sumatera Barat	
	Pelaksanaan kegiatan, Laporan Pendahuluan. progres fisik 30,00 %	Pelaksanaan kegiatan
C	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
	Kegiatan	
I	Sub Kegiatan : Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	
1	Pendampingan Penyusunan dan Implementasi Dokumen SSK Kabupaten/Kota Wilayah I	
	Pelaksanaan kegiatan. Penyampain KI pendampingan SSK ke kab/kota, progres fisik 50,00 %	Pelaksanaan kegiatan. Pendampingan SSK Kab/Kota
2	Pendampingan Penyusunan dan Implementasi Dokumen SSK Kabupaten/Kota Wilayah II	
	Pelaksanaan kegiatan. Penyampain KI pendampingan SSK ke kab/kota, progres fisik 50,00 %	Pelaksanaan kegiatan. Pendampingan SSK Kab/Kota
II	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
1	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) Provinsi Sumatera Barat	
	Pelaksanaan kegiatan, Laporan Pendahuluan. progres fisik 30,00 %	Pelaksanaan kegiatan
2	Penyusunan Jakstrada (Kebijakan Dan Strategi Daerah) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Provinsi Sumatera Barat	
	Pelaksanaan kegiatan, Laporan Pendahuluan. progres fisik 20,00 %	Pelaksanaan kegiatan
D	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
	Kegiatan	
I	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
1	Penyusunan Dokumen DED Drainase Jl. Gajah Mada Kota Padang	
	Pelaksanaan kegiatan, Laporan Pendahuluan. progres fisik 25,00 %	Pelaksanaan kegiatan
E	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
	Kegiatan	
I	Sub Kegiatan : Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	
1	Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di Sumatera Barat	
	Pelaksanaan kegiatan, progres fisik 9,62 %	Pelaksanaan kegiatan
II	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	
1	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	
	Pelaksanaan kegiatan, progres fisik 51,12 %	Pelaksanaan kegiatan
III	Sub Kegiatan : Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
1	Rehabilitasi Aula KOREM	
	Proses lelang	Kontrak
2	Perencanaan Rehabilitasi Aula KOREM	
	Selesai pekerjaan	-
3	Pengawasan Rehabilitasi Aula KOREM	
	Proses pengadaan langsung. Tahapan saat ini : Upload Dokumen Penawaran	Kontrak
4	Rehabilitasi Halaman KOREM (Pengaspalan)	
	Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah	Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah
5	Rehabilitasi Kantin dan Garasi KOREM	
	Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah	Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah
6	Pengawasan Rehabilitasi Kantin dan Garasi KOREM	

NO	PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d. 30 JULI 2024	RENCANA KERJA BULAN AGUSTUS 2024
	Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah	Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah
7	Rehabilitasi Mapolda Sumbar	
	Pelaksanaan kegiatan, progres fisik 55 %	Pelaksanaan kegiatan
8	Perencanaan Rehabilitasi Mapolda Sumbar	
	Selesai pekerjaan	-
9	Pengawasan Rehabilitasi Mapolda Sumbar	
	Pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan
10	Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat (Lanjutan)	
	Penandatanganan kontrak	Pelaksanaan kegiatan
11	Perencanaan Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat (Lanjutan)	
	Selesai pekerjaan	-
12	Pengawasan Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat (Lanjutan)	
	Pelaksanaan kegiatan, progres fisik 14,88 %	Pelaksanaan kegiatan
IV	Sub Kegiatan : Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
1	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pemeliharaan dan Pengamanan Gedung Stadion Utama Sumatera Barat	
	Pelaksanaan kegiatan, progres fisik 58,33 %	Pelaksanaan kegiatan
2	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Pemeliharaan dan Pengamanan Gedung Stadion Utama Sumatera Barat	
	Pelaksanaan kegiatan, progres fisik 58,33 %	Pelaksanaan kegiatan
3	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Pemeliharaan dan Pengamanan Gedung Stadion Utama Sumatera Barat	
	Pelaksanaan kegiatan, progres fisik 58,33 %	Pelaksanaan kegiatan
4	Pembangunan Gedung Kantor UPTD KPHL Agam Raya	
	Pelaksanaan kegiatan, progres fisik 6,60 %	Pelaksanaan kegiatan
5	Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor UPTD KPHL Agam Raya	
	Pelaksanaan kegiatan, progres fisik 16,67 %	Pelaksanaan kegiatan
6	Pembangunan Sarana Pendukung Shelter Evakuasi SDN 2 Maligi	
	Pelaksanaan kegiatan, progres fisik 8,85 %	Pelaksanaan kegiatan
7	Pengawasan Pembangunan Sarana Pendukung Shelter Evakuasi SDN 2 Maligi	
	Pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan
F	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
I	Sub Kegiatan : Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	
1	RTH (Ruang Terbuka Hijau) Perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Tetangga (Batas Provinsi Sumatera Barat - Provinsi Bengkulu)	
	Menunggu selesai proses pelelangan oleh Pokja UKPBJ. Tahapan saat ini : Masa Sanggah	Kontrak
II	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	
1	DED Rehabilitasi Stadion dan Kawasan GOR H Agus Salim	

NO	PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d. 30 JULI 2024	RENCANA KERJA BULAN AGUSTUS 2024
	Pokja UKPBJ menyatakan seleksi gagal pada tanggal 26 Juli 2024	
2	DED RTH (Ruang Terbuka Hijau) Perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi di Kabupaten Solok Selatan	
	Persiapan dokumen pengadaan	Persiapan dokumen lelang dan koordinasi dengan instansi terkait
III	Sub Kegiatan : Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	
1	Pengawasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) Perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Tetangga (Batas Provinsi Sumatera Barat - Provinsi Bengkulu)	
	proses pengadaan : Upload Dokumen Penawaran	Proses lelang
IV	Sub Kegiatan : Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	
1	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Keciaptakarya di Provinsi Sumatera Barat	
	Pelaksanaan kegiatan, progres fisik 59,81 %	Pelaksanaan kegiatan
		Padang, 31 Juli 2024
		KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
		
		Ir. DEDI RINALDI, M.Si
		Pembina TK I / IV.b
		NIP. 19680622 199303 1 007

RENCANA TINDAK LANJUT PER 31 JULI DAN RENCANA AGUSTUS 2024
DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Penyiapan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk Pembangunan SPAM Regional Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh	
	Dokumen lelang sudah selesai, namun menunggu nota kesepakatan Kabupaten/ Kota	Proses pembahasan MoU dengan Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh
2	Perkiraan Nilai Tanah Untuk Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	
	persiapan dokumen lelang, sembari menunggu nota kesepakatan Kabupaten/ Kota	Proses pembahasan MoU dengan Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh
3	DED Rehabilitasi Stadion dan Kawasan GOR H Agus Salim	
	Pokja UKPBJ menyatakan seleksi gagal pada tanggal 26 Juli 2024	Melaksanakan seleksi ulang dengan penyesuaian waktu pelaksanaan pekerjaan dengan waktu yang tersisa

Padang, 31 Juli 2024
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA



Ir. DEDI RINALDI, M.Si
Pembina TK I / IV.b
NIP. 19680622 199303 1 007