



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 01 Padang Telp. (0751) 7051700, 7051756 Fax (0751) 7051783

<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> – email : bmcktr@sumbarprov.com

Nomor : 600-1.9/2754-BM/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Review Penyaluran Dana Tahap II DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan (Non Tematik)**

Padang, 15 Juli 2024

Kepada Yth. :
Inspektur
Provinsi Sumatera Barat
di
Padang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan DAK Penugasan Bidang Jalan (Non – Tematik), bersama ini kami sampaikan bahwa saat ini paket – paket pekerjaan yang termasuk DAK Penugasan Bidang Jalan (Non – Tematik) sudah menunjukkan realisasi penyerapan dana 123,34 % dari dana yang telah di terima di RKUD pada penyaluran tahap I yang berarti sudah melebihi 75% yang dipersyaratkan untuk dapat melakukan penyaluran dana Tahap II serta realisasi kegiatan fisik yang sudah terlaksana (daftar terlampir).

Terkait dengan hal tersebut diatas kami mohon kepada Ibu untuk dapat melakukan review pada kegiatan DAK ini sebagai salah satu syarat penyaluran dana Tahap II, karena berdasarkan kebutuhan penanganan pekerjaan dilapangan serta Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 25 Tahun 2024, untuk salur tahap II paling lambat harus dientrikan ke OMSPAN adalah 22 Oktober 2024. Oleh karena itu, kami mohon agar proses Review DAK segera ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

Dr. ERASUKMA MUNAF, S.T., M.M., M.T.
NIP. 19720925 199803 1 003

LAMPIRAN

Nomor :
 Tanggal :
 Progress : 30 Juni 2024

No	Sub Bidang	Perencanaan Kegiatan			Mekanisme Pelaksanaan		Salur Tahap I	Realisasi		Keterangan
		Volume	Satuan	Pagu DAK Fisik	Kontraktual	Adendum		25%	Keuangan Terhadap Tahap I	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Rp (9)	Rp (10)	(11)	Rp (12)	(13)	(14)
1	Jalan - Non Tematik			Rp 10.143.426.000,00	Rp 9.724.505.075,00	Rp 10.140.169.700,00	Rp 2.535.866.500,00	Rp 3.127.739.140,00	123,34	
a	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Singkarak-Arpan-Tj Baili-Padang Ganting (P.093)	1,5	Km	Rp 9.641.426.000,00	Rp 9.277.904.900,00	Rp 9.641.400.000,00	-	Rp 2.978.108.230,00	117,44	Adendum I dan Sudah penarikan Uang Muka (MC-01 - 03)
b	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Singkarak-Arpan-Tj Baili-Padang Ganting (P.093)	3	Orang Bulan	Rp 502.000.000,00	Rp 446.600.175,00	Rp 498.769.700,00	-	Rp 149.630.910,00	5,90	Adendum I dan Sudah penarikan Uang Muka