



PER 31 JULI 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN



- Dana Alokasi Umum (DAU)
- Dana Alokasi Khusus (DAK)
- DBH Sawit (Dana Bagi Hasil Sawit)
 - Tugas Pembantuan



DAU

(Dana Alokasi Umum)

PER 31 JULI 2024

**RENCANA ANGGARAN DAU BIDANG PEKERJAAN UMUM
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHAP 1 TAHUN 2024 (PER TANGGAL 31 JULI 2024)**

No.	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan/Paket			Anggaran	Realisasi Penyerapan			Sisa Pagu	Keluaran		
	Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Uraian Paket		Tahap I	%	Tahap II		Tahap III	Uraian	Jumlah
A	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten / Kota			588.142.000	136.504.134	23,21%		451.637.866			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten / Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		393.920.000	54.555.671	13,85%		339.364.329		3	Dokumen
1			Penyiapan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	104.980.400	5.017.500	4,78%		99.962.900	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	1	Dokumen
2			Review Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) Air Minum Provinsi Sumatera Barat	200.000.000	49.538.171	24,77%		150.461.829	Dokumen Review Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) Air Minum Provinsi Sumatera Barat	1	Dokumen
3			Perkiraan Nilai Tanah Untuk Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	88.939.600	-	0,00%		88.939.600	Dokumen Perkiraan Nilai Tanah Untuk Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	1	Dokumen
		Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		194.222.000	81.948.463			112.273.537		2	Laporan
1			Pendampingan Penyiapan SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat	62.256.000	28.945.143	46,49%		33.310.857	Laporan Pendampingan Penyiapan SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat	1	Laporan
2			Penyusunan SPM Air Minum Dan Air Limbah Provinsi Sumbar	131.966.000	53.003.320	40,16%		78.962.680	Laporan SPM Air Minum Dan Air Limbah Provinsi Sumbar	1	Laporan
B	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			306.043.000	3.449.500	1,13%	-	302.593.500			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		306.043.000	3.449.500	1,13%		302.593.500		2	Dokumen
1			Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) Provinsi Sumatera Barat	176.340.000	1.525.500	0,87%		174.814.500	Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) Provinsi Sumatera Barat	1	Dokumen
2			Penyusunan Jakstrada (Kebijakan Dan Strategi Daerah) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Provinsi Sumatera Barat	129.703.000	1.924.000	1,48%		127.779.000	Dokumen Jakstrada (Kebijakan Dan Strategi Daerah) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Provinsi Sumatera Barat	1	Dokumen
C	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			600.000.000	9.837.434			590.162.566	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 1000 KM	1000,00	Km
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Administrasi Proyek Survey Kondisi Jalan/Jembatan	100.000.000	9.837.434,00	9,84	-	90.162.566	-	-	-
2	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.000.000	-	0,00	-	500.000.000	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 1000 KM	1.000,00	Km
D	Pembangunan Jalan			17.486.882.313	9.923.222.910			7.563.659.403	Panjang Jalan yang Dibangun	2,80	Km
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Administrasi Proyek Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073)	120.000.000	50.770.685,00	42,31	-	69.229.315	-	-	-
2	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073) Paket I DAU DTT	9.736.882.313	4.026.736.488,47	41,36	-	5.710.145.825	Pembangunan Jalan di Ruas Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073)	1,50	Km
3	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073) Paket I DAU DTT	400.000.000	110.506.882,50	27,63	-	289.493.118	Dokumen Pengawasan Pembangunan Jalan di Ruas Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073)	1,00	Dokumen
4	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Surantih-Kayu Aro-Langgai (P.086)	1.030.000.000	303.003.030,00	29,42	-	726.996.970	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Surantih-Kayu Aro-Langgai (P.086)	0,35	Km
5	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Pada Ruas Pelabuhan TPI Carocok-Tarusan (P.083.3)	1.000.000.000	999.921.673,00	99,99	-	78.327	Pembangunan Jalan Pada Ruas Pelabuhan TPI Carocok-Tarusan (P.083.3)	0,35	Km
6	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Surantih-Kayu Aro-Langgai (P.086) dan Pengawasan Pembangunan Jalan Pada Ruas Pelabuhan TPI Carocok-Tarusan (P.083.3).	100.000.000	-	0,00	-	100.000.000	Dokumen Pengawasan Pembangunan Ruas Surantih-Kayu Aro-Langgai (P.086) dan Ruas Pelabuhan TPI Carocok-Tarusan (P.083.3)	2,00	Dokumen
7	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Administrasi Proyek Pembangunan Jalan Pada Ruas Pelabuhan TPI Carocok-Tarusan (P.083.3).	100.000.000	75.131.510,00		-	24.868.490	-	-	-
8	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Administrasi Proyek Pembangunan Jalan Sasak-Maligi (P.033.2)	100.000.000	57.597.811,00	57,60	-	42.402.189	-	-	-
9	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Sasak-Maligi (P.033.2)	4.660.000.000	4.235.010.272,50	90,88	-	424.989.728	Pembangunan Jalan Sasak-Maligi (P.033.2)	0,60	Km

No.	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan/Paket			Anggaran	Realisasi Penyerapan				Sisa Pagu	Keluaran		
	Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Uraian Paket		Tahap I	%	Tahap II	Tahap III		Uraian	Jumlah	Satuan
10	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Pengawasan Pembangunan Jalan Sasak-Maligi (P.033.2)	240.000.000	64.544.557,50	26,89	-	-	175.455.443	Dokumen Pengawasan Pembangunan Jalan Sasak-Maligi (P.033.2)	1,00	Dokumen
E	Pelebaran Jalan Menuju Standar			5.180.000.000	1.206.894.546				3.973.105.454	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	1,00	Km
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Administrasi Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Manggopoh-Padang Luar (P.025)	100.000.000	71.846.768,00	71,85	-	-	28.153.232	-	-	-
2	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Manggopoh-Padang Luar (P.025)	2.660.000.000	516.636.880,00	19,42	-	-	2.143.363.120	Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Manggopoh-Padang Luar (P.025)	0,75	Km
3	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Manggopoh-Padang Luar (P.025)	240.000.000	-	0,00	-	-	240.000.000	Dokumen Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Manggopoh-Padang Luar (P.025)	1,00	Dokumen
4	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Administrasi Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi (P.090)	80.000.000	34.590.018,00	43,24	-	-	45.409.982	-	-	-
5	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi (P.090)	2.000.000.000	583.820.880,00	29,19	-	-	1.416.179.120	Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi (P.090)	0,25	Km
6	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi (P.090)	100.000.000	-	0,00	-	-	100.000.000	Dokumen Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi (P.090)	1,00	Dokumen
F	Pelebaran Jalan Menambah Lajur			1.400.000.000	1.280.922.407				119.077.593	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	0,20	Km
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Administrasi Proyek Pelebaran Menambah Lajur Pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)	50.000.000	31.006.587,00	62,01	-	-	18.993.413	-	-	-
2	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Pelebaran Menambah Lajur Pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)	1.250.000.000	1.249.915.820,00	99,99	-	-	84.180	Pelebaran Menambah Lajur Pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)	0,20	Km
3	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Pengawasan Pelebaran Menambah Lajur Pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)	100.000.000	-	0,00	-	-	100.000.000	Dokumen Pengawasan Pelebaran Menambah Lajur Pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)	1,00	Dokumen
G	Rehabilitasi Jalan			600.000.000	-				600.000.000	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0,30	Km
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan Provinsi Ruas Jalan Panti - Simpang Empat (P.031)	200.000.000	-	0,00	-	-	200.000.000	Rehabilitasi Jalan Provinsi Ruas Jalan Panti - Simpang Empat (P.031)	0,15	Km
2	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan Provinsi Ruas Unggan - Pamusian - Tapi Selo (P.106)	200.000.000	-	0,00	-	-	200.000.000	Rehabilitasi Jalan Provinsi Ruas Unggan - Pamusian - Tapi Selo (P.106)	0,15	Km
3	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Simp - Ampek Sasak	200.000.000	-	0,00	-	-	200.000.000	Dokumen Pengawasan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Simpang Koto Mambang - Balingka (P.078)	1,00	Dokumen
H	Pembangunan Jembatan			858.662.700	231.754.345				626.908.355	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1,00	Jembatan
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan	AP Lanjutan Pembangunan Jembatan Akses RS Unand	40.000.000	18.266.095,00	45,67	-	-	21.733.905	-	-	-
2	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan	Lanjutan Pembangunan Jembatan Akses RS Unand	758.662.700	213.488.250,00	28,14	-	-	545.174.450	Pembangunan Jembatan Akses RS Unand	1,00	Jembatan
3	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Jembatan Akses RS Unand	60.000.000	-	0,00	-	-	60.000.000	Dokumen Pengawasan Pembangunan Jembatan Akses RS Unand	1,00	Dokumen
	TOTAL			27.019.730.013	12.792.585.276				14.227.144.737			

Padang, Juli 2024

Kepala Dinas

Dr. Erasukma Munaf, S.T., M.M., M.T.
NIP. 19720925 199803 1 003