



**DINAS BMCKTR**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**BerAKHLAK** **#** bangga  
melayani  
bangsa  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**PER 31 MEI 2024**

# LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN



- Dana Alokasi Umum (DAU)
- Dana Alokasi Khusus (DAK)
- DBH Sawit (Dana Bagi Hasil Sawit)
  - Tugas Pembantuan



# DAU

## (Dana Alokasi Umum)

---

PER 31 MEI 2024

**RENCANA ANGGARAN DAU BIDANG PEKERJAAN UMUM  
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHAP 1 TAHUN 2024**

No.	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan/Paket			Anggaran	Realisasi Penyerapan				Sisa Pagu	Keluaran		
	Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Uraian Paket		Tahap I	%	Tahap II	Tahap III		Uraian	Jumlah	Satuan
<b>A</b>	<b>Survey Kondisi Jalan/Jembatan</b>			<b>600,000,000</b>					<b>600,000,000</b>	<b>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 1000 KM</b>	<b>1000.00</b>	<b>Km</b>
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Administrasi Proyek Survey Kondisi Jalan/Jembatan	100,000,000	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-
2	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500,000,000	-	-	-	500,000,000	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 1000 KM	1,000.00	Km	
<b>B</b>	<b>Pembangunan Jalan</b>			<b>17,486,882,313</b>	<b>3,146,980,322</b>				<b>14,339,901,991</b>	<b>Panjang Jalan yang Dibanqun</b>	<b>2.80</b>	<b>Km</b>
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Administrasi Proyek Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073)	120,000,000	21,414,063.00	17.85	-	98,585,937	-	-	-	-
2	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073) Paket I DAU DTT	9,736,882,313	1,903,804,306.40	19.55	-	7,833,078,007	Pembangunan Jalan di Ruas Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073)	1.50	Km	
3	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073) Paket I DAU DTT	400,000,000	-	-	-	400,000,000	Dokumen Pengawasan Pembangunan Jalan di Ruas Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073)	1.00	Dokumen	
4	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Surantih-Kayu Aro-Langgai (P.086)	1,030,000,000	303,003,030.00	29.42	-	726,996,970	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Surantih-Kayu Aro-Langgai (P.086)	0.35	Km	
5	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Pada Ruas Pelabuhan TPI Carocok-Tarusan (P.083.3)	1,000,000,000	-	-	-	1,000,000,000	Pembangunan Jalan Pada Ruas Pelabuhan TPI Carocok-Tarusan (P.083.3)	0.35	Km	
6	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Surantih-Kayu Aro-Langgai (P.086) dan Pengawasan Pembangunan Jalan Pada Ruas Pelabuhan TPI Carocok-Tarusan (P.083.3).	100,000,000	-	-	-	100,000,000	Dokumen Pengawasan Pembangunan Ruas Surantih-Kayu Aro-Langgai (P.086) dan Ruas Pelabuhan TPI Carocok-Tarusan (P.083.3)	2.00	Dokumen	
7	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Administrasi Proyek Pembangunan Jalan Pada Ruas Pelabuhan TPI Carocok-Tarusan (P.083.3).	100,000,000	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-
8	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Administrasi Proyek Pembangunan Jalan Sasak-Maligi (P.033.2)	100,000,000	27,177,813.00	27.18	-	72,822,187	-	-	-	-
9	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Sasak-Maligi (P.033.2)	4,660,000,000	891,581,110.00	19.13	-	3,768,418,890	Pembangunan Jalan Sasak-Maligi (P.033.2)	0.60	Km	
10	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Pengawasan Pembangunan Jalan Sasak-Maligi (P.033.2)	240,000,000	-	-	-	240,000,000	Dokumen Pengawasan Pembangunan Jalan Sasak-Maligi (P.033.2)	1.00	Dokumen	
<b>C</b>	<b>Pelebaran Jalan Menuju Standar</b>			<b>5,180,000,000</b>	<b>538,847,074</b>				<b>4,641,152,926</b>	<b>Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar</b>	<b>1.00</b>	<b>Km</b>
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Administrasi Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Manggopoh-Padang Luar (P.025)	100,000,000	10,704,820.00	10.70	-	89,295,180	-	-	-	-
2	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Manggopoh-Padang Luar (P.025)	2,660,000,000	516,636,880.00	19.42	-	2,143,363,120	Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Manggopoh-Padang Luar (P.025)	0.75	Km	
3	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Manggopoh-Padang Luar (P.025)	240,000,000	-	-	-	240,000,000	Dokumen Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Manggopoh-Padang Luar (P.025)	1.00	Dokumen	
4	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Administrasi Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi (P.090)	80,000,000	11,505,374.00	14.38	-	68,494,626	-	-	-	-
5	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi (P.090)	2,000,000,000	-	-	-	2,000,000,000	Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi (P.090)	0.25	Km	
6	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi (P.090)	100,000,000	-	-	-	100,000,000	Dokumen Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi (P.090)	1.00	Dokumen	
<b>D</b>	<b>Pelebaran Jalan Menambah Lajur</b>			<b>1,400,000,000</b>	<b>7,076,148.00</b>				<b>1,392,923,852</b>	<b>Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur</b>	<b>0.20</b>	<b>Km</b>
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Administrasi Proyek Pelebaran Menambah Lajur Pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)	50,000,000	7,076,148.00	14.15	-	42,923,852	-	-	-	-
2	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Pelebaran Menambah Lajur Pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)	1,250,000,000	-	-	-	1,250,000,000	Pelebaran Menambah Lajur Pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)	0.20	Km	
3	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Pengawasan Pelebaran Menambah Lajur Pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)	100,000,000	-	-	-	100,000,000	Dokumen Pengawasan Pelebaran Menambah Lajur Pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)	1.00	Dokumen	

No.	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan/Paket			Anggaran	Realisasi Penyerapan				Sisa Pagu	Keluaran		
	Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Uraian Paket		Tahap I	%	Tahap II	Tahap III		Uraian	Jumlah	Satuan
<b>E</b>	<b>Rehabilitasi Jalan</b>			<b>600,000,000</b>					<b>600,000,000</b>	<b>Panjang Jalan yang Direhabilitasi</b>	<b>0.30</b>	<b>Km</b>
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan Provinsi Ruas Jalan Panti - Simpang Empat (P.031)	200,000,000	-		-	-	200,000,000	Rehabilitasi Jalan Provinsi Ruas Jalan Panti - Simpang Empat (P.031)	0.15	Km
2	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan Provinsi Ruas Unggan - Pamusian - Tapi Selo (P.106)	200,000,000	-		-	-	200,000,000	Rehabilitasi Jalan Provinsi Ruas Unggan - Pamusian - Tapi Selo (P.106)	0.15	Km
3	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Simp - Ampek Sasak	200,000,000	-		-	-	200,000,000	Dokumen Pengawasan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Simpang Koto Mambang - Balingka (P.078)	1.00	Dokumen
<b>F</b>	<b>Pembangunan Jembatan</b>			<b>858,662,700</b>					<b>858,662,700</b>	<b>Jumlah Jembatan yang Dibangun</b>	<b>1.00</b>	<b>Jembatan</b>
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan	AP Lanjutan Pembangunan Jembatan Akses RS Unand	40,000,000	-		-	-	40,000,000	-	-	-
2	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan	Lanjutan Pembangunan Jembatan Akses RS Unand	758,662,700	-		-	-	758,662,700	Pembangunan Jembatan Akses RS Unand	1.00	Jembatan
3	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Jembatan Akses RS Unand	60,000,000	-		-	-	60,000,000	Dokumen Pengawasan Pembangunan Jembatan Akses RS Unand	1.00	Dokumen
<b>TOTAL</b>				<b>26,125,545,013</b>	<b>3,692,903,544</b>				<b>22,432,641,469</b>			

Padang, Juni 2024

Kepala Dinas

**Dr. Erasukma Munaf, S.T., M.M., M.T.**  
NIP. 19720925 199803 1 003