



DINAS BMCKTR

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BerAKHLAK  **bangga**
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PER 31 AGUSTUS 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN



- Dana Alokasi Umum (DAU)
- Dana Alokasi Khusus (DAK)
- DBH Sawit (Dana Bagi Hasil Sawit)
 - Tugas Pembantuan



DINAS BMCKTR

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BerAKHLAK  **bangga**
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DAU

(Dana Alokasi Umum)

PER 31 AGUSTUS 2024

**RENCANA ANGGARAN DAU BIDANG PEKERJAAN UMUM
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHAP 2 TAHUN 2024 (PER TANGGAL 31 AGUSTUS 2024)**

No.	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan/Paket			Anggaran	Realisasi Penyerapan					Sisa Pagu	Keluaran		
	Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Uraian Paket		Tahap I	Tahap II	Total Tahap I + II	%	Tahap III		Uraian	Jumlah	Satuan
A	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten / Kota			588.142.000	168.373.947					419.768.053			
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Penyiapan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	104.980.400	13.674.500			13,03%		91.305.900	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	1	Dokumen
2	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Review Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) Air Minum Provinsi Sumatera Barat	200.000.000	57.603.907			28,80%		142.396.093	Dokumen Review Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) Air Minum Provinsi Sumatera Barat	1	Dokumen
3	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Perkiraan Nilai Tanah Untuk Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	88.939.600				0,00%		88.939.600	Dokumen Perkiraan Nilai Tanah Untuk Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	1	Dokumen
4	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pendampingan Penyiapan SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat	62.256.000	30.820.000			49,51%		31.436.000	Laporan Pendampingan Penyiapan SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat	1	Laporan
5	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan SPM Air Minum Dan Air Limbah Provinsi Sumbang	131.966.000	66.275.540			50,22%		65.690.460	Laporan SPM Air Minum Dan Air Limbah Provinsi Sumbang	1	Laporan
B	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik			306.043.000	81.131.514					224.911.486			
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) Provinsi Sumatera Barat	176.340.000	54.230.794			30,75%		122.109.206	Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) Provinsi Sumatera Barat	1	Dokumen
2	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyusunan Jakstrada (Kebijakan Dan Strategi Daerah) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Provinsi Sumatera Barat	129.703.000	26.900.720			20,74%		102.802.280	Dokumen Jakstrada (Kebijakan Dan Strategi Daerah) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Provinsi Sumatera Barat	1	Dokumen
C	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			600.000.000	9.837.434	151.107.083	160.944.517,00			439.055.483	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 1000 KM	1000,00	Km
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Administrasi Proyek Survey Kondisi Jalan/Jembatan	100.000.000	9.837.434,00	4.107.083,00	13.944.517,00	13,94	-	86.055.483	-	-	-
2	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.000.000	-	147.000.000,00	147.000.000,00	29,40	-	353.000.000	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 1000 KM	1.000,00	Km
D	Pembangunan Jalan			17.486.882.313	9.923.222.910	424.886.637	10.348.109.547			7.138.772.766	Panjang Jalan yang Dibangun	2,80	Km
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Administrasi Proyek Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073)	120.000.000	50.770.685,00	18.570.363	69.341.048,00	57,78	-	50.658.952	-	-	-
2	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073) Paket I DAU DTT	9.736.882.313	4.026.736.488,47	-	4.026.736.488,47	41,36	-	5.710.145.825	Pembangunan Jalan di Ruas Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073)	1,50	Km
3	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073) Paket I DAU DTT	400.000.000	110.506.882,50	-	110.506.882,50	27,63	-	289.493.118	Dokumen Pengawasan Pembangunan Jalan di Ruas Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073)	1,00	Dokumen
4	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Surantih-Kayu Aro-Langgai (P.086)	1.030.000.000	303.003.030,00	-	303.003.030,00	29,42	-	726.996.970	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Surantih-Kayu Aro-Langgai (P.086)	0,35	Km
5	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Pada Ruas Pelabuhan TPI Carocok-Tarusan (P.083.3)	1.000.000.000	999.921.673,00	-	999.921.673,00	99,99	-	78.327	Pembangunan Jalan Pada Ruas Pelabuhan TPI Carocok-Tarusan (P.083.3)	0,35	Km
6	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Surantih-Kayu Aro-Langgai (P.086) dan Pengawasan Pembangunan Jalan Pada Ruas Pelabuhan TPI Carocok-Tarusan (P.083.3).	100.000.000	-	-	-	0,00	-	100.000.000	Dokumen Pengawasan Pembangunan Ruas Surantih-Kayu Aro-Langgai (P.086) dan Ruas Pelabuhan TPI Carocok-Tarusan (P.083.3)	2,00	Dokumen
7	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Administrasi Proyek Pembangunan Jalan Pada Ruas Pelabuhan TPI Carocok-Tarusan (P.083.3).	100.000.000	75.131.510,00	17.166.749	92.298.259,00	92,30	-	7.701.741	-	-	-
8	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Administrasi Proyek Pembangunan Jalan Sasak-Maligi (P.033.2)	100.000.000	57.597.811,00	15.650.280	73.248.091,00	73,25	-	26.751.909	-	-	-
9	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Sasak-Maligi (P.033.2)	4.660.000.000	4.235.010.272,50	222.895.278	4.457.905.550,00	95,66	-	202.094.450	Pembangunan Jalan Sasak-Maligi (P.033.2)	0,60	Km

No.	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan/Paket			Anggaran	Realisasi Penyerapan					Sisa Pagu	Keluaran		
	Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Uraian Paket		Tahap I	Tahap II	Total Tahap I + II	%	Tahap III		Uraian	Jumlah	Satuan
10	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Pengawasan Pembangunan Jalan Sasak-Maligi (P.033.2)	240.000.000	64.544.557,50	150.603.968	215.148.525,00	89,65	-	24.851.475	Dokumen Pengawasan Pembangunan Jalan Sasak-Maligi (P.033.2)	1,00	Dokumen
E	Pelebaran Jalan Menuju Standar			5.180.000.000	1.206.894.546	413.422.550	1.620.317.096			3.559.682.904	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	1,00	Km
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Administrasi Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Manggopoh-Padang Luar (P.025)	100.000.000	71.846.768,00	10.788.890	82.635.658,00	82,64	-	17.364.342	-	-	-
2	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Manggopoh-Padang Luar (P.025)	2.660.000.000	516.636.880,00	-	516.636.880,00	19,42	-	2.143.363.120	Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Manggopoh-Padang Luar (P.025)	0,75	Km
3	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Manggopoh-Padang Luar (P.025)	240.000.000	-	-	-	0,00	-	240.000.000	Dokumen Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Manggopoh-Padang Luar (P.025)	1,00	Dokumen
4	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Administrasi Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi (P.090)	80.000.000	34.590.018,00	8.313.175	42.903.193,00	53,63	-	37.096.807	-	-	-
5	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi (P.090)	2.000.000.000	583.820.880,00	394.320.485	978.141.365,06	48,91	-	1.021.858.635	Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi (P.090)	0,25	Km
6	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi (P.090)	100.000.000	-	-	-	0,00	-	100.000.000	Dokumen Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi (P.090)	1,00	Dokumen
F	Pelebaran Jalan Menambah Lajur			1.400.000.000	1.280.922.407	-	1.280.922.407,00			119.077.593	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	0,20	Km
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Administrasi Proyek Pelebaran Menambah Lajur Pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)	50.000.000	31.006.587,00	-	31.006.587,00	62,01	-	18.993.413	-	-	-
2	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Pelebaran Menambah Lajur Pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)	1.250.000.000	1.249.915.820,00	-	1.249.915.820,00	99,99	-	84.180	Pelebaran Menambah Lajur Pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)	0,20	Km
3	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Pengawasan Pelebaran Menambah Lajur Pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)	100.000.000	-	-	-	0,00	-	100.000.000	Dokumen Pengawasan Pelebaran Menambah Lajur Pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)	1,00	Dokumen
G	Rehabilitasi Jalan			600.000.000	-	-	-			600.000.000	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0,30	Km
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan Provinsi Ruas Jalan Panti - Simpang Empat (P.031)	200.000.000	-	-	-	0,00	-	200.000.000	Rehabilitasi Jalan Provinsi Ruas Jalan Panti - Simpang Empat (P.031)	0,15	Km
2	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan Provinsi Ruas Unggan - Pamusian - Tapi Selo (P.106)	200.000.000	-	-	-	0,00	-	200.000.000	Rehabilitasi Jalan Provinsi Ruas Unggan - Pamusian - Tapi Selo (P.106)	0,15	Km
3	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Simp - Ampek Sasak	200.000.000	-	-	-	0,00	-	200.000.000	Dokumen Pengawasan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Simpang Koto Mambang - Balingka (P.078)	1,00	Dokumen
H	Pembangunan Jembatan			858.662.700	231.754.345	92.126.450	323.880.795,00			534.781.905	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1,00	Jembatan
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan	AP Lanjutan Pembangunan Jembatan Akses RS Unand	40.000.000	18.266.095,00	-	18.266.095,00	45,67	-	21.733.905	-	-	-
2	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan	Lanjutan Pembangunan Jembatan Akses RS Unand	758.662.700	213.488.250,00	92.126.450	305.614.700,00	40,28	-	453.048.000	Pembangunan Jembatan Akses RS Unand	1,00	Jembatan
3	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Jembatan Akses RS Unand	60.000.000	-	-	-	0,00	-	60.000.000	Dokumen Pengawasan Pembangunan Jembatan Akses RS Unand	1,00	Dokumen
TOTAL				27.019.730.013	12.902.137.103	1.081.542.720	13.734.174.362	50,8%		13.036.050.190			

Rencana Anggaran Dana Alokasi Umum yang tercantum dalam laporan ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Padang, September 2024
Kepala Dinas

Dr. Erasukma Munaf, S.T., M.M., M.T.
NIP. 19720925 199803 1 003