

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 71 TAHUN 2020
 TENTANG : PELAKSANAAN SISTIM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAGET KINERJA				RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KET		
			TW I	TW II	TW III	TW IV	LANGKAH - LANGKAH / AKTIVITAS PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA	TW I	TW II	TW III								TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Meningkatnya Pemeliharaan Jalan		-	-	-	100%						PENYELENGGARAAN JALAN					6.325.526.502		
		Total panjang jalan yang dipelihara secara rutin					1. Menyiapkan bahan perencanaan 2. Melaksanakan Adminstrasi sesuai SOP 3. Melaksanakan pemeliharaan rutin jalan sesuai dengan perencanaan 4. melakukan monitoring dan pengawasan secara rutin						Penyelenggaraan Jalan Provinsi						
		Total panjang jalan yang direhabilitasi											Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	263,75 Km		5.533.236.157		
		Total panjang jembatan yang dipelihara secara rutin					1. Menyiapkan bahan perencanaan 2. Melaksanakan Adminstrasi sesuai SOP 3. Melaksanakan pemeliharaan rutin jembatan sesuai dengan perencanaan 4. melakukan monitoring dan pengawasan secara							Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	73 Jembatan (1342,68 m)		199.877.560	
		Total panjang jalan yang dipelihara berkala	0,189	0,207	-	-	1. Menyiapkan bahan perencanaan 2. Melaksanakan Adminstrasi sesuai SOP 3. Melaksanakan pemeliharaan berkala jalan sesuai dengan perencanaan 4. melakukan monitoring dan pengawasan secara berkala							Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0,396 Km		522.403.965	

							1. Menyiapkan bahan perencanaan 2. Melaksanakan Adminstrasi sesuai SOP 3. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan sesuai dengan perencanaan					Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	263,75 KM	70.008.820		
2	Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	-	-	100%									1.022.759.498		
							1. Menyiapkan bahan perencanaan 2. Melaksanakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai SOP					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
												Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000		
							1. Menyiapkan bahan perencanaan 2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai SOP					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Laporan	75.750.000		
							1. Menyiapkan bahan perencanaan 2. Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang sesuai SOP					Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
												Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.020.000		
							1. Menyiapkan bahan perencanaan 2. Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang sesuai SOP					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	303.552.046		
							1. Menyiapkan bahan perencanaan 2. Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai SOP					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
												Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	71.200.000		
							1. Menyiapkan bahan perencanaan 2. Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai SOP						Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	56.217.200	
							1. Menyiapkan bahan perencanaan 2. Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai SOP						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	99.133.452	
							1. Menyiapkan bahan perencanaan 2. Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai SOP						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

															Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	111.330.000		
						1. Menyiapkan bahan perencanaan 2. Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai SOP									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	262.556.800		

Catt: Kolom (6) di arsir sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan pencapaian indikator kinerja

KEPALA JPTD



JOKO SISWOYO, ST, MT
NIP.19770920 200901 1 008

Realisasi Rencana Aksi
DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PER TW	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	AKSI YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK PENCAPAIAN TARGET KINERJA	HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET	TINDAK LANJUT YANG TELAH/HARUS DILAKUKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Meningkatnya Pemeliharaan Jalan									PENYELENGGARAAN JALAN					6.325.526.502	
		Total panjang jalan yang dipelihara secara rutin									Penyelenggaraan Jalan Provinsi					
		Total panjang jalan yang direhabilitasi	Tw 1	29,13%	-	-	Menyiapkan SK Tim Penyelenggara, KAK, RUP, SOP, kegiatan pemeliharaan rutin jalan	Proses realisasi fisik dan keuangan tergantung ketersediaan anggaran	Menambahkan ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan di lapangan			Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	263,75 Km	5.533.236.157	
		Total panjang jembatan yang dipelihara secara rutin	Tw 1	-	-	-	Menyiapkan SK Tim Penyelenggara, KAK, RUP, kegiatan pemeliharaan rutin jembatan	Proses realisasi fisik dan keuangan tergantung ketersediaan anggaran	Menambahkan ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan di lapangan			Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	73 Jembatan (1342,68 m)	199.877.560	
		Total panjang jalan yang dipelihara berkala	Tw 1	47,63%	-	-	Menyiapkan SK Tim Penyelenggara, KAK, RUP, HPS, kegiatan pemeliharaan berkala jalan	Proses realisasi fisik dan keuangan tergantung ketersediaan anggaran	Menambahkan ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan di lapangan			Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0,396 Km	522.403.965	
			Tw 1	23,23%	-	-	Menyiapkan SK, KAK, RUP	Proses realisasi fisik dan keuangan tergantung ketersediaan anggaran	Menambahkan ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan			Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	263,75 KM	70.008.820	
2	Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi								PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.022.759.498	
											Administrasi Umum Perangkat Daerah					
			Tw 1	20,67%	-	-	Menyiapkan KAK, RUP	Proses realisasi keuangan tergantung ketersediaan anggaran	Menambahkan ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	
			Tw 1	31,25%	-	-	Menyiapkan KAK, RUP	Proses realisasi keuangan tergantung ketersediaan anggaran	Menambahkan ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.750.000	
											Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
			Tw 1	25,00%	-	-	Menyiapkan KAK, RUP	Proses realisasi keuangan tergantung ketersediaan anggaran	Menambahkan ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.020.000	
			Tw 1	23,21%	-	-	Menyiapkan KAK, RUP	Proses realisasi keuangan tergantung ketersediaan anggaran	Menambahkan ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	303.552.046	
											Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
			Tw 1	100,00%	-	-	Menyiapkan KAK, RUP, HPS	Proses realisasi keuangan tergantung ketersediaan anggaran	Menambahkan ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan			Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	71.200.000	

			Tw 1	100,00%	-	-	Menyiapkan KAK, RUP, HPS	Proses realisasi keuangan tergantung ketersediaan anggaran	Menambahkan ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan			Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	56.217.200	
			Tw 1	100,00%	-	-	Menyiapkan KAK, RUP, HPS	Proses realisasi keuangan tergantung ketersediaan anggaran	Menambahkan ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	99.133.452	
												Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
			Tw 1	23,61%	-	-	Menyiapkan KAK, RUP	Proses realisasi keuangan tergantung ketersediaan anggaran	Menambahkan ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	111.330.000	
			Tw 1	18,84%	-	-	Menyiapkan KAK, RUP, HPS	Proses realisasi keuangan tergantung ketersediaan anggaran	Menambahkan ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	262.556.800	

KEPALA UPTD



JOKO SISWADYO, ST, MT
NIP.19770920 200901 1 008

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 71 TAHUN 2020
TENTANG : PELAKSANAAN SISTIM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAGET KINERJA				RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KET	
			TW I	TW II	TW III	TW IV	LANGKAH - LANGKAH / AKTIVITAS PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA	TW I	TW II	TW III								TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya kesesuaian laporan dengan pedoman penyusunan laporan	Presentase dokumen pelaporan yang sesuai dengan pedoman penyusunan laporan	-	-	-	100%						PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.022.759.498	
2	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan	Presentase pengurangan kesalahan hasil verifikasi keuangan					1. Menyiapkan bahan perencanaan 2. Melaksanakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai SOP						Administrasi Umum Perangkat Daerah					
3	Tersusunnya Uraian tugas ASN sesuai regulasi	Presentase ketersediaan data kepegawaian												Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	
4	Tersusunnya dokumen SOP sesuai regulasi	Dokumen SOP sesuai regulasi					1. Menyiapkan bahan perencanaan 2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai SOP							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.750.000	
5	Meningkatnya BMD yang diadakan dan dipelihara	Jumlah aset yang diadakan	0,189	0,207	-	-	1. Menyiapkan bahan perencanaan 2. Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang sesuai SOP							Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
		Jumlah aset yang dipelihara												Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.020.000	
							1. Menyiapkan bahan perencanaan 2. Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang sesuai SOP							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	303.552.046	

Realisasi Rencana Aksi
DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PER TW	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	AKSI YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK PENCAPAIAN TAGET KINERJA	HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TAGET	TINDAK LANJUT YANG TELAH/HARUS DILAKUKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Meningkatnya kesesuaian laporan dengan pedoman penyusunan laporan	Presentase dokumen pelaporan yang sesuai dengan pedoman penyusunan laporan									PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.022.759.498
2	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan	Presentase pengurangan kesalahan hasil verifikasi keuangan										Administrasi Umum Perangkat Daerah				
3	Tersusunnya Uraian tugas ASN sesuai regulasi	Presentase ketersediaan data kepegawaian	Tw 1	Tw 1	20,67%	-	-	Menyiapkan KAK, RUP	Proses realisasi keuangan tergantung ketersediaan anggaran	Menambahkan ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	
4	Tersusunnya dokumen SOP sesuai regulasi	Dokumen SOP sesuai regulasi	Tw 1	Tw 1	31,25%	-	-	Menyiapkan KAK, RUP	Proses realisasi keuangan tergantung ketersediaan anggaran	Menambahkan ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.750.000	
5	Meningkatnya BMD yang diadatkan dan dipelihara	Jumlah aset yang diadatkan	Tw 1									Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
		Jumlah aset yang dipelihara	Tw 1	Tw 1	25,00%	-	-	Menyiapkan KAK, RUP	Proses realisasi keuangan tergantung ketersediaan anggaran	Menambahkan ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.020.000	
				Tw 1	23,21%	-	-	Menyiapkan KAK, RUP	Proses realisasi keuangan tergantung ketersediaan anggaran	Menambahkan ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	303.552.046	
												Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
			Tw 1	Tw 1	100,00%	-	-	Menyiapkan KAK, RUP, HPS	Proses realisasi keuangan tergantung ketersediaan anggaran	Menambahkan ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan		Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	2 Unit	71.200.000	
			Tw 1	Tw 1	100,00%	-	-	Menyiapkan KAK, RUP, HPS	Proses realisasi keuangan tergantung ketersediaan anggaran	Menambahkan ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan		Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	56.217.200	
				Tw 1	100,00%	-	-	Menyiapkan KAK, RUP, HPS	Proses realisasi keuangan tergantung ketersediaan anggaran	Menambahkan ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	99.133.452	


LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 71 TAHUN 2020
 TENTANG : PELAKSANAAN SISTIM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAGET KINERJA				RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KET	
			TW I	TW II	TW III	TW IV	LANGKAH - LANGKAH / AKTIVITAS PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA	TW I	TW II	TW III								TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan dipelihara perwilayah secara rutin	-	-	-	100%					PENYELENGGARAAN JALAN						3.118.294.479	
		Panjang jalan direhab perwilayah										Penyelenggaraan Jalan Provinsi						
		Panjang jembatan dipelihara perwilayah secara rutin					1. Menyiapkan bahan perencanaan 2. Melaksanakan Adminstrasi sesuai SOP 3. Melaksanakan pemeliharaan rutin jalan sesuai dengan perencanaan 4. melakukan monitoring dan pengawasan secara rutin						Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	134,85 Km		2.854.819.046	
							1. Menyiapkan bahan perencanaan 2. Melaksanakan Adminstrasi sesuai SOP 3. Melaksanakan pemeliharaan rutin jembatan sesuai dengan perencanaan 4. melakukan monitoring dan pengawasan secara rutin						Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	816,85 m		104.019.935	

							1. Menyiapkan bahan perencanaan 2. Melaksanakan Adminstrasi sesuai SOP 3. Melaksanakan pemeliharaan berkala jalan sesuai dengan perencanaan 4. melakukan monitoring dan pengawasan secara berkala						Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0,156 m	124.451.088		
							1. Menyiapkan bahan perencanaan 2. Melaksanakan Adminstrasi sesuai SOP 3. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan sesuai dengan perencanaan							Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	134,85 Km	35.004.410	

Catt: Kolom (6) di arsir sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan pencapaian indikator kinerja

KASI JALAN DAN JEMBATAN I



MHD. REZA, ST, MT
NIP.19750326 201001 1004

Realisasi Rencana Aksi
DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PER TW	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	AKSI YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK PENCAPAIAN TARGET KINERJA	HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET	TINDAK LANJUT YANG TELAH/HARUS DILAKUKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan dipelihara perwilayah secara rutin								PENYELENGGARAAN JALAN					3.118.294.479	
		Panjang jalan direhab perwilayah									Penyelenggaraan Jalan Provinsi					
		Panjang jembatan dipelihara perwilayah secara rutin	Tw 1	29,13%	-	-	Menyiapkan SK Tim Penyelenggara, KAK, RUP, SOP, kegiatan pemeliharaan rutin jalan	Proses realisasi fisik dan keuangan tergantung ketersediaan anggaran	Menambahkan ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan di lapangan			Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	134,85 Km	2.854.819.046	
			Tw 1	-	-	-	Menyiapkan SK Tim Penyelenggara, KAK, RUP, kegiatan pemeliharaan rutin jembatan	Proses realisasi fisik dan keuangan tergantung ketersediaan anggaran	Menambahkan ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan di lapangan			Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	816,85 m	104.019.935	
			Tw 1	47,63%	-	-	Menyiapkan SK Tim Penyelenggara, KAK, RUP, HPS, kegiatan pemeliharaan berkala jalan	Proses realisasi fisik dan keuangan tergantung ketersediaan anggaran	Menambahkan ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan di lapangan			Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0,156 m	124.451.088	
			Tw 1	23,23%	-	-	Menyiapkan SK, KAK, RUP	Proses realisasi fisik dan keuangan tergantung ketersediaan anggaran	Menambahkan ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan			Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	134,85 Km	35.004.410	

KASI JALAN DAN JEMBATAN I



MHD. REZA, ST, MT
NIP.19750326 201001 1004

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 71 TAHUN 2020
TENTANG : PELAKSANAAN SISTIM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAGET KINERJA				RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KET		
			TW I	TW II	TW III	TW IV	LANGKAH - LANGKAH / AKTIVITAS PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA	TW I	TW II	TW III								TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan dipelihara perwilayah secara rutin	-	-	-	100%						PENYELENGGARAAN JALAN						3.207.232.023	
		Panjang jalan direhab perwilayah										Penyelenggaraan Jalan Provinsi							
		Panjang jembatan dipelihara perwilayah secara rutin					1. Menyiapkan bahan perencanaan 2. Melaksanakan Adminstrasi sesuai SOP 3. Melaksanakan pemeliharaan rutin jalan sesuai dengan perencanaan 4. melakukan monitoring dan pengawasan secara rutin						Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	128,90 Km		2.678.417.111		
		Panjang jalan dipelihara perwilayah secara berkala					1. Menyiapkan bahan perencanaan 2. Melaksanakan Adminstrasi sesuai SOP 3. Melaksanakan pemeliharaan rutin jembatan sesuai dengan perencanaan 4. melakukan monitoring dan pengawasan secara rutin						Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	525,83 m		95.857.625		
							1. Menyiapkan bahan perencanaan 2. Melaksanakan Adminstrasi sesuai SOP 3. Melaksanakan pemeliharaan berkala jalan sesuai dengan perencanaan 4. melakukan monitoring dan pengawasan secara berkala						Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0,396 Km		397.952.877		

						1. Menyiapkan bahan perencanaan 2. Melaksanakan Adminstrasi sesuai SOP 3. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan sesuai dengan perencanaan						Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	128,90 Km	35.004.410	
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	-----------	------------	--

Catt: Kolom (6) di arsir sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan pencapaian indikator kinerja

KASI JALAN DAN JEMBATAN II




JACKI HARRY PRATAMA, ST. MT
NIP.19850122 201101 1001

Realisasi Rencana Aksi
DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PER TW	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	AKSI YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK PENCAPAIAN TARGET KINERJA	HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET	TINDAK LANJUT YANG TELAH/HARUS DILAKUKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan dipelihara perwilayah secara rutin								PENYELENGGARAAN JALAN					3.207.232.023	
		Panjang jalan direhab perwilayah									Penyelenggaraan Jalan Provinsi					
		Panjang jembatan dipelihara perwilayah secara rutin	Tw 1	29,13%	-	-	Menyiapkan SK Tim Penyelenggara, KAK, RUP, SOP, kegiatan pemeliharaan rutin jalan	Proses realisasi fisik dan keuangan tergantung ketersediaan anggaran	Menambahkan ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan di lapangan			Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	128,90 Km	2.678.417.111	
		Panjang jalan dipelihara perwilayah secara berkala	Tw 1	-	-	-	Menyiapkan SK Tim Penyelenggara, KAK, RUP, kegiatan pemeliharaan rutin jembatan	Proses realisasi fisik dan keuangan tergantung ketersediaan anggaran	Menambahkan ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan di lapangan			Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	525,83 m	95.857.625	
			Tw 1	47,63%	-	-	Menyiapkan SK Tim Penyelenggara, KAK, RUP, HPS, kegiatan pemeliharaan berkala jalan	Proses realisasi fisik dan keuangan tergantung ketersediaan anggaran	Menambahkan ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan di lapangan			Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0,396 Km	397.952.877	
			Tw 1	23,23%	-	-	Menyiapkan SK, KAK, RUP	Proses realisasi fisik dan keuangan tergantung ketersediaan anggaran	Menambahkan ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan			Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	128,90 Km	35.004.410	

KASI JALAN DAN JEMBATAN II


JACKI HARRY PRATAMA, ST. MT
 NIP.19850122 201101 1001