



TAHUN ANGGARAN

2024




- **LAPORAN PROGRES MARET – RENCANA APRIL**
 - **PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT**

- BINA MARGA -

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN MSRET DAN RENCANA APRIL 2024
DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d. 25 MARET 2024	RENCANA KERJA BULAN APRIL 2024
1	Pekerjaan pengawasan pada bidang bina marga sudah terkontrak 7 paket termasuk K1 dan juru ukur	Konsultan mengawasi personil di lapangan untuk pekerjaan jalan dalam menghadapi libur mudik lebaran dan Penyedia mengajukan uang muka
2	Rencana kontrak pengawasan 7 paket	Tandatangan kontrak maret dan awal april 2024
3	Pekerjaan pengawasan pada bidang bina marga 7 paket proses seleksi di PBJ	Rencana kontrak bulan April dan menyiapkan draft kontrak
4	Pekerjaan perencanaan 5 paket proses persiapan dokumen	Segera dilakukan finalisasi dokumen
5	Pekerjaan Konstruksi sudah tandatangan kontrak 14 Paket	Pekerjaan penangan jalan dalam menghadapi libur mudik, melakukan rekayasa lapangan, MC 0 dan rapat PCM serta penyedia mengajukan uang muka
6	Pekerjaan Konstruksi 6 paket persiapan tandatangan kontrak	Menunggu jaminan pelaksanaan dari penyedia dan menyiapkan draft kontrak
7	Pekerjaan Konstruksi 4 paket proses persiapan dokumen	Segera dilakukan finalisasi dokumen

PADANG, 25 MARET 2024
a.n KEPALA BIDANG BINA MARGA
KASI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI


KHAIRUL ANWAR, ST, MT
PENATA / III/C
NIP. 19861115 201001 1 007

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT S.D. 24 MARET 2024
DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Banyak terjadi bencana alam diruas rencana penanganan kontrak	Akan dilaksanakan addendum kontrak untuk menangani jalan rusak akibat bencana alam
2	Kontrak konsultan dan kontrak fisik tidak terkontrak pada jadwal yang sama	Dinas membentuk tim konsultan supervisi sementara untuk mengawasi pekerjaan yang telah terkontrak sampai kontrak konsultan supervisi ditandatangani.
3	Khusus yang didanai oleh dana DAK belum bisa mengajukan uang muka karena proses review masih belum terlaksana	Berkoordinasi dengan Inspektorat dan BPKAD untuk mempercepat proses review DAK

PADANG, 25 MARET 2024
a.n KEPALA BIDANG BINA MARGA
KASI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI



KHAIRUL ANWAR, ST, MT

PENATA / III/C

NIP. 19861115 201001 1 007