



- **LAPORAN PROGRES APRIL – RENCANA MEI**
  - **PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT**

**- BINA MARGA -**

**PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN MSRET DAN RENCANA APRIL 2024  
DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d. 30 APRIL 2024	RENCANA KERJA BULAN MEI 2024
1	Pekerjaan pengawasan pada bidang bina marga sudah terkontrak 7 paket, penerbitan SPPBJ untuk 12 Paket konsultan dan 4 paket pengawasan BTT dalam proses persiapan dokumen pengadaan	16 Paket konsultan termasuk yang didanai oleh BTT rencana akan tandatangan kontrak bulan Mei 2024 dan menyiapkan draft kontrak
2	Pekerjaan Konstruksi 2 paket BTT sudah menyampaikan surat pemberitahuan pengumuman di portal LPSE dan 4 paket lagi proses persiapan dokumen	Dilaksanakan pemilihan secara e-catalog diawal bulan Mei 2024
3	10 paket pekerjaan fisik dan 2 konsultan yang terkontrak sudah mengambil uang muka	Memaksimalkan pekerjaan agar pekerjaan cepat selesai dan sesuai dengan mutu


PADANG, 30 APRIL 2024  
KEPALA BIDANG BINA MARGA

  
**ADRATUS SETIAWAN, ST, MT**  
 Pembina/ IV/a  
 NIP. 19710818 200604 1 007

**PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT S.D. 30 APRIL 2024**  
**DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

<b>NO</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>RENCANA TINDAK LANJUT</b>
1	Banyak terjadi bencana alam diruas rencana penanganan kontrak	Sedapatnya dilakukan penyesuaian justifikasi teknis terhadap kontrak yang berada dalam ruas yang sama agar dapat mengoptimalkan penanganan segmen yang terkena bencana alam
2	Pekerjaan konstruksi secara e-catalog proses pemilihannya rata-rata 7 hk, sedang proses seleksi untuk konsultan supervisi rata-rata 65 hk, mengakibatkan kontrak fisik dan konsultan supervisi rata-rata tidak terkontrak diwaktu yang sama	Dinas membentuk tim konsultan supervisi sementara untuk mengawasi pekerjaan yang telah terkontrak sampai kontrak konsultan supervisi ditandatangani.
3	Khusus yang didanai oleh dana DAK belum bisa mengajukan uang muka karena proses review masih terlaksana	Berkoordinasi dengan Inspektorat dan BPKAD untuk mempercepat proses review DAK

PADANG, 30 APRIL 2024  
KEPALA BIDANG BINA MARGA



**ADRATUS SETIAWAN, ST, MT**

Pembina/ IV/a

NIP. 19710818 200604 1 007