



- **LAPORAN PROGRES AGUSTUS – RENCANA SEPTEMBER**
 - **PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT**

- CIPTA KARYA -

**PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN AGUSTUS DAN RENCANA SEPTEMBER 2024
DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d. 30 Agustus 2024	RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER 2024
BIDANG CIPTA KARYA		
A PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
Kegiatan		
I Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
	Pelaksanaan kegiatan, penyusunan kajian teknis, progres fisik 40,88 %	Pelaksanaan kegiatan, penyusunan kajian teknis
II Sub Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota		
1	Pendampingan Penjaminan Kualitas Data SPM Air Minum dan Air Limbah Kab./ Kota di Provinsi Sumatera Barat	
	Pelaksanaan kegiatan, progres fisik 53,40 %	Pelaksanaan kegiatan
2	Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat/ PAMSIMAS	
	Pelaksanaan kegiatan, progres fisik 16,06 %	Pelaksanaan kegiatan
3	Penyusunan SPM Air Minum dan Air Limbah Provinsi Sumatera Barat	
	Pelaksanaan kegiatan. Pendampingan SPM Dinas BMCKTR, progres fisik 60,00 %	Pelaksanaan kegiatan. Pendampingan SPM Dinas BMCKTR
III Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
1	Penyiapan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	
	Pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan
2	Review Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) Air Minum Provinsi Sumatera Barat	
	Laporan Pendahuluan, progres fisik 30,00 %	Laporan Antara
3	Perkiraan Nilai Tanah Untuk Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	
	Persiapan dokumen lelang	Persiapan dokumen lelang
IV Sub Kegiatan : Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		
1	Pendampingan Penyiapan SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat	
	Pelaksanaan kegiatan, progres fisik 49,51 %	Pelaksanaan kegiatan
2	Penyusunan SPM Air Minum Dan Air Limbah Provinsi Sumbar	
	Pelaksanaan kegiatan. Pendampingan SPM Kab/Kota. progres fisik 60 %	Pelaksanaan kegiatan. Pendampingan SPM Kab/Kota
B PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		
Kegiatan		
Sub Kegiatan : Pembangunan TPA/TPST/SPA		
2	Penanganan Mata Air dan Air Lindi di TPA serta Pembangunan Tanggul dan Sel Sampah	
	Menunggu dokumen perencanaan	Persiapan dokumen lelang
3	Pengawasan Penanganan Mata Air dan Air Lindi serta Pembangunan Tanggul dan Sel Sampah TPA Regional Payakumbuh	
	Menunggu dokumen perencanaan	Persiapan dokumen lelang
4	Perencanaan Pembangunan Tanggul dan Sel Sampah	
	Pekerjaan Selesai	Pekerjaan Selesai
5	Perencanaan Penanganan Mata Air dan Air Lindi di TPA	
	Pekerjaan Selesai	Pekerjaan Selesai
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan		
1	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS) Provinsi Sumatera Barat	

NO	PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d. 30 Agustus 2024	RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER 2024
	Pelaksanaan kegiatan, Laporan Pendahuluan. progres fisik 30,00 %	Pelaksanaan kegiatan
C PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
Kegiatan		
I	Sub Kegiatan : Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	
1	Pendampingan Penyusunan dan Implementasi Dokumen SSK Kabupaten/Kota Wilayah I	
	Pelaksanaan kegiatan. Penyampain KI pendampingan SSK ke kab/kota, progres fisik 60,00 %	Pelaksanaan kegiatan. Pendampingan SSK Kab/Kota
2	Pendampingan Penyusunan dan Implementasi Dokumen SSK Kabupaten/Kota Wilayah II	
	Pelaksanaan kegiatan. Penyampain KI pendampingan SSK ke kab/kota, progres fisik 60,00 %	Pelaksanaan kegiatan. Pendampingan SSK Kab/Kota
II	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
1	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) Provinsi Sumatera Barat	
	Pelaksanaan kegiatan, Laporan Pendahuluan. progres fisik 30,00 %	Pelaksanaan kegiatan
2	Penyusunan Jakstrada (Kebijakan Dan Strategi Daerah) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Provinsi Sumatera Barat	
	Pelaksanaan kegiatan, Laporan Pendahuluan. progres fisik 20,00 %	Pelaksanaan kegiatan
D PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
Kegiatan		
I	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
1	Penyusunan Dokumen DED Drainase Jl. Gajah Mada Kota Padang	
	Pelaksanaan kegiatan, Laporan Pendahuluan. progres fisik 25,00 %	Pelaksanaan kegiatan
E PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
Kegiatan		
I	Sub Kegiatan : Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	
1	Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di Sumatera Barat	
	Pelaksanaan kegiatan, progres fisik 11,28 %	Pelaksanaan kegiatan
II	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	
1	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	
	Pelaksanaan kegiatan, progres fisik 52,29 %	Pelaksanaan kegiatan
III	Sub Kegiatan : Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
1	Rehabilitasi Aula KOREM	
	penandatanganan Kontrak	Pelaksanaan kegiatan
2	Perencanaan Rehabilitasi Aula KOREM	
	Selesai pekerjaan	-
3	Pengawasan Rehabilitasi Aula KOREM	
	penandatanganan Kontrak	Pelaksanaan kegiatan
4	Rehabilitasi Halaman KOREM (Pengaspalan)	
	Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah	Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah
5	Rehabilitasi Kantin dan Garasi KOREM	
	Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah	Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah
6	Pengawasan Rehabilitasi Kantin dan Garasi KOREM	
	Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah	Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah
7	Rehabilitasi Mapolda Sumbar	

NO	PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d. 30 Agustus 2024	RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER 2024
	Pelaksanaan kegiatan, progres fisik 55,38 %	Pelaksanaan kegiatan
8	Perencanaan Rehabilitasi Mapolda Sumbar	
	Selesai pekerjaan	-
9	Pengawasan Rehabilitasi Mapolda Sumbar	
	Pelaksanaan kegiatan, progres fisik 55,38 %	Pelaksanaan kegiatan
10	Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat (Lanjutan)	
	Pelaksanaan kegiatan, progres fisik 61,54 %	Pelaksanaan kegiatan
11	Perencanaan Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat (Lanjutan)	
	Selesai pekerjaan	-
12	Pengawasan Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat (Lanjutan)	
	Pelaksanaan kegiatan, progres fisik 87,56 %	Pelaksanaan kegiatan
IV	Sub Kegiatan : Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
1	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pemeliharaan dan Pengamanan Gedung Stadion Utama Sumatera Barat	
	Pelaksanaan kegiatan, progres fisik 66,67 %	Pelaksanaan kegiatan
2	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Pemeliharaan dan Pengamanan Gedung Stadion Utama Sumatera Barat	
	Pelaksanaan kegiatan, progres fisik 66,67 %	Pelaksanaan kegiatan
3	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Pemeliharaan dan Pengamanan Gedung Stadion Utama Sumatera Barat	
	Pelaksanaan kegiatan, progres fisik 66,67 %	Pelaksanaan kegiatan
4	Pembangunan Gedung Kantor UPTD KPHL Agam Raya	
	Pelaksanaan kegiatan, progres fisik 21,33 %	Pelaksanaan kegiatan
5	Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor UPTD KPHL Agam Raya	
	Pelaksanaan kegiatan, progres fisik 33,89 %	Pelaksanaan kegiatan
6	Pembangunan Sarana Pendukung Shelter Evakuasi SDN 2 Maligi	
	Pelaksanaan kegiatan, progres fisik 40,43 %	Pelaksanaan kegiatan
7	Pengawasan Pembangunan Sarana Pendukung Shelter Evakuasi SDN 2 Maligi	
	Pelaksanaan kegiatan, progres fisik 56,67 %	Pelaksanaan kegiatan
F	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
I	Sub Kegiatan : Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	
1	RTH (Ruang Terbuka Hijau) Perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Tetangga (Batas Provinsi Sumatera Barat - Provinsi Bengkulu)	
	Kontrak	Pelaksanaan kegiatan
II	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	
1	DED Rehabilitasi Stadion dan Kawasan GOR H Agus Salim	
	Pokja UKPBJ menyatakan seleksi gagal pada tanggal 26 Juli 2024 sehingga dilakukan seleksi ulang dengan penyesuaian waktu pelaksanaan pekerjaan dengan waktu yang tersisa	Kontrak
2	DED RTH (Ruang Terbuka Hijau) Perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi di Kabupaten Solok Selatan	

NO	PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d. 30 Agustus 2024	RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER 2024
	Persiapan dokumen lelang dan koordinasi dengan instansi terkait	Proses lelang
III	Sub Kegiatan : Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	
1	Pengawasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) Perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Tetangga (Batas Provinsi Sumatera Barat - Provinsi Bengkulu)	
	Kontrak	Pelaksanaan kegiatan
IV	Sub Kegiatan : Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	
1	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Keciaptakarya di Provinsi Sumatera Barat	
	Pelaksanaan kegiatan, progres fisik 61,22 %	Pelaksanaan kegiatan
<p>Padang, 30 Agustus 2024 KEPALA BIDANG CIPTA KARYA</p>  <p>Ir. DEDI RINALDI, M.Si Pembina TK I / IV.b NIP. 19680622 199303 1 007</p>		

**RENCANA TINDAK LANJUT PER 30 AGUSTUS DAN RENCANA SEPTEMBER 2024
DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Perkiraan Nilai Tanah Untuk Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	
	persiapan dokumen lelang, sembari menunggu nota kesepakatan Kabupaten/ Kota	Proses pembahasan MoU dengan Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh
2	DED Rehabilitasi Stadion dan Kawasan GOR H Agus Salim	
	Pokja UKPBJ menyatakan seleksi gagal pada tanggal 26 Juli 2024	Melaksanakan seleksi ulang dengan penyesuaian waktu pelaksanaan pekerjaan dengan waktu yang tersisa

Padang, 30 Agustus 2024
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA



Ir. DEDI RINALDI, M.Si
Pembina TK I / IV.b
NIP. 19680622 199303 1 007