



DINAS BMCKTR

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BerAKHLAK  **bangga**
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PER 30 JUN 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN



- Dana Alokasi Umum (DAU)
- Dana Alokasi Khusus (DAK)
- DBH Sawit (Dana Bagi Hasil Sawit)
 - Tugas Pembantuan



DINAS BMCKTR

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BerAKHLAK  **bangga**
melayani
bangsa

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DAU

(Dana Alokasi Umum)

PER 30 JUNI 2024

**RENCANA ANGGARAN DAU BIDANG PEKERJAAN UMUM
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHAP 1 TAHUN 2024**

No.	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan/Paket			Anggaran	Realisasi Penyerapan				Sisa Pagu	Keluaran		
	Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Uraian Paket		Tahap I	%	Tahap II	Tahap III		Uraian	Jumlah	Satuan
A	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			393.920.000,00	21.562.071,00				372.357.929,00	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 1000 KM	2	Km
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Penyiapan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	193.920.000,00	5.017.500,00	2,59%	-	-	188.902.500,00	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)	2	DOKUMEN
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Review Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) Air Minum Provinsi Sumatera Barat	200.000.000,00	16.544.571,00	8,27%	-	-	183.455.429,00	Dokumen Review Jakstrada	1	DOKUMEN
B	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			194.222.000,00	72.468.463,00				121.753.537,00	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 1000 KM	1	Km
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pendampingan Penyiapan SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat	62.256.000,00	28.945.143,00	46,49%	-	-	33.310.857,00	Laporan pelaksanaan	1	Laporan
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan SPM Air Minum Dan Air Limbah Provinsi Sumbar	131.966.000,00	43.523.320,00	32,98%	-	-	88.442.680,00	Laporan pelaksanaan	1	Laporan
C	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			306.043.000,00	28.642.546,00				277.400.454,00	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 1000 KM	1	Km
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) Provinsi Sumatera Barat	176.340.000,00	15.480.541,00	8,78%	-	-	160.859.459,00	Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL)	1	DOKUMEN
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyusunan Jakstrada (Kebijakan Dan Strategi Daerah) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Provinsi Sumatera Barat	129.703.000,00	13.162.005,00	10,15%	-	-	116.540.995,00	Dokumen Jakstrada (Kebijakan Dan Strategi Daerah) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1	DOKUMEN
D	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			600.000.000,00	9.837.434,00				590.162.566,00	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 1000 KM	1000,00	Km
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Administrasi Proyek Survey Kondisi Jalan/Jembatan	100.000.000	9.837.434,00	9,84	-	-	90.162.566	-	-	-
2	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 1000 KM	1.000,00	Km
E	Pembangunan Jalan			17.486.882.313,00	5.917.198.819,40				11.569.683.493,60	Panjang Jalan yang Dibangun	2,80	Km
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Administrasi Proyek Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073)	120.000.000	35.675.326,00	29,73	-	-	84.324.674	-	-	-
2	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073) Paket I DAU DTT	9.736.882.313	1.903.804.306,40	19,55	-	-	7.833.078.007	Pembangunan Jalan di Ruas Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073)	1,50	Km
3	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073) Paket I DAU DTT	400.000.000	-	-	-	-	400.000.000	Dokumen Pengawasan Pembangunan Jalan di Ruas Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073)	1,00	Dokumen
4	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Surantih-Kayu Aro-Langgai (P.086)	1.030.000.000	303.003.030,00	29,42	-	-	726.996.970	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Surantih-Kayu Aro-Langgai (P.086)	0,35	Km
5	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Pada Ruas Pelabuhan TPI Carocok-Tarusan (P.083.3)	1.000.000.000	894.890.384,00	-	-	-	105.109.616	Pembangunan Jalan Pada Ruas Pelabuhan TPI Carocok-Tarusan (P.083.3)	0,35	Km
6	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Surantih-Kayu Aro-Langgai (P.086) dan Pengawasan Pembangunan Jalan Pada Ruas Pelabuhan TPI Carocok-Tarusan (P.083.3).	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	Dokumen Pengawasan Pembangunan Ruas Surantih-Kayu Aro-Langgai (P.086) dan Ruas Pelabuhan TPI Carocok-Tarusan (P.083.3)	2,00	Dokumen
7	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Administrasi Proyek Pembangunan Jalan Pada Ruas Pelabuhan TPI Carocok-Tarusan (P.083.3).	100.000.000	65.668.025,00	-	-	-	34.331.975	-	-	-
8	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Administrasi Proyek Pembangunan Jalan Sasak-Maligi (P.033.2)	100.000.000	39.414.418,00	39,41	-	-	60.585.582	-	-	-

No.	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan/Paket			Anggaran	Realisasi Penyerapan				Sisa Pagu	Keluaran		
	Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Uraian Paket		Tahap I	%	Tahap II	Tahap III		Uraian	Jumlah	Satuan
9	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Sasak-Maligi (P.033.2)	4.660.000.000	2.674.743.330,00	57,40	-	-	1.985.256.670	Pembangunan Jalan Sasak-Maligi (P.033.2)	0,60	Km
10	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Pengawasan Pembangunan Jalan Sasak-Maligi (P.033.2)	240.000.000	-	-	-	-	240.000.000	Dokumen Pengawasan Pembangunan Jalan Sasak-Maligi (P.033.2)	1,00	Dokumen
F	Pelebaran Jalan Menuju Standar			5.180.000.000,00	576.970.362,00				4.603.029.638,00	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	1,00	Km
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Administrasi Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Manggopoh-Padang Luar (P.025)	100.000.000	48.804.483,00	48,80	-	-	51.195.517	-	-	-
2	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Manggopoh-Padang Luar (P.025)	2.660.000.000	516.636.880,00	19,42	-	-	2.143.363.120	Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Manggopoh-Padang Luar (P.025)	0,75	Km
3	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Manggopoh-Padang Luar (P.025)	240.000.000	-	-	-	-	240.000.000	Dokumen Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Manggopoh-Padang Luar (P.025)	1,00	Dokumen
4	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Administrasi Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi (P.090)	80.000.000	11.528.999,00	14,41	-	-	68.471.001	-	-	-
5	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi (P.090)	2.000.000.000	-	-	-	-	2.000.000.000	Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi (P.090)	0,25	Km
6	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi (P.090)	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	Dokumen Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi (P.090)	1,00	Dokumen
G	Pelebaran Jalan Menambah Lajur			1.400.000.000,00	12.104.159,00				1.387.895.841,00	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	0,20	Km
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Administrasi Proyek Pelebaran Menambah Lajur Pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)	50.000.000	12.104.159,00	24,21	-	-	37.895.841	-	-	-
2	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Pelebaran Menambah Lajur Pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)	1.250.000.000	-	-	-	-	1.250.000.000	Pelebaran Menambah Lajur Pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)	0,20	Km
3	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Pengawasan Pelebaran Menambah Lajur Pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	Dokumen Pengawasan Pelebaran Menambah Lajur Pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)	1,00	Dokumen
H	Rehabilitasi Jalan			600.000.000,00					600.000.000,00	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0,30	Km
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan Provinsi Ruas Jalan Panti - Simpang Empat (P.031)	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	Rehabilitasi Jalan Provinsi Ruas Jalan Panti - Simpang Empat (P.031)	0,15	Km
3	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Simp - Ampek Sasak	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	Dokumen Pengawasan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Simpang Koto Mambang - Balingka (P.078)	1,00	Dokumen
I	Pembangunan Jembatan			858.662.700,00					858.662.700,00	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1,00	Jembatan
3	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Jembatan Akses RS Unand	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	Dokumen Pengawasan Pembangunan Jembatan Akses RS Unand	1,00	Dokumen
TOTAL				27.019.730.013,00	6.638.783.854,40				20.380.946.158,60			

Rencana Anggaran Dana Alokasi Umum yang tercantum dalam laporan ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Padang, Juni 2024
Kepala Dinas

Dr. Erasukma Munaf, S.T., M.M., M.T.
NIP. 19720925 199803 1 003