



TUGAS PEMBANTUAN

PER 30 JUNI 2024

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DEKOSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
 OPD : DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT
 BULAN : JUNI 2024

No	Kode Satker	Nomor DIPA	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Pagu Revisi 1 (Rp)	Volume	Lokasi	Fisik			Keuangan		Sisa Anggaran	Keterangan
								Target (%)	Realisasi	%	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	089258	SP DIPA-033.04.4.089258/2024												
1			Preservasi Jalan Kota Padang dan Kota Bukittinggi	7.238.379.000	7.238.379.000	34,9 Km	Kota Padang dan Kota Bukittinggi	11,62	3.480.212.623,20	48,08	2.715.115.962,90	37,51	4.523.263.037,10	
2			Penanganan Drainase Jalan Bukittinggi Bypass II (Sp. Taluk - Sp. Bypass Anak Air)	513.463.000	513.463.000	0,01 Km	Kota Bukittinggi	54,21	513.463.000,00	100,00	395.109.778,50	76,95	118.353.221,50	Proses Pencairan Dana 100%
3			Pemeliharaan Berkala Jembatan Kota Padang Kota Bukittinggi	1.702.390.000	1.852.770.000	293,1 M	Kota Padang	50,01	1.098.507.333,00	59,29	1.032.363.444,00	55,72	670.026.556,00	
4			Padat Karya Pemeliharaan Rutin Jalan	1.350.408.000	1.350.408.000	1 Km	Kota Padang dan Kota Bukittinggi	41,67	921.383.378,40	68,23	921.383.378,40	68,23	429.024.621,60	
5			Padat Karya Pemeliharaan Rutin Jembatan	819.440.000	819.440.000	1024,3 M	Kota Padang dan Kota Bukittinggi	41,67	350.310.600,00	42,75	350.310.600,00	42,75	469.129.400,00	
			Dukungan Teknis	75.000.000	75.000.000	1 Dokumen		37,89	37.357.500,00	49,81	37.357.500,00	49,81	37.642.500,00	
			Dukungan Manajemen	400.000.000	400.000.000	2 Layanan		41,67	178.040.000,00	44,51	178.040.000,00	44,51	221.960.000,00	
TOTAL				12.099.080.000	12.249.460.000									

Padang, Juli 2024
 Kepala Dinas

Dr. Erasukma Munaf, S.T., M.M., M.T.
 NIP. 19720925 199803 1 003