

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD  
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEADAAN BULAN : AGUSTUS 2025  
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI  
JENIS PAKET : PENYEDIA**

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	PPKomy/PPTK Nama (No HP)	TANGGAL KONTRAK/SPK	APBD AWAL (Rp.)	JENIS PAKET	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PELAKSANAAN		REALISASI						PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
								MULAI	SELESAI	KEUANGAN			FISIK (%)				
										REALISASI (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)		
	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG																
	SEKRETARIAT																
A.	(Program) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			5.887.705.296						3.402.447.764	100	52	(48)	100	52	(48)	
	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Agung Putra Hermawan, SE		4.645.905.296						2.414.816.134	100,00	51,98	(48,14)	100,00	51,86	(48,14)	-
1	- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		3 Januari 2025	1.554.220.654	E-Purchasing	001/PA-SP/Sekr-2025	365 hari	Januari	Desember	782.271.829	100,00	50,33	(49,67)	100,00	50,33	(49,67)	
2	- Belanja Jasa Tenaga Keamanan		2 Januari 2025	1.677.849.981	E-Purchasing	002/PA-SP/Sekr-2025	365 hari	Januari	Desember	917.502.977	100,00	54,68	(45,32)	100,00	54,68	(45,32)	
3	- Belanja Jasa Tenaga Supir		2 Januari 2025	1.413.834.661	E-Purchasing	003/PA-SP/Sekr-2025	365 hari	Januari	Desember	715.041.328	100,00	50,57	(49,43)	100,00	50,57	(49,43)	
	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Harry Richardo, ST, MT		1.241.800.000						987.631.630							
4	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah		11 Maret 2025	261.800.000	E-Purchasing	110/PA-SP/Sekr-2025	365 hari	11 Maret 2025	21 Maret 2025	256.198.630	100,00	97,86	(2,14)	100,00	100,00	-	
5	- Penataan Landscape Kantor Dinas BMCKTR			70.000.000	Pengadaan Langsung					69.511.700	100,00	99,30	(0,70)	100,00	100,00	-	
6	- Pembersihan dan Perawatan bagian Luar Gedung Utama Dinas BMCKTR			200.000.000	Pengadaan Langsung					199.441.000	100,00	99,72	(0,28)	100,00	100,00	-	
7	- Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Utama Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang			200.000.000	Pengadaan Langsung					-	100,00	-	(100,00)	100,00	100,00	-	
8	- Rehabilitasi Gedung Utama dan Fasilitas Penunjang Dinas BMCKTR			200.000.000	Pengadaan Langsung					199.590.500	100,00	99,80	(0,20)	100,00	100,00	-	
9	- Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Fisik Lingkup Dinas BMCKTR			-	Pengadaan Langsung					-	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00	-	
10	- Perencanaan Interior Ruang Rapat Serbaguna, Bidang dan Sekretariat			30.000.000	Pengadaan Langsung					-	100,00	-	(100,00)	100,00	100,00	-	
11	- Perencanaan Pagar dan Pos Jaga, Renovasi Masjid dan Toilet, serta Penataan Landscape Dinas BMCKTR			80.000.000	Pengadaan Langsung					63.684.800	100,00	79,61	(20,39)	100,00	100,00	-	
12	- Renovasi Toilet Dinas BMCKTR			200.000.000	Pengadaan Langsung					199.205.000	100,00	99,60	(0,40)	100,00	100,00	-	
	<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>5.887.705.296</b>						<b>3.402.447.764</b>							-

**REKAPITULASI**

Keterangan	Jumlah Paket
Jumlah Paket Penyedia	12
- Jumlah Paket yang telah selesai	6
- Jumlah Paket yang dalam pelaksanaan	3
- Jumlah Paket yang belum	3
- Jumlah Paket yang dibatalkan	0

**Catatan :**

- Tindak Lanjut Wajib diisi jika realisasi fisik dan keuangan lebih rendah dari target.
- Dimohonkan untuk tidak mengubah format laporan
- Hardcopy yang diserahkan dengan ukuran F4 (folio)

PADANG, 30 AGUSTUS 2025  
PPK

AGUNG PUTRA HERMAWAN, SE  
PENATA TK.I / III.d  
NIP. 197608162006041013