



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 01 telp. 7051700 – 7051756 Fax. (0751) 7051783 Padang

<http://www.sumbarprov.go.id> – e-mail: dinas@sumbarprov.go.id

Nomor : 08/Pemb - BM/VIII/2025
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : **Laporan Sub. Kegiatan Pembangunan Jalan**

Padang, 25 Agustus 2025

Kepada Yth :

1. PPTK Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
 2. PPTK Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
- di -

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Sub. Kegiatan Pembangunan Jalan Tahun Anggaran 2025, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan Sub. Kegiatan Pembangunan Jalan Tahun Anggaran 2025 status bulan **Agustus 2025**.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

PPTK/PPKom

KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T.
NIP. 19841115 201001 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kuasa Pengguna Anggaran Program Penyelenggaraan Jalan
2. Pertiinggal

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN APBD (MONEV) TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEADAAN BULAN : 25 AGUSTUS 2025
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI
JENIS PAKET : PENYEDIA DAN SWAKELOLA

No.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	PPKom/PPTK Nama (No HP)	TANGGAL KONTRAK/SPK	APBD AWAL (Rp.)	APBD PERGESERAN (Rp.)	JENIS PAKET	METODE (Tender/Sel eksi/PL/ E- Purchasing)	PENYEDIA	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PHO	REALISASI						
												KEUANGAN				FISIK (%)		
												REALISASI (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)
	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG																	
	BIDANG BINA MARGA																	
A.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN																	
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi																	
I	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan I	Khairul Anwar, ST, MT (081261894367)		500,000,000.00	500,000,000.00							Rp149,672,173.00						
1	RKT PKS Jalan Provinsi dalam Kawasan Konservasi			663,364,000.00	500,000,000.00							Rp149,672,173.00	30.00%	29.93%	-0.07%			
IV	Pembangunan Jalan			39,063,344,000.00	36,663,617,091.90							14,283,249,446.00						
2	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) Paket I PAD	Khairul Anwar, ST, MT (081261894367)	26 Mei 2025	20,007,800,000.00	19,017,535,480.00	Penyedia	E- Purchasing	PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA	620/09/KTR.P.073PAD- BM/2025	220 HK	31 Desember 2025	8,087,172,596.00	35.00	35.07	0.07	20.71	51.49	30.78
3	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) Paket II PAD		26 Mei 2025	18,000,000,000.00	16,998,256,811.90	Penyedia	E- Purchasing	PT. ARPEX PRIMADHAMOR	620/KTR.P.073PKTII- BM/2025	220 HK	31 Desember 2025	5,961,464,362.00	40.00	44.53	4.53	12.48	25.80	13.32
4	Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) DAU		5 Maret 2025	792,200,000.00	647,824,800.00	Penyedia	Seleksi	PT. TEKNIK EKSAKTA	620/06/KTR-PGWS-P.073- BM/2025	240 HK	30 Oktober 2025	194,347,440.00	30.00	30.00	0.00	45.80	45.80	0.00
5	BOP Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) DAU			263,344,000.00								40,265,048.00	15.00%	15.29%	0.29%			
VI	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan			9,004,550,000.00	9,002,974,200.00							5,449,042,175.00						
6	Rekonstruksi Jalan Simpang Tanjung Air - Muaro Sei. Lolo - Gelugur (P.101) DBH Sawit	Khairul Anwar, ST, MT (081261894367)	27 Februari 2025	8,164,550,000.00	8,164,540,000.00	Penyedia	E- Purchasing	PT. PASINDO PRIMA KREASI	620/01/KTR.P.101.DB H.SAWIT-BM/II/2025	210 HK	28 September 2025	5,012,844,510.00	60.00	62.21	2.21	90.30	92.86	2.56
7	Pengawasan Rekonstruksi Jalan Simpang Tanjung Air - Muaro Sei. Lolo - Gelugur (P.101) DBH Sawit		03 Maret 2025	420,000,000.00	418,434,200.00	Penyedia	Seleksi	CV. JASA REKA MANDIRI CONSULTANT	620/04/KTR-PGWS- P.101.DBH.SAWIT- BM/2025	210 HK	28 September 2025	315,974,164.00	75.00	75.51	0.51	88.45	88.45	0.00
8	BOP Rekonstruksi Jalan Simpang Tanjung Air - Muaro Sei Lolo- Gelugur (P.101) DBH SAWIT			420,000,000.00	420,000,000.00							120,223,501.00	25.00%	28.62%	3.62%			
	JUMLAH TOTAL			48,567,894,000.0000	46,166,591,291.90							19,881,963,794.0000	43.07%					



PADANG, 25 AGUSTUS 2025
PPTK/PPK/PHO SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN
KHAIROL ANWAR, ST, MT
N.P. 19861115 201001 1 007