

#1. INFORMASI UMUM



DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama Paket	: Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru – Alahan Panjang (P.073) PAD Paket II
No. Kontrak	: 620/13/KTR.P.073PKTII-BM/2025
Tanggal Kontrak	: 26 Mei 2025
Tanggal SPMK	: 26 Mei 2025
Nilai Kontrak	: 16.998.256.811,90
No. Addendum 1	: ADD-I/620/13/KTR.P.073PKTII-BM/2025
Tanggal Add 1	: 23 Juni 2025
Nilai Add 1	: 16.998.256.000,-
Waktu Pelaksanaan	: 220 (Dua Ratus Dua Puluh) Hari Kalender
Tanggal PHO	: 31 Desember 2025
Penyedia	: PT. Arpex Primadhamor
Pengawas Pekerjaan	: PT. Teknik Eksakta
Panjang Penanganan	: Efektif (3305 meter), Pemeliharaan (12215 meter)
Bobot Pelaksanaan Pekerjaan	: Minggu Ke – 18 (delapan belas) (22 September 2025 s.d 28 September 2025)
	- Rencana : 26.76 %
	- Realisasi : 41.40 %
	- Deviasi : +14.64 %
Jenis Penanganan	: - (AC-BC), Beton fc' 15 Mpa (Bahu Jalan)
	- Fondasi Agregat Kelas A, Fondasi Agregat Kelas B, Timbunan Pilihan
Progres Keuangan	: - Rencana : 45.00 %
	- Realisasi : 45.90 % (Uang Muka 20%, dan MC 1-MC 2 15.07%, dan MC 3 25.90%)
	- Deviasi : 0.90%