

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. 7051700-7051756 Fax (0751) 7051783 Padang

<https://www.bmcktr.sumbarprov.go.id>



**REHABILITASI JALAN PROVINSI DI RUAS SICINCIN - KURAI TAJI (P.028)**

**CONTRACT CHANGE ORDER - II ( CCO -II )**

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PEKERJAAN : REHABILITASI JALAN PROVINSI DI RUAS SICINCIN - KURAI TAJI (P.028)  
NILAI KONTRAK : Rp. 816.561.260,00  
NO. KONTRAK : 620/04/KTR-P.028-BM/III/2024  
TANGGAL KONTRAK : 15 MARET 2024  
NILAI ADD - I : Rp. 816.561.260,00  
NO. ADD - I : ADD-I/620/04/REHAB-P.028/IV/2024  
TANGGAL ADD - I : 01 APRIL 2024  
NILAI ADD - I : Rp. 816.561.260,00  
NO. ADD - II : ADD-II/620/04/REHAB-P.028/V/2024  
TANGGAL ADD - II : 27 MEI 2024  
KONTRAKTOR : PT. ARPEX PRIMADHAMOR  
THN. ANGGARAN : 2024

**KONTRAKTOR PELAKSANA**

**PT. ARPEX PRIMADHAMOR**

**PERINTAH PERUBAHAN KONTRAK CONTRACT  
CHANGE ORDER-II**

**(CCO-II)**

Tanggal 27 Mei 2024

Atas

Kontrak Nomor : 620/04/ /KTR-P.028-BM/III/2023

Tanggal : 15 Maret 2024

CCO-I Nomor :ADD-I/620/04/REHAB-P.028/IV/2024

Tanggal 01 April 2024

**Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Sicincin – Kurai Taji ( P.028 )**

---

Perintah perubahan Kontrak (CCO-01) atas perjanjian Kontrak **Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Sicincin – Kurai Taji ( P.028 )** Nomor : 620/04/ /KTR-P.028-BM/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, Addendum I Nomor ADD-I/620/04/REHAB-P.028/IV/2024 Tanggal 01 April 2024 dan Addendum II Nomor ADD-II/620/04/REHAB-P.028/IV/2024 Tanggal 27 Mei 2024 antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Jalan Provinsi yang selanjutnya disebut **"PENGGUNA JASA"** bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Dengan

PT. Arpex Primadhamor yang beralamat Jalan Bandar Buat No.2 -A Kota Padang, berdasarkan Akta Notaris Nomor 24 Tanggal 19 November 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris **DEZRIZAL IDRUS HAKIMI, SH.** selanjutnya disebut **"PENYEDIA JASA"**

Menyatakan bahwa

Sesuai dengan hasil survei dan pengukuran ulang bersama dilapangan, Pemilik, Konsultan Supervisi dan Kontraktor telah sepakat untuk mengadakan perubahan, penambahan dan pengurangan kuantitas pekerjaan dengan masing-masing item pekerjaan atas kontrak awal yang didasarkan kepada kebutuhan lapangan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan :

## 1. Latar Belakang

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa.
- Kontrak Nomor : 620/04/ /KTR-P.028-BM/III/2024 tanggal 15 Maret 2024.
- Addendum I Nomor ADD-I/620/04/REHAB-P.028/IV/2024 Tanggal 01 April 2024
- Addendum II Nomor ADD-II/620/04/REHAB-P.028/V/2024 Tanggal 27 Mei 2024
- Justifikasi Teknis Nomor : 620/01.05/BA-JUSTEK.P.028/IV/2024 tanggal 01 April 2024.
- Negosiasi Harga Nomor : 620/01.05/BA-NEGO.P.028/IV/2023 tanggal 01 April 2024.

## 2. Ruang Lingkup

Perubahan Kontrak/CCO - 02 diakibatkan oleh adanya perubahan kuantitas pada item pekerjaan akibat kebutuhan lapangan.

## 3. Estimasi Kuantitas dan Harga

Perkiraan kuantitas dan harga tercantum pada Kontrak Awal Nomor : 620/04/ /KTR-P.028-BM/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 , Addendum I Nomor ADD-I/620/04/REHAB-P.028/IV/2024 Tanggal 01 April 2024 dan Addendum II Nomor ADD-II/620/04/REHAB-P.028/V/2024 diubah sesuai dengan Perubahan kuantitas masing-masing item pekerjaan berdasarkan perhitungan kebutuhan pekerjaan lapangan.

Perubahan yang dimaksud tercantum pada Lampiran – CCO-02

## 4. Total Nilai Kontrak

Total nilai Kontrak pada CCO-02 Tetap :

**CCO-01 : Rp. 816.561.260,00** (termasuk PPN)

## 5. Keabsahan dari Dokumen Kontrak

Semua ketentuan yang terdapat dalam Dokumen Kontrak yang tidak diubah pada CCO – 02 dinyatakan tetap berlaku.

Semua lampiran – lampiran Dokumen yang tercantum dalam CCO – 02 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kontrak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Berita Acara Perintah Perubahan Kontrak (CCO-02) ini di buat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Diperiksa Oleh:  
Konsultan Supervisi  
**PT. Wandra Cipta Engineering Consultant**

Padang, 27 Mei 2024  
Diterima Oleh:  
Kontraktor Pelaksana  
**PT. Arpex Primhadamor**


  
**PERIKA PUTRA, ST**  
Supervision Engineer

  
**NOVARIZA, ST**  
Manager Pelaksanaan/Proyek

Diketahui Oleh:  
**Kuasa Pengguna Anggaran**

Disetujui Oleh:  
**PPTK/PPKom**

  
**ADRATUS SETIAWAN, S.T., M.T**  
NIP. 197108182006041007

  
**JONNY MUSLIM, S.T., M.T**  
Nip. 19770327 200701 1 003





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
Dh. Tarmen Sibua No.1 Telp 075117051700 Fax 075117051703  
https://www.bmcker.sumbarprov.go.id

PEKERJAAN : REHABILITASI JALAN PROVINSI DI RUAS SICINCIN - KURAI TAJI  
NO. KONTRAK : 620/04/KTR-P.028-BM/III/2024  
TANGGAL KONTRAK : 15 MARET 2024  
NILAI KONTRAK : Rp. 816.561.260,00  
KONTRAKTOR : PT. ARPEX PRIMADHAMOR

No. Mata Pembayaran	URAIAN	Kontrak Awal		CCO-I		CCO-II	
		Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT (%)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT (%)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT (%)
	DIVISI 1. UMUM	138.500.000,00	16,96	138.500.000,00	16,96	138.500.000,00	16,96
	DIVISI 2. DRAINASE	27.457.500,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	31.800.000,00	3,89	20.619.000,00	2,53	20.256.330,75	2,48
	DIVISI 4. PERKERASAN PREVENTIF						
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN						
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	439.133.000,00	53,78	407.848.461,03	49,95	418.447.543,84	51,25
	DIVISI 7. STRUKTUR	145.554.760,00	17,83	169.671.402,00	20,78	166.687.038,06	20,41
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	34.116.000,00	4,18	37.302.600,00	4,57	31.688.760,00	3,88
	DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN			42.619.796,97	5,22	40.981.587,35	5,02
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan (Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)	816.561.260,00	100,00	816.561.260,00	100,00	816.561.260,00	100,00
(D)	Dibulatkan	816.561.260,00		816.561.200,00		816.561.200,00	

DIKETAHUI OLEH  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) / PPKOM  
REHABILITASI JALAN PROVINSI DI RUAS SICINCIN - KURAI TAJI

JONNY MUSLIM, S.T., M.T.  
Nip. 19770327 200701 1 003

DIPERIKSA OLEH  
SUPERVISI ENGINEER  
PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT

PERI EKA PUTRA, ST  
Supervision Engineer

DIAJUKAN OLEH  
KONTRAKTOR PELAKSANA  
PT. ARPEX PRIMADHAMOR

NOVARIZA, ST  
Manager Proyek

