



- **LAPORAN PROGRES MARET – RENCANA APRIL**
  - **PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT**

**- CIPTA KARYA -**

**PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN MARET DAN RENCANA APRIL 2024**  
**DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

| NO                        | PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d.<br>25 MARET 2024  | RENCANA KERJA BULAN APRIL 2024                      |
|---------------------------|---|---|
| <b>BIDANG CIPTA KARYA</b> |   |   |
| <b>A</b>                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>   |   |
|                           | <b>Kegiatan</b>   |   |
| <b>I</b>                  | <b>Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</b>                            |   |
| 1                         | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)  |   |
|                           | Pelaksanaan kegiatan  | Pelaksanaan kegiatan, penyusunan kajian teknis      |
| <b>II</b>                 | <b>Sub Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota</b>        |   |
| 1                         | Pendampingan Penjaminan Kualitas Data SPM Air Minum dan Air Limbah Kab./ Kota di Provinsi Sumatera Barat              |   |
|                           | Pelaksanaan kegiatan  | Pelaksanaan kegiatan                                |
| 2                         | Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat/ PAMSIMAS                                      |   |
|                           | Dalam proses perekrutan fasilitator oleh BPPW   | Pelaksanaan kegiatan                                |
| 3                         | Penyusunan SPM Air Minum dan Air Limbah Provinsi Sumatera Barat   |   |
|                           | Pelaksanaan kegiatan. Pendampingan SPM Dinas BMCKTR   | Pelaksanaan kegiatan. Pendampingan SPM Dinas BMCKTR |
| <b>III</b>                | <b>Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</b>            |   |
| 1                         | Penyiapan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh |   |
|                           | selesai izin KKPR (Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang),<br>Persiapan dokumen lelang                                   | Persiapan dokumen lelang                            |
| 2                         | Review Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) Air Minum Provinsi Sumatera Barat                                    |   |
|                           | Dokumen lelang masuk ke ULP pada 7 maret 2024, review dokumen di ULP pada 20 Maret 2024                               | Proses Lelang                                       |
| 3                         | Perkiraan Nilai Tanah Untuk Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh                                |   |
|                           | Persiapan dokumen lelang  | Persiapan dokumen lelang                            |
| <b>IV</b>                 | <b>Sub Kegiatan : Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota</b>   |   |
| 1                         | Pendampingan Penyiapan SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat  |   |
|                           | Pembahasan Penyiapan Nota Kesepahaman SPAM Reg 50-kota Payakumbuh   | Pelaksanaan kegiatan                                |
| 2                         | Penyusunan SPM Air Minum Dan Air Limbah Provinsi Sumbar   |   |
|                           | Pelaksanaan kegiatan. Pendampingan SPM Kab/Kota   | Pelaksanaan kegiatan. Pendampingan SPM Kab/Kota     |
| <b>B</b>                  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>   |   |
| <b>I</b>                  | <b>Kegiatan</b>   |   |
|                           | <b>Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan</b>               |   |
| 1                         | Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS) Provinsi Sumatera Barat                            |   |
|                           | Dokumen lelang masuk ke ULP pada 7 maret 2024, review dokumen di ULP pada 20 Maret 2024                               | Proses Lelang                                       |

| NO   | PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d.<br>25 MARET 2024  | RENCANA KERJA BULAN APRIL 2024                                  |
|--|---|---|
| <b>C PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>  |   |   |
| <b>Kegiatan</b>  |   |   |
| <b>I Sub Kegiatan : Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota</b>               |   |   |
| 1  | Pendampingan Penyusunan dan Implementasi Dokumen SSK Kabupaten/Kota Wilayah I   |   |
|  | Pelaksanaan kegiatan. Penyampain KI pendampingan SSK ke kab/kota  | Pelaksanaan kegiatan. Pendampingan SSK Kab/Kota                 |
| 2  | Pendampingan Penyusunan dan Implementasi Dokumen SSK Kabupaten/Kota Wilayah II  |   |
|  | Pelaksanaan kegiatan. Penyampain KI pendampingan SSK ke kab/kota  | Pelaksanaan kegiatan. Pendampingan SSK Kab/Kota                 |
| <b>II Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</b> |   |   |
| 1  | Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) Provinsi Sumatera Barat                             |   |
|  | Dokumen lelang masuk ke ULP pada 7 maret 2024, review dokumen di ULP pada 20 Maret 2024                                     | Proses Lelang   |
| 2  | Penyusunan Jakstrada (Kebijakan Dan Strategi Daerah) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Provinsi Sumatera Barat |   |
|  | Persiapan dokumen lelang  | Persiapan dokumen lelang  |
| <b>D PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>  |   |   |
| <b>Kegiatan</b>  |   |   |
| <b>I Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan</b>                       |   |   |
| 1  | Penyusunan Dokumen DED Drainase Jl. Gajah Mada Kota Padang  |   |
|  | Proses Lelang   | Proses Lelang   |
| <b>E PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>  |   |   |
| <b>Kegiatan</b>  |   |   |
| <b>I Sub Kegiatan : Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat</b>     |   |   |
| 1  | Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di Sumatera Barat  |   |
|  | Pelaksanaan kegiatan  | Pelaksanaan kegiatan  |
| <b>II Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara</b>  |   |   |
| 1  | Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara  |   |
|  | Pelaksanaan kegiatan  | Pelaksanaan kegiatan  |
| <b>III Sub Kegiatan : Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</b>                       |   |   |
| 1  | Rehabilitasi Aula KOREM   |   |
|  | Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah   | Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah |
| 2  | Perencanaan Rehabilitasi Aula KOREM   |   |
|  | Selesai pekerjaan   | -   |
| 3  | Pengawasan Rehabilitasi Aula KOREM  |   |

| NO | PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d.<br>25 MARET 2024   | RENCANA KERJA BULAN APRIL 2024                                  |
|----|--|---|
|    | Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah  | Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah |
| 4  | Rehabilitasi Halaman KOREM (Pengaspalan)   |   |
|    | Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah  | Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah |
| 5  | Rehabilitasi Kantin dan Garasi KOREM   |   |
|    | Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah  | Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah |
| 6  | Pengawasan Rehabilitasi Kantin dan Garasi KOREM  |   |
|    | Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah  | Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah |
| 7  | Rehabilitasi Mapolda Sumbar  |   |
|    | Persiapan dokumen lelang   | Persiapan dokumen lelang  |
| 8  | Perencanaan Rehabilitasi Mapolda Sumbar  |   |
|    | Sudah PHO  | -   |
| 9  | Pengawasan Rehabilitasi Mapolda Sumbar   |   |
|    | Persiapan dokumen lelang   | Persiapan dokumen lelang  |
| 10 | Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat (Lanjutan)   |   |
|    | Persiapan dokumen lelang   | Persiapan dokumen lelang  |
| 11 | Perencanaan Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat (Lanjutan)   |   |
|    | Kontrak  | Pelaksanaan Pekerjaan   |
| 12 | Pengawasan Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat (Lanjutan)  |   |
|    | Persiapan dokumen lelang   | Persiapan dokumen lelang  |
| IV | <b>Sub Kegiatan : Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</b> |   |
| 1  | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pemeliharaan dan Pengamanan Gedung Stadion Utama Sumatera Barat   |   |
|    | Pelaksanaan kegiatan   | Pelaksanaan kegiatan  |
| 2  | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Pemeliharaan dan Pengamanan Gedung Stadion Utama Sumatera Barat   |   |
|    | Pelaksanaan kegiatan   | Pelaksanaan kegiatan  |
| 3  | Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Pemeliharaan dan Pengamanan Gedung Stadion Utama Sumatera Barat                          |   |
|    | Pelaksanaan kegiatan   | Pelaksanaan kegiatan  |
| 4  | Pembangunan Gedung Kantor UPTD KPHL Agam Raya  |   |
|    | Persiapan dokumen lelang   | Proses pemilihan penyedia                                       |
| 5  | Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor UPTD KPHL Agam Raya   |   |

| NO         | PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d.<br>25 MARET 2024   | RENCANA KERJA BULAN APRIL 2024 |
|------------|--|--------------------------------|
|            | Persiapan dokumen lelang   | Proses pemilihan penyedia      |
| 6          | Pembangunan Sarana Pendukung Shelter Evakuasi SDN 2 Maligi   |                                |
|            | Persiapan dokumen lelang   | Persiapan dokumen lelang       |
| 7          | Pengawasan Pembangunan Sarana Pendukung Shelter Evakuasi SDN 2 Maligi  |                                |
|            | Persiapan dokumen lelang   | Persiapan dokumen lelang       |
| <b>F</b>   | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>   |                                |
|            | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>                                     |                                |
| <b>I</b>   | <b>Sub Kegiatan : Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya</b>           |                                |
| 1          | RTH (Ruang Terbuka Hijau) Perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Tetangga (Batas Provinsi Sumatera Barat - Provinsi Bengkulu)   |                                |
|            | Proses lelang  | Proses lelang                  |
| <b>II</b>  | <b>Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota</b>                |                                |
| 1          | DED Rehabilitasi Stadion dan Kawasan GOR H Agus Salim  |                                |
|            | Persiapan dokumen lelang   | Persiapan dokumen lelang       |
| 2          | DED RTH (Ruang Terbuka Hijau) Perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi di Kabupaten Solok Selatan   |                                |
|            | Persiapan dokumen lelang   | Persiapan dokumen lelang       |
| <b>III</b> | <b>Sub Kegiatan : Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya</b> |                                |
| 1          | Pengawasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) Perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Tetangga (Batas Provinsi Sumatera Barat - Provinsi Bengkulu)                                |                                |
|            | Proses lelang  | Proses lelang                  |
| <b>IV</b>  | <b>Sub Kegiatan : Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan</b>  |                                |
| 1          | Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Keciptakarya di Provinsi Sumatera Barat  |                                |
|            | Pelaksanaan kegiatan   | Pelaksanaan kegiatan           |

Padang, 25 Maret 2024  
**KEPALA BIDANG CIPTA KARYA**



**Ir. DEDI RINALDI, M.Si**  
Pembina TK I / IV.b  
NIP. 19680622 199303 1 007